



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Ref. Albo

il 16.03.2011

* Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scarpulla)

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>452</u> <u>14-03-2011</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Pronto intervento per la manutenzione della Via Pascoli".
DATA <u>25-2-2011</u>	
N.6.1..... SETTORE IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011 Res

CAP. 2260

IMP. 6165/05 Cap. 556/09

FUNZ. 08

SERV. 1

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno Venticinque del mese di febbraio nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Con Det. Dir. n° 1932 del 14/08/2009 si approvava il progetto per i lavori di "Pronto Intervento per la manutenzione della Via Pascoli".

Con Det. Dir. N. 394 del 28/10/2009 è stato approvato il verbale di aggiudicazione redatto in data 23/09/2009 confermando l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Licitra Emanuele con il ribasso d'asta del 21,17% sull'importo a base d'asta di € 33.673,46

In data 09/11/2009 è stato sottoscritto il relativo contratto n. 28/IX/2009 di raccolta per l'importo complessivo di € 26.758,65 oltre IVA e registrato a Ragusa il 19/11/2009 al n. 3200 serie 3^;

La consegna dei lavori è avvenuta in data 26/11/2009 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 16/11/2010. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 24/01/2011 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €. 19.631,03, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 19.500,00 e resta pertanto da pagare a saldo per lavori la somma di €. 131,03 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Considerato che i lavori su Via Pascoli sono stati ultimati spendendo una somma al di sotto del minimo contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del regolamento di attuazione della L. 109/94, l'Amministrazione ha deciso di rescindere il contratto con il pagamento, all'impresa, del decimo dell'importo delle opere non eseguite previste in contratto e precisamente:

Decimo per lavori non eseguiti:

(art. 122 comma 2 regolamento 554/94)

- Totale lavori da contratto	€ 33.673,46	
- Totale lavori eseguiti	€ 24.703,96	
- lavori da eseguire al lordo	€ 8.969,50	
- riduzione quinto d'obbligo	€ 1.793,90	
- lavori da eseguire	€ 7.175,60	
- Ribasso d'asta 21.17%	€ 1.519,07	
- lavori da eseguire al netto	€ 5.656,53	
per mancato guadagno il 10%	€ 565,65	€ 565,65

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 14/01/2011

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di di "Pronto intervento per la manutenzione della Via Pascoli".

Per lavori eseguiti (stato finale € 24.703,96)

- totale lavori eseguiti al netto
del ribasso del 21,17% € 19.631,03

Da trasmettersi d'ufficio, al Segretario Generale, all'ufficio: Ragioneria

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 11/3/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 MAR. 2011

IL MESSO COMUNALE
(Salerno Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 MAR. 2011 al 04 APR. 2011

Ragusa 05 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX – DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
Piazza San Giovanni – 97100 Ragusa – Tel 0932/676505 Fax 0932/676504

e-mail: g.cascone@comune.ragusa.it

152 14-03-2011

OGGETTO: Lavori di "Pronto intervento per la "Manutenzione della Via Pascoli".

IMPRESA: Licitra Emanuele - Ragusa-

CONTRATTO: del 09/11/2009 n. 28/IX/2009 di racc. Reg. a Ragusa il 18/11/2009 n. 3200 serie 3^

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

PREMESSE

Progetto principale:

Con Determina Dirigenziale n. 807 del 10/04/2009 il geom. Giovanni Cascone è stato nominato RUP dei lavori di cui in oggetto e con Determina Sindacale n. 115 del 30/07/2009 lo stesso è stato nominato progettista e D.L.;
Il progetto è stato redatto in data 31/07/2009 dal geom. Giovanni Cascone, approvato con Det. Dir. n° 1932 del 14/08/2009 per l'importo complessivo di € 50.000,00 così ripartito:

a) PER LAVORI

Importo dei lavori compreso sicurezza	€	33.673,46
Oneri sicurezza	€	1.010,20
Importo lavori a base d'asta	€	32.663,26

b) SOMME A DISPOSIZIONE per IVA

per Spese tecniche il 2,14%	20%	€	6.734,69
Assicurazioni RUP e progettista		€	720,61
Oneri per conferimento a discarica		€	1.000,00
per imprevisti < 10%		€	4.504,24
		€	3.367,00
Totale progetto	sommano	€	16.326,54
		€	50.000,00

L'importo complessivo di € 50.000,00 è stato finanziato con fondi Comunali, imputando la spesa al Cap. 2260 Tit. 2 Funz. 08 – 09 Serv. 01 Int. 01-02 Imp. 5952 Bil. 2009 res. Liqu. 555/09 e Imp. 6265/05 liqu. 556/09, al Cap. 2872 Imp. 6232 Liqu. 554/09 e al Cap. 2803.18 liqu. 553/09 Imp. 5885/03;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo fiduciario in data 23/09/2009 rimase aggiudicataria l'Impresa Licitra Emanuele con sede a Ragusa in Via Sant'Anna, 451 - 97100 Ragusa per l'importo complessivo di € 26.758,65 a seguito del ribasso del 21,17% sull'importo a base d'asta di € 33.673,46.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 09/11//2009 con il n. 28/IX/09 di raccolta per l'importo complessivo di €.26.758,65 oltre IVA. e registrato a Ragusa in data 18/11/2009 al n. 3200 serie 3^;

Perizia di variante e suppletiva:

Non è stata redatta alcuna perizia di variante

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Giovanni Cascone.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Giovanni Cascone.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 26/11/2009 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del capitolato speciale di appalto mesi dodici naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 25/11/2010.

Sempre dal medesimo art. 14 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello 0,05% dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 16/11/2010, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 29/01/2010 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbalì di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi verbalì di concordamento di nuovi prezzi in data 29/01/2010, approvati da responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazione in denaro

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. Considerato che i lavori principali previsti erano stati ultimati ai sensi dell'art. 122 del regolamento di attuazione della L. 109/94 l'Amministrazione ha deciso di rescindere il contratto con il pagamento del decimo dell'importo delle opere non eseguite, previsti in contratto, per mancato guadagno da parte dell'impresa.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 24/01/2011 e considerato che i lavori principali previsti erano stati ultimati, ai sensi dell'art. 122 del regolamento di attuazione della L. 109/94, l'Amministrazione, non avendo altri lavori da eseguire, ha deciso di rescindere il contratto con il pagamento del decimo dell'importo delle opere non eseguite, previsti in contratto, da parte dell'impresa e riporta le seguenti annotazioni:

Per lavori eseguiti (stato finale € 24.703,96)

- totale lavori eseguiti al netto		
del ribasso del 21,17%	€ 19.631,03	
- a dedurre 1° sal al netto *	€ 19.500,00	
credito sullo stato finale	€ 131,03	€ 131,03

Per mancato guadagno

- Totale lavori da contratto	€ 33.673,46	
- Totale lavori eseguiti	€ 24.703,96	
- lavori da eseguire al lordo	€ 8.969,50	
- riduzione quinto d'obbligo	€ 1.793,90	
- lavori da eseguire	€ 7.175,60	
- Ribasso d'asta 21.17%	€ 1.519,07	
- lavori da eseguire al netto	€ 5.656,53	
per mancato guadagno il 10%	€ 565,65	€ 565,65

Credito totale impresa

€ 696,68

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€ 33.673,46
- Importo complessivo utilizzato	€ 19.631,03
- Mancato guadagno	€ 565,65
Resta un'economia di	€ 13.476,78

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 1457064-31 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 8834878 del 02/02/2010 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 16/11/2010 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

- 1) sig. Licitra Emanuele – Titolare dell'impresa esecutrice
- 2) Descrizione dei lavori eseguiti:

Scavo a sezione obbligata, Conglomerato cementizio, Fornitura opere in ferro, Casseformi per getti, Ponteggio metallico, fondazione stradale.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554, essendo il lavoro di che trattasi a contratto aperto, il Responsabile del Procedimento non ha autorizzato l'aumento dell'importo dei lavori da eseguire in eccedenza all'importo contrattuale.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
 - b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
 - c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
 - d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
 - e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di €. 24.703,96 è inferiore alle somme autorizzate €. 33.673,46 comprensive degli imprevisti e degli arrotondamenti; che essendo stati ultimati i lavori principali l'Amministrazione si è avvalso della facoltà dell'art. 122 del regolamento 554/99 dei lavori pubblici per la rescissione del contratto e la valutazione del decimo;
 - f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
 - g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
 - h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
 - i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
 - l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
 - m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
 - n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;
- il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di "Pronto intervento per la manutenzione della Via Pascoli", eseguiti dall'Impresa Licitra Emanuele con sede in Ragusa, Via Sant'Anna n.451 per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 09/11/2009 n. 28/IX/09 di racc. sono stati regolarmente eseguiti con buon esito e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€.	19.631,03	
- acconti già corrisposti n. 1	€.	19.500,00	
	Restano	€.	131,03
- Mancato guadagno dell'impresa (art. 122 regolamento 554/99)			€ 131,03
			€ 565,65
	Resta il credito totale		€ 696,68



Resta il credito dell'Impresa in nette €.696,68 oltre IVA al 20% per un totale di € 836,02 possono essere corrisposte all'Impresa Licitra Emanuele a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, lì 14/01/2011

L'APPALTATORE
LICITRA EMANUELE
via Santa Anna 451 - 97100 RAGUSA
Tel. 0939/256158
C.F. LCT MNL 79R23 H163W
Partita IVA: 01079490882

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Ragusa

Provincia di Ragusa

pag. 1



STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di pronto intervento per la manutenzione della Via Pascoli a Ragusa

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Licitra Emanuele - Ragusa -

Contratto in data 09/11/2009 rep. n. 28/IX registrato a Ragusa in data 18/11/2009 al n. 3200/3 di euro 26 758.65

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	33 673.46
Data Consegna:	26/11/2009	Somme a Disposizione:	16 326.54
Data Inizio Lavori:	26/11/2009	Importo per la Sicurezza:	1 010.20
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	25/11/2009	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX - DECORO URBANO - MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

452 14.03.2011

LAVORI: "Pronto Intervento per la Manutenzione della Via Pascoli".

IMPRESA: Licitra Emanuele - Via S. Anna, 451 - 97100 Ragusa

CONTRATTO: stipulato in data 09/11/2009 n. 28/IX/2009 di raccolta, registrato a Ragusa in data 18/11/2009 al n. 3200 serie 3^.

Importo a base d'asta compreso oneri sicurezza	€	33.673,46
Ribasso d'asta del		21,170%
Importo netto contrattuale compreso oneri sicurezza	€	26.758,65
Oneri sicurezza	€	1.010,20

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 172 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno duemiladieci il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre in Ragusa il sottoscritto geom. Giovanni Cascone Direttore dei lavori, a seguito di preavviso verbale, ha convocato sul luogo il signor:


- Licitra Emanuele titolare dell'Impresa esecutrice;
- alla presenza continua dell' intervenuto e;
- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 26/11/2009;
- considerato che ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi e che l'ultimazione dei lavori e fissata in data 25/11/2010;
- che i lavori principali previsti in perizia sono stati ultimati in data 29/01/2010;
- che l'Amministrazione Comunale, avvalendosi del diritto di cui all'art. 122 del regolamento 554/94 di attuazione della L. 109/94, con la presente comunica la volontà di rescindere il contratto previo pagamento del decimo dell'importo delle opere non eseguite;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



L'APPALTATORE

IMPRESA
LICITRA EMANUELE
Via S. Anna, 451 - 97100 R.
Tel. 0932 256156
C.F. LCT MNL 79R23 H10
Partita IVA: 01073411