



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. IX  
Ref. Albo  
il 04-05-2011  
Il Dirigente Amministrativo  
*[Signature]*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>29-04-2011</u> N. <u>779</u>	OGGETTO: <i>Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ASILI NIDO PATRO - PALAZZELLO 1 E PALAZZELLO 2.</b></i>
N. <u>80</u> Settore IX Data <u>08/03/2011</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011-Res. Vari

CAP. 2960 (Mutuo)

IMP. 2034 - Diverso utilizzo  
00, Mutui Vari

FUNZ. 4

SERV. 1

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemilaundici, il giorno OTTO del mese di MARZO nell'ufficio del  
Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente  
determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 3142 del 31/12/2009 è stato approvato il progetto per i **“Lavori di manutenzione straordinaria negli asili nido Patro, Palazzello 1 e Palazzello 2”** dell'importo di € 30.301,36 di cui € 22.152,58 per lavori e € 8.148,68 a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 10/05/2010 è stato stipulato il contratto di appalto n° 15/IX/2010 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **LINEA LUCE di CAVALLO G. & C. s.n.c. con sede in Modica (RG) c.le Catagirasi,29/F**, con il ribasso del 26,023 % per l'importo netto di € 16.618,40;
- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante per un importo di € 40.106,10 di cui € 32.705,91 per lavori e € 7.400,19 a disposizione dell'Amministrazione il tutto approvato con D.D. n. 2758/10 del 21/12/2010.

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **LINEA LUCE DI CAVALLO G. & C. S.N.C.** la somma di € 119,09 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 23.769,09 e gli acconti corrisposti di € 23.650,00, oltre € 23,82 per IVA;

**RITENUTO DI:**

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.2010/50/2112120 rilasciata in data 09/04/2010 dalla Assicurazione “REALE MUTUA”, Agenzia 883 di Ragusa per importo di € 5.318,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 119,09 più € 23,82 per IVA alla Ditta **LINEA LUCE di CAVALLO G. & C. s.n.c. con sede in Modica (RG) c.le Catagirasi,29/F**;

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. “D” dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**DETERMINA**

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei

lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa LINEA LUCE di CAVALLO G. & C. s.n.c. con sede in Modica (RG) c.le Catagirasi,29/F la somma di € 119,09 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 23.769,09 e gli acconti corrisposti di € 23.650,00, oltre € 23,82 per IVA;

- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.2010/50/2112120 rilasciata in data 09/04/2010 dalla Assicurazione "REALE MUTUA", Agenzia 883 di Ragusa per importo di € 5.318,00
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 119,09 più € 23,82 per IVA alla Ditta LINEA LUCE DI CAVALLO G. & C. S.N.C. con sede in Ragusa;

Ragusa lì

**IL DIRIGENTE**  
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici:

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX**  
(ing. Michele Scarpulla)




Viso:  
Il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_  
Ragusa, lì \_\_\_\_\_  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale \_\_\_\_\_  
Il Segretario Generale \_\_\_\_\_  
Ragusa, lì \_\_\_\_\_

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 18-4-2011

**IL RESPONSABILE DI  
RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 MAG. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

*Salvo Salvo (Francesco)*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 MAG. 2011 al 11 MAG. 2011

Ragusa 12 MAG. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

---

**CAVALLO**

dal 1915

*de 1904*

www.cavallogroup.it

forniture ed impianti tecnologici

Linea Luce di Cavallo Giovanni &amp; C. s.n.c.

C.le Catagirasi, 29/F

97015 Modica (RG)

Tel/Fax +39.0932.942142

info@cavallogroup.it

P.Iva: 00971010889

COMUNE DI RAGUSA

C.SO ITALIA, 72

97100 RAGUSA

RG

C.F.: 00180270886

P.IVA: IT00180270886

Fattura n° 22/ 2 del 09/03/2011


Pag. 1

Pagamento B.B.

C.C.: 201.00984

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo u.	Totale	Iva
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ASILI NIDO PATRO, PALAZZELLO 1 E PALAZZELLO 2.					
AC	----- STATO FINALE -----	NR 1,00	119,0900	119,09	20

Coordinate Bancarie (IBAN): LINEA LUCE s.n.c.  
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA -Ag.Modica Alta-  
IT 06 0 05036 84481 CC0250145418

*Bel*

Netto merce €

119,09

Riepilogo Imponibili	Aliq.Iva	Imponibile	Imposta
	20	119,09	23,82


L.196/2003:VI INFORMIAMO CHE I VS. DATI  
VENGONO DA NOI USATI,COME PER LEGGE,PER  
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI CONTABILI E FISCALI.

Totale € 142,91

Firma per accettazione

☐ FATTURA ☐ RICEVUTA FISCALE

XAA N° 008624 /10



**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**  
**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture**

**LAVORI:** di *Manutenzione straordinaria negli asili nido comunali Patro, Palazzello 1 e Palazzello 2- Ragusa.*

**IMPRESA:** LINEA LUCE DI CAVALLO G. & C. S.N.C., con sede in Modica (RG) - c.le Catagirasi, 29/F

**CONTRATTO:** di cottimo in data 10/05/2010 rep.15/IX/2010

**RELAZIONE**  
**SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.28 della Legge 11 febbraio 1994, n.109)

Il progetto venne redatto in data 17/12/2009 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 3142 del 31/12/2009.

L'importo complessivo è di € 30.301,26 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	22.152,58
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per IVA sui lavori 20% euro	4.430,25
b) per spese tecniche ed assicurazioni euro	1.980,71
c) per imprevisti euro	<u>1.737,45</u>
sommano euro	30.301,36

importo totale progetto euro **30.301,36**

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 10/05/10 n. 15/IX/2010 di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa LINEA LUCE DI CAVALLO G. & C. S.N.C. con sede in Modica (RG) - c.le Catagirasi, 29/F assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 22.152,58 con il ribasso del 26,023% e quindi per un importo netto di € 16.618,40.

**CAUZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2010/50/2112120 rilasciata in data 09/04/2010 dalla Assicurazione "REALE MUTUA", Agenzia 883 di Ragusa per un importo complessivo di € 5.318,00.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 30.301,36.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati il 24/06/2010 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**PERIZIA DI VARIANTE**

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza euro	32.705,91
somme a disposizione dell'amministrazione :	
d) per iva 20% sui lavori al netto ribasso d'asta euro	16.541,18
e) per spese tecniche e assicurazione euro	654,12
f) per imprevisti ed arrotondamenti euro	<u>204,89</u>
sommano euro	40.106,10
importo totale progetto euro	<b>40.106,83</b>

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

#### SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 24/06/2010 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 23/12/2010.

#### PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 21/12/2010 è stata approvata la perizia di Variante (D.D. n.2758/2010), per effetto dei maggiori lavori, il tempo utile contrattuale veniva prorogata di 30 giorni, pertanto i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 22/01/2011.

#### ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/01/2011, quindi entro termini previsti.

#### CONTO FINALE

Redatto in data 08/03/2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 23.769,09 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 14/10/10 di euro 14.660,00
- 2) 2° certificato emesso in data 09/02/11 di euro 8.990,00

#### CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suestato conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 23.769,09
- acconto corrisposto euro 23.650,00

totale credito all'impresa **euro 119,09**

#### RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

#### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 32.705,91

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 31.684,55

Si ha quindi la minore spesa di euro 1.021,36

#### ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3735921 con decorrenza continuativa

#### ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

#### INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Pitturazione interna;

Verniciatura cancelli e grate;

Realizzazione di tamponamenti e tramezzature;

Nuova pavimentazione in parquet;

Piccoli lavori di completamento (elettrico – riscaldamento)

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

#### PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore IX del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si


#### Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **23.769,09** da cui detratto l'acconto per complessive euro **23.650,00**, rimane un credito netto di **euro 119,09 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **LINEA LUCE DI CAVALLO G. & C. S.N.C.**

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 08/03/2011

L'impresa  
(Cavallo Giovanni)  CE snc  
Amministratore

Il direttore dei lavori  
(Geom. Vincenzo Baglieri) 

Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,  
l'importo liquidato.

SI CONFERMA

Ragusa, 08/03/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX  
(Ing. Michele Scarpulla) 