

[Signature]



COMUNE DI RAGUSA

**SETTORE IX
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<p>Annotata al Registro Generale</p> <p>In Data: 17.05.2011</p> <p>N. 917</p>	<p>OGGETTO: Approvazione certificato regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di mercati e fiere anno 2010.</p>
<p>N. 152 Settore IX</p> <p>Data 27/04/11</p>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 CAP.1997.3 e 2951.2 Imp. 880 e 884/10

Liq. 445 e 446/10

FUNZ.11

SERV. 02

INTER. 01-03

IL RAGIONIERE

S. Lupo

L'anno duemilaundici, il giorno 18.05.2011 del mese di Aprile nell'ufficio del settore IX, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 1425 del 02/07/2010 è stato approvato il progetto di lavori "**Manutenzione ordinaria e pronto intervento di mercati e fiere anno 2010**" dell'importo di € 27.500,00 di cui € 22.000,00 per lavori e € 5.500,00 a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 28/IX di raccolta del 14/10/2010 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Savasta Vito di Ragusa, con il ribasso del 27,28 % per l'importo netto di € 16.178,45;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Savasta Vito la somma di € 109,74 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 21.947,15 e gli acconti corrisposti di € 21.837,41, oltre € 21,95 per IVA;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Savasta Vito la somma di € 109,74 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 21.947,15 e gli acconti corrisposti di € 21.837,41, oltre € 21,95 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 131,69 dal cap. 1997.3 e 2951.2 imp. 880 e 884/10 già impegnata con Determina Dirigenziale N° 1425/10;

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 109,74 più € 21,95 per IVA alla Ditta Savasta Vito di Ragusa.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)



Per te interprete: Relazione conto finale, nota finale,
fatture n. 5/2011 - DURC.

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:
Al Segretario Generale
All'ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)



Visto:

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 13/05/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 2.0.MAG.2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 2.0.MAG.2011 al 2.0.MAG.2011

Ragusa 3.0.MAG.2011

IL MESSO COMUNALE

in faccenda
917 17-05-2011

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX
Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

LAVORI: Di manutenzione ordinaria e pronto intervento di mercati e fiere anno 2010.

IMPRESA: Savasta Vito - Via E. Cavacchioli 2 - Ragusa (RG)

CONTRATTO: di cottimo n. 28/IX in data 14/10/2010

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 23/06/2010 ed approvato con determina dirigenziale n. 1425 del 02/07/2010.

L'importo complessivo è di € 27.500,00 così distinto :

a) lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	22.000,00
somme a disposizione dell'amministrazione :	
b1) per iva sui lavori 20% euro	4.400,00
b2) per spese tecniche ed assicurazioni euro	477,40
b3) imprevisti ed arrotondamenti	<u>622,60</u>
sommano euro	27.500,00

importo totale progetto euro **27.500,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 14/10/2010 n. 28/IX di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa Savasta Vito di Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 22.000,00 con il ribasso del 27,28 % e quindi per un importo netto di € 16.178,45.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2010/50/2134882 della "Reale Mutua" agenzia 883 di Ragusa per un importo complessivo di € 5.500,12.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 27.500,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 23/08/10 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 23/08/10 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 23/10/10.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22/10/2010, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 09/03/11, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro **21.947,15** da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

1) 1° certificato emesso in data 17/11/10 di euro 21.837,41

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 21.947,15
- acconti corrisposti euro 21.837,41

totale credito all'impresa **euro 109,74**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 27.500,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 26.763,38

Si ha quindi la minore spesa di euro 736,62

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 2865765 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione di magrone in calcestruzzo.

Noleggio ed installazione di impianto di illuminazione costituito da 60 fari da 400 W.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal P.I. Giuseppe Bufardeci – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **21.947,15** da cui detratto l'acconto per complessive euro **21.837,41**, rimane un credito netto di euro **109,74 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **Savasta Vito**.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 21/04/2011

L'impresa
(Savasta Vito)

Il direttore dei lavori
(P.I. Giuseppe Bufardeci)

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

l'importo liquidato.
Ragusa li 21/04/2011

SI CONFERMA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

COMUNE DI RAGUSA*Settore IX - Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture*

U. H. *peccore*
Prestazioni di servizi
di *...* e di *...*
N. 917 del 17.05.2011

Stazione Appaltante: COMUNE DI RAGUSA**Lavori di :** LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTRVENTO DI
MERCATINI E FIERE ANNO 2010**Impresa :** **SAVASTA VITO** Via E. Cavacchioli n° 2 - Ragusa**STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 22/10/2010**

CONTRATTO in data 14/10/2010, n. 28/11/2010 di repertorio, registrato a Ragusa in data, al n.

Importo Progetto Originario	€	27.500,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 27,28%	€	16.178,45
Importo ribasso d'asta	€	5.821,55
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	660,00
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

Tempi	
Data della consegna	23/08/2010
Data di inizio dei lavori	23/08/2010
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 1	
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale	
11.1.1.2		<p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonch� il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p>in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuit� poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sar� determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sar� rideterminato con le stesse modalit� ogni qualvolta sar� riscontrata variazione delle classi di resistenza.</p>	m ³	94,863	5,59	530,28
26.1.2.2		<p>Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidit� ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densit� AASHO modificata, nonch� ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.</p> <p>per strade in ambito urbano</p>	m ³	31,621	26,70	844,28
33.1.4.1		<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0</p>				
A RIPORTARE					1.374,56	

Num.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 2
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			1.374,56
		(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili Per opere in fondazione per lavori edili Rck=25N/mm2	m³	88,539	122,20
4NP.1		Noleggio di impianto di illuminazione costituito da n.60 fari da 400W montati su pali in legno, compreso i cavi elettrici di collegamento, quadro elettrico, impianto di messa a terra e quanto altro occorre, compreso anche lo smontaggio finale di tutto l'impianto a fine nolo.	acorporo	1,000	17.650,00
					10.819,47
					17.650,00
					29.844,03
		A RIPORTARE			29.844,03

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	29.844,03	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	896,52	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	28.947,51	28.947,51
Il ribasso d'asta del 27,28% su € 28.947,51	€		7.896,88
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		21.050,63
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		896,52
Lavori a misura al netto	€		21.947,15

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

€ 21.947,15

A CUI SI DETRAE :

- Certificati acconto emessi

N°1 del _____ di €. 21.837,41

21.837,41

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA


€ 109,74

Ragusa li', 09/03/2011

Il Direttore dei lavori



L'impresa
SABASTA VITO




L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di _____

Il Responsabile del procedimento



SAVASTA VITO
E. CAVACCHIOLI N.2
97100 RAGUSA
P.I. 00682360888
C.F: SVSVTI50E13C612L



SPETT. LE
COMUNE DI RAGUSA
CORSO ITALIA N. 724
97100 RAGUSA
P. IVA: 00180270886

FATTURA N. 5 DEL 21/04/2011

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI MERCATINI E

FIERE ANNO 2010.

BASE IMPONIBILE	€ 109,74
IVA 20%	€ 21,94
TOTALE FATTURA	€ 131,68

COORDINATE BANCARIE

BANCA UNICREDIT IBAN IT 512 02008 17012 000300199421

INAIL**INPS**

814 17.05.2011

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 16/11/2010

Raccomandata AR

Spett.le

SAVASTA VITO

VIA ENRICO CAVACCHIOLI 2

97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	12455163	del	16/11/2010
Riferimento	28/11/2010	del	14/10/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20101121852961	
Denominazione/ragione sociale		SAVASTA VITO	
Sede legale	VIA ENRICO CAVACCHIOLI 2 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA ENRICO CAVACCHIOLI 2 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	SVSVTI50E13C612L	E-mail	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Metalmeccanica		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6502867710
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/11/2010
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento CAPPELLO FRANCESCO

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA
<input checked="" type="checkbox"/> E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 2865765
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/11/2010
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento CARFI' GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale RAGUSA il 29/11/2010

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della sede Inail di RAGUSA
GIOVANNI CARFI'

