



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Rep. Albo

il 18-05-2011

Il Dirigente per servizio

Il Dirigente Amministrativo

[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>17-05-2011</u> al n. <u>918</u>	OGGETTO: Interventi di manutenzione e ripristino Della segnaletica stradale DITTA : Firrincieli Giovanni
Annotata al Registro del Settore IX in data 02/05/2011 al n. 155	Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2011	1944	08	01	03	702/11

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilanove, il giorno DUE del mese di Maggio nell'ufficio del settore IX il
Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 304/2008 veniva approvato il progetto riguardante "Interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica stradale" dell'importo complessivo di € 40.000,00;
- **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Firrincieli Giovanni con il r.a. del 24,152%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 17/04/2009 e sono stati regolarmente ultimati in data 22/06/2009;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 03/01/2010;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 04/02/2011;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica stradale";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1	Importo lavori	€ 31.900,69
2	IVA 20%	€ 6.388,14
3	Spese tecniche	€ 620,80
	SOMMANO	€ 38.909,63

Economia progettuale di spesa € 1.090,37


- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Firrincieli Giovanni degli acconti già corrisposti che ammontano ad € 31.800,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Firrincieli Giovanni la somma residua che ammonta ad € 100,69 oltre IVA di € 20,14 e quindi per un totale di € 120,83;

- 5) Imputare la relativa spesa di €. 120,83 al Cap. 1944 bil. 2011 Serv. 01 Funz 08 Interv. 03 (impegno 702/11 "); UNITAMENTE AD €. 620,80 PER SPESE TECNICHE
- 6) Autorizzare lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Firrincieli Giovanni ;

Per te integrale
Allegato . certificato reg. esecuzione

IL DIRIGENTE


(Ing. Michele Scarpulla)




Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Ing. Michele Scarpulla)



fu Visto: 
Il Dirigente del Settore
Il Dirigente del Settore
Il Dirigente del Settore
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 11/07/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 20 MAG. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 MAG. 2011...
al 27 MAG. 2011

Ragusa, 30 MAG. 2011

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

03 febbraio
L. 918
17-05-2011

SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica stradale

DITTA: Firrincieli Giovanni

CONTRATTO: in data 09/04/2009 n. di rep.11

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 161 del 04/02/2009 prevedeva una spesa complessiva di €. 40.000,00 di cui €. 32.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 09/04/2009 n° 11 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Firrincieli Giovanni con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 24.387,29 al netto del ribasso d'asta offerto del 24,152%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 17/04/2009 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Non si è reso necessario concedere alcuna proroga alla ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 17/04/2009, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 16/06/2009.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22/06/2009 e quindi con giorni cinque di ritardo non soggetti a pensuale.

Conto Finale

Redatto in data 03/01/2010, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 31.900,69 dal quale verranno dedotti n° 1 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 31.800,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 40.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 31.900,69	
- per forniture	€.	
- per I.V.A.	€. 6.388,14	
- per spese tecniche	€. 620,80	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 38.909,63
	€. 38.909,63	
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 1.090,37

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture €. 31.900,69
- acconti corrisposti €. 31.800,00

Restano €. 100,69
=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino della segnaletica orizzontale esistente

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Firrincieli Giovanni sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 31.900,69 da cui detratti n°1 certificato d'acconto per complessive €. 31.800,00, resta il residuo di €. 100,69 oltre IVA di €.20,14 per un totale complessivo di €. 120,83 che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Firrincieli Giovanni come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa Firrincieli Giovanni per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 04/02/2011

L'Impresa
(Firrincieli Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Franco Paparazzo)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)