



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale 973 Data 24-05-2011	OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa. Impresa CORALLO Giovanni – 97100 Ragusa (RG)
N.100 SETTORE Data 02/05/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

SOMMA IMPEGNATA CON DET. DIRIG. N. 814/2010

Bil. 2010 CAP. 2504 "Art. 18 L.R. 61/81

Imp. 4450/1997 - Liquid. 203/2010

Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaundici, il giorno otto (02) del mese di Maggio su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°817 del 04/05/2010 è stata approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI, e Giovanni SCHININA' per i **"Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa"** per un importo di €. 30.000,00 di cui per lavori €. 24.000,00 compresi €. 600,00 per oneri di sicurezza e €. 6.000,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa CORALLO Giovanni, con sede a 97100 Ragusa (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°1743/2010 per l'importo di €. 18.540,08 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 23,333%.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa CORALLO Giovanni la somma di €. 163,38 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 23.963,38 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 23.800,00, oltre €. 32,68 per IVA al 20%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 15/12/2010;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 07/04/2011;

Preso atto che I relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°13668634 del 23/02/2011, rilasciato in data 16/03/2011 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa CORALLO Giovanni la somma di €. 163,38 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 23.963,38) e gli acconti corrisposti (€. 23.800,00), oltre €. 32,68 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 817/2010;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 196,06 di cui €. 32,68 per IVA al 20% dal Cap.2504 Bilancio 2010 Impegno 4450/10 Liquidazione 203/10 Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°590.071.0000909438 rilasciata in data 02/08/2010 della Società VITTORIA Assicurazioni, agenzia di Ragusa (RG) a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°817/2010 si è concluso con un economia di €. 764,94.

~~Allegati~~ parte integrante

- ☐ Stato finale dei lavori;
- ☐ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori
- ☐ Verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- ☐ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ☐ Certificato Regolare Esecuzione;
- ☐ Verbale di Visita e Controllo;
- ☐ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale

Roma, 11

Per presa visione:

Il Controllore

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determinazione Dirigenziale n°817/2010.
Ragusa...19.06.2011.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...2.5.MAG.2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...2.5.MAG.2011 al...0.1.GIU.2011

Ragusa...0.3.GIU.2011

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA


www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414 -

E-mail



Prot. _____ /X°
Risposta a nota n. _____
del _____

Ragusa, 02/09/2010

OGGETTO: Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa.
Importo complessivo €. 30.000,00 IVA esclusa.

IMPRESA: CORALLO Giovanni Via Gran Bretagna n°8 97100 Ragusa (RG).

CONTRATTO: in corso di stipula..

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554

L'anno duemiladieci (2010) il giorno due (2) del mese di Settembre in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, e nelle medesime qualità di Responsabile del Procedimento **Geom.**

Salvatore CRESSARI;

Visto il progetto su indicato approvato con Determina Dirigenziale n. **817** del **04 Maggio 2010** redatto dall'Ufficio in titolo, dai **Geom. Domenico BUONISI, Salvatore CRESSARI e Giovanni SCHININ'**;

Vista la Determina Dirigenziale n°**1743** del **05/08/2010** del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto all'impresa **CORALLO Giovanni** Via Gran Bretagna n°8 97100 Ragusa (RG) per l'importo di **€. 24.000,00** al netto del ribasso d'asta del **23,333%** effettuato sui prezzi unitari dell'elenco prezzi vigente;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **CORALLO Giovanni**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **CORALLO Giovanni**;

2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Direttore dei Lavori;

3. **Geom. Salvatore CRESSARI** in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. CORALLO Giovanni**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **01 Settembre 2011** e in ogni caso fino all'esaurimento delle somme.


Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
CORALLO Giovanni
Corallo Giovanni

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Domenico BUONIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore CHESSARI)





Vittoria Assicurazioni

La Vittoria Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa, al Tribunale di Ragusa, al numero 000000009438. La Vittoria Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa, al Tribunale di Ragusa, al numero 000000009438.

973

24-05-2011

990278111 AGI

POLIZZA FIDEJUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
---------------------------------------	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n°123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
590.071.0000909438	AGENZIA DI RAGUSA 590

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
CORALLO GIOVANNI	CRLGNN39C15H163Q

Sede	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
RAGUSA	VIA GRAN BRETAGNA 8	97100	RG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI RAGUSA	RAGUSA

Descrizione opera	Luogo di esecuzione: RAGUSA
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA COMUNALE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA	

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita 0,00% costo opera
€ 18.540,08	23,33%	€ 4.325,96

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
v. art.2 Schema Tipo 1.2	v. art.2 Schema Tipo 1.2

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Ai soli fini della determinazione del premio la presente polizza si intende rilasciata con pagamento iniziale per il periodo dal 26/07/2010 al 26/07/2011 ed eventuali proroghe annuale a partire dal 26/07/2011 fino alla sua cessazione che dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.2 dello Schema Tipo 1.2

RATA INIZIALE DI PREMIO:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00
	Imponibile	Imposte	Lordo
EVENTUALI PROROGHE:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00

Emessa a RAGUSA (RG) il 02/08/2010 in quattro originali ad un solo effetto.

IL CONTRAENTE

CORALLO GIOVANNI
EDUZZI ORSOLINA
Via Gran Bretagna, 8 - 97100 RAGUSA
Tel. 0932. 25.61.89
C.F. CRL GNN 39C15 H163Q
Codice IVA: 0050510950

IL GARANTE:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
AG. GENERALE
VIA DEGLI ARABBI 10
97100 RAGUSA

POLIZZA N° 590.071.0000909438

Originale per il Beneficiario



2010NA010500137281113



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Legge 61/81 art. 18 in Cap. 2504 Bilancio 2010 Impegno 4450/1997, Liquidazione 203/2010.

Importo complessivo del progetto pari a €. 30.000,00 di cui: €. 24.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 600,00 per oneri per la sicurezza ed €. 6.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

CUP= F28D1000000002; --- CIG= 0505936796.

IMPRESA: CORALLO Giovanni Via Gran. Bretagna n°8 - 97100 Ragusa (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dai Geom. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI e Giovanni SCHININA' approvato con Determinazione Dirigenziale in data **04 Maggio 2010** con numero di prot. generale **n°817** per l'importo complessivo di **€. 30.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza): Sommano €. 24.000,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | |
|---|--------------|
| 1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto | €. 520,80; |
| 2) per Lavori Imprevisti | €. 680,20; |
| 3) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 % | €. 4.800,00; |

Sommano €. 6.000,00;

Totale €. 30.000,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa nelle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **22/07/2010** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **CORALLO Giovanni** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Gran. Bretagna n°8. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore X prot. gen. N°1743 del 05/08/2010.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **27/10/2010** con il **n°18/X** di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore X.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **23,333 %** e perciò in **€. 18.540,08** (diconsi Euro Diciottomilacinquecentoquaranta/08) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 20% esclusa.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI, Giovanni SCHININA' tecnici dell'U.T.C. settore X° giusta Determinazione Sindacale d'incarico n°39 del 24/03/2010.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **02 Settembre 2010** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna dei lavori.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **15 Dicembre 2010** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **105.**

Tempo Utile:

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I.I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°597342** e presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6502954092**; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°1534**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	18.540,08
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante:	€.	5.423,30
Sommano	€.	23.963,38

Certificati di Pagamento:

1) In data 18 Gennaio 2011	€.	20.600,00
2) In data 07 Marzo 2011	€.	3.200,00
Sommano gli acconti pagati	€.	23.800,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **15/12/2010**, firmato dall'impresa **CORALLO Giovanni** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. **23.963,38**
(diconsi Euro Ventitremilanovecentosessantatre/38)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	23.800,00
Credito a saldo:	€.	163,38

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	30.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 20%	€.	28.560,00
<input type="checkbox"/> Saldo da corrispondere all'impresa IVA compresa al 20%	€.	195,06

- ☐ Somme spese per competenze tecniche
Economia prevista da realizzare

€. 480,00
€. **764,94**

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** condirettore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 07/04/2011, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 23.963,38** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 23.800,00** resta un credito residuo di **€. 163,38** (diconsi Euro Centosessantatre/38) oltre I.V.A. al 20 % di **€. 32,68** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **CORALLO Giovanni** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Gran. Bretagna n°8; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 07 Aprile 2011

L'IMPRESA

(CORALLO Giovanni.)

Corallo Giovanni



LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Domenico BUONISI)

(Geom. Giovanni SCHININA)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore CHESSARI)

Salvatore Chessari



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

W. B. Ferraro
973 24-05-2011

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa.
Determinazione Dirigenziale Approv. Progetto n°817 del 04/05/2010
CUP=F28D10000000002

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore X (Ambiente Energia e protezione Civile)

IMPRESA: CORALLO Giovanni, Via Gran Bretagna n°8 - 97100 Ragusa -

Contratto in data 27/10/2010 rep. n. 18/X° registrato a in data __/__/__ al n. di euro 24 000.00

Data Offerta:	22/07/2010	IMPORTO DEL PROGETTO:	24 000.00
Data Consegna:	02/09/2010	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	600.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	01/09/2011	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	15/12/2010	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	260

Comune di Ragusa - Settore X (Ambiente - Energia - protezione Civile)
Servizio I - Manutenzione e distribuzione rete idrica comunale -

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro	SOMMANO	294,00	0,53	155,82
2 02.02.01.01	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 ... 'arte: — spessore di 8 cm per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	SOMMANO al m²	22,00	23,10	508,20
3 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. — Per la provincia di Ragusa: spessore 3 cm	SOMMANO al m²	7,50	25,30	189,75
4 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme a ... ane. Compresa l'esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO al kg	110,00	9,75	1'072,50
5 13.02.16.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 65 mm	SOMMANO cad.	1,56	142,50	222,30
6 13.02.16.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 80 mm	SOMMANO cad.	0,80	172,70	138,16
7 13.02.16.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 100 mm	SOMMANO cad.	1,58	232,50	367,35
8 13.02.16.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 125 mm	SOMMANO cad.	0,82	303,90	249,20
9 13.02.16.06	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 150 mm	SOMMANO cad.	0,84	354,20	297,53
10 13.07.03.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 160 mm; interno 150,6 mm	SOMMANO al m	4,00	15,50	62,00
11 13.07.04.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 160 mm da 45° a 90°	SOMMANO cad.	4,00	15,90	63,60
12 14.03.01.04	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo ... cassette di				
A RIPIETTERE					
3'326,41					

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			3'326,41
	derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere: diametro esterno 40,0 mm2			
	SOMMANO al m	10,00	5,90	59,00
13 14.03.01.06	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo ... cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere: diametro esterno 63,0 mm2			
	SOMMANO al m	10,00	8,38	83,80
14 AP.10	Operaio Specializzato			
	SOMMANO ora	16,00	29,56	472,96
15 AP.11	Operaio Qualificato			
	SOMMANO ora	303,00	27,58	8'356,74
16 AP.12	Operaio Comune			
	SOMMANO ora	415,00	24,93	10'345,95
17 B4	Martello Demolitore			
	SOMMANO ora	167,00	36,20	6'045,40
18 NP.01	Cemento			
	SOMMANO q.li	8,00	13,50	108,00
19 NP.02	Sabbia vagliata			
	SOMMANO mc	4,50	6,10	27,45
20 NP.03	Fornitura malta per copri ferro			
	SOMMANO kg	1,00	12,00	12,00
21 NP.04	Fornitura di malta ANTIRITIRO			
	SOMMANO kg	2,00	22,00	44,00
22 NP.05	Fornitura Intonaco speciale per riparazione strutture			
	SOMMANO kg	3,00	6,10	18,30
23 PS 001	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 20 x 20			
	SOMMANO cadauno	47,00	3,79	178,13
24 PS 003	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 32 x 32			
	SOMMANO cadauno	2,00	6,75	13,50
25 PS 007	Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f.			
	SOMMANO cadauno	78,00	2,07	161,46
26 PS 009	Fornitura raccordo tipo tof da 32 x 1" f.			
	SOMMANO cadauno	2,00	4,35	8,70
27 PS011	Fornitura raccordo tof da 40 x 1"1/4 f.			
	SOMMANO cadauno	5,00	7,21	36,05
28 PS017	Fornitura raccordo tipo tof da 63 x 2" m.			
	SOMMANO cadauno	6,00	16,27	97,62
29 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2			
	SOMMANO cadauno	36,00	4,33	155,88
30 PS019	Fornitura saracinesca a sfera da 3/4			
	SOMMANO cadauno	1,00	6,24	6,24
31 PS022	Fornitura saracinesca a sfera da 1"1/2			
	SOMMANO cadauno	3,00	21,00	63,00
32 PS023	Fornitura saracinesca a sfera da 2"			
	SOMMANO cadauno	2,00	32,07	64,14
33 PS026	Fornitura collare di tenuta F 60-68			
	SOMMANO cadauno	1,00	56,00	56,00
34	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 50			
	A RIPIANTARE			29'740,73

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			29'740,73
PS036	SOMMANO cadauno	5,00	16,20	81,00
35 PS037	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 65 SOMMANO cadauno	1,00	16,80	16,80
36 PS039	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 100 SOMMANO cadauno	1,00	21,60	21,60
37 PS042	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 20 mm SOMMANO ml	98,00	0,44	43,12
38 PS043	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 32 mm SOMMANO ml	2,00	0,65	1,30
39 PS045	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 40 mm SOMMANO ml	45,00	1,56	70,20
40 PS047	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 63 mm SOMMANO ml	50,00	3,70	185,00
41 PS050	Fornitura gomito tipo tof da 32 x 1/2 SOMMANO cadauno	1,00	6,47	6,47
42 PS051	Fornitura raccordo tipo tof a gomito da 40 x 1/2 SOMMANO cadauno	3,00	10,60	31,80
43 PS053	Fornitura raccordo tipo tof a gomito da 63 x 1/2 SOMMANO cadauno	1,00	24,90	24,90
44 PS060	Fornitura collare rapido di tenuta permanente da 21-25 SOMMANO cadauno	1,00	4,75	4,75
45 PS061	Fornitura collare rapido di tenuta permanente da 26-30 SOMMANO cadauno	1,00	4,75	4,75
46 PS071	Fornitura manicotto ff zincati da 2" SOMMANO cadauno	1,00	3,51	3,51
47 PS078	Fornitura tappo m. zincato da 1/2 SOMMANO cadauno	4,00	0,42	1,68
48 PS086	Fornitura TI zincata da 1" SOMMANO cadauno	3,00	1,75	5,25
49 PS090	Fornitura gomito zincato da 1/2 SOMMANO cadauno	1,00	0,51	0,51
50 PS096	Fornitura gomito zincato da 2" SOMMANO cadauno	1,00	4,29	4,29
51 PS097	Fornitura riduzione zincata da 1"x1/2 SOMMANO cadauno	7,00	0,78	5,46
52 PS098	Fornitura riduzione zincata da 1"x3/4 SOMMANO cadauno	4,00	0,72	2,88
53 PS100	Fornitura riduzione zincata da 1"1/2x 3/4 SOMMANO cadauno	1,00	1,92	1,92
54 PS107	Fornitura rubinetto doccia temporizzato esterno SOMMANO cadauno	1,00	42,50	42,50
55 PS108	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 25 SOMMANO cadauno	144,00	5,00	720,00
Parziale LAVORI A MISURA euro				31'020,42
RIBASSO del 23,333% da considerare su euro				31'020,42
TOTALE euro				31'020,42
A RIPORTARE				31'020,42

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
RIEPILOGO FINALE				
Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro				24'000,00
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro				600,00
Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso				2,5%
LAVORI A MISURA euro				31'020,42
L'importo da considerare per il RIBASSO è di euro 31'020,42 al quale va detratta la quota di euro 775,51 relativa alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha:				
RIBASSO del 23,333% da applicare su euro 30'244,91 = euro				-7'057,04
PER LAVORI A MISURA euro				23'963,38
TOTALE euro				23'963,38
A RIPORTARE:				

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	23'963,38
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N.1 del 18/01/2011 euro	20'600,00
Certificato N.2 del 07/03/2011 euro	3'200,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro	23'800,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	23'800,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	163,38

Ragusa, 15/12/2010


L'Impresa
 CORALLO Giovanni

Corallo Giovanni

La Direzione dei Lavori

Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore GUESSARI, Geom. Giovanni SCHININA'

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Salvatore GUESSARI



Area with horizontal lines for additional notes or calculations.

A RIPORTARE

973 24-05-2011

**Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa**

OGGETTO: Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa. Determinazione Dirigenziale Approv. Progetto n°817 del 04/05/2010 CUP=F28D10000000002

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Salvatore CHESSARI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore X (Ambiente Energia e protezione Civile)

IMPRESA: CORALLO Giovanni, Via Gran Bretagna n°8 - 97100 Ragusa -

ANTICIPAZIONE: euro 0.00

CONTRATTO: in data 27/10/2010
repertorio n. 18/X°
registrato a
in data ____/____/____

RIBASSO D'ASTA: -23.333

IMPORTO PROGETTO: euro 24 000.00

IMPORTO CONTRATTO: euro 24 000.00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di aprile in Ragusa il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori:

Visto:


- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa CORALLO Giovanni, Via Gran Bretagna n°8 - 97100 Ragusa -;
- il Giornale dei Lavori;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 15/12/2010 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, li 07/04/2011

L'Appaltatore
CORALLO Giovanni
Corallo Giovanni



Il Direttore dei Lavori
[Signature]

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore CHESSARI
[Signature]

INAIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

PER PARTECIPAZIONE GARE APPALTO
 "REGOLATA" DEL 20/10/2008
 "E SUGGERIMENTO DI CANTIERE VALICATA MENA (TR)"

della data

N. 973

24-05-2011

Raccomandata AR

Spett.le

CORALLO GIOVANNI

VIA GRAN BRETAGNA 8

97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	13668634	del	23/02/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20111234289922		

Denominazione/ragione sociale	CORALLO GIOVANNI		
Sede legale	VIA GRAN BRETAGNA 8 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA GRAN BRETAGNA 8 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	CRLGNN39C15H163Q	E-mail	vittoriocappello@tin.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6502954092

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

04/03/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento CALABRETTA PAOLO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

597342

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

08/03/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento CARFI' GIOVANNI

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA

☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

1534

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

23/02/2011

In quanto :

☒ Risulta regolare con la Cassa Edile emittente

☒ Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 25/02/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 16/03/2011



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

GUGLIELMO IURATO



W. B. de C. S. S.
M. 473 del 21.05.2011

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Legge 61/81 art. 18 in Cap. 2504 Bilancio 2010 Impegno 4450/1997, Liquidazione 203/2010.

Importo complessivo del progetto pari a €. 30.000,00 di cui: €. 24.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 600,00 per oneri per la sicurezza ed €. 6.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

CUP= F28D1000000002; --- CIG= 0505936796.

IMPRESA: CORALLO Giovanni Via Gran. Bretagna n°8 - 97100 Ragusa (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilaundici (2011) il giorno sette (7) del mese di Aprile in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI, Geom. Giovanni SCHININA'* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 15/12/2010 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 23.963,38 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. CORALLO Giovanni*, legale rappresentante dell'omonima dell'Impresa CORALLO Giovanni.;

2. *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Giovanni SCHININA'* nelle qualità di D.L.;

si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:


- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA

(CORALLO Giovanni)

Corallo Giovanni



I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Domenico BUONISI)

(Geom. Giovanni SCHININA)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore CHESSARI)

[Signature]