



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Reg. Albo

il 27.05.2011

Il Resp. del servizio

L. Scarpulla

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>1017</u> <u>27-05-2011</u>	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, e liquidazione finale per i lavori di " APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO AGIBILITA', A SEGUITO ATTI VANDALICI, DELLA SCUOLA MEDIA "QUASIMODO". Importo € 68.000,00 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
DATA <u>18.05.11</u> N. 173 SETT. IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2011 CAP.2330-2280-2610 IMP. 1816-1533-1169-1168-1170/11

FUNZ.

SERV.

INTERV.

Liq. 183/11

IL RAGIONIERE

Joseph Borge

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di Maggio nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n° 319 del 03.03.2011 è stato approvato il progetto, "**APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO AGIBILITA', A SEGUITO ATTI VANDALICI, DELLA SCUOLA MEDIA "QUASIMODO"**", dell'importo complessivo di € 68.000,00; finanziato con fondi di bilancio
- Con verbale di constatazione danni e affidamento lavori in data 20.02.2010 gli stessi sono stati aggiudicati alla ditta Gurrieri Salvatore che ha offerto il ribasso d'asta del 10,00 %
- In data 11.04.2011 è stato stipulato il contratto di appalto, n. 30032 di rep., registrato a Ragusa il 22.04.2011 n° 84, per l'importo complessivo di € 55.473,00 al netto del ribasso del 10,00 % sull'importo a base d'asta.
- In data 20.02.2011 sono stati consegnati i lavori che dovevano essere ultimati in data 12.03.2011;
I lavori sono stati ultimati in data 07.03.2011 in tempo utile;
- ed in data 11.03.2011 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 55.459,96

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 10.03.2011;
- Sono stati emessi n°1 stato di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 55.182,66, per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 277,30 oltre I.V.A. al 20%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 55.459,96	€ 55.182,60	€ 276,36
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 11.091,99		€ 11.036,72	€ 55,27
- incent. art.18 L.109/94	€ 1.229,71		€ 1.229,71	€ -
				€ -
				€ -
TOTALE CONSUNTIVO			€ 67.450,03	€ 331,63
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 67.781,66			
IMPORTO FINANZIATO	€ 68.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ 218,34			

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Liquidare e pagare all'impresa Gurrieri Salvatore la somma di € 276,36 + iva al 20% = 331,63
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori IX e I;
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione";

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;


Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "**SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO AGIBILITA', A SEGUITO ATTI VANDALICI, DELLA SCUOLA MEDIA "QUASIMODO"**"; dell'importo complessivo €. 68.000,00 con il seguente quadro economico definitivo.

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 55.459,96	€ 55.183,60	€ 276,36
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 11.091,99		€ 11.036,72	€ 55,27
- incent. art.18 L.109/94	€ 1.229,71		€ 1.229,71	€ -
				€ -
				€ -
TOTALE CONSUNTIVO			€ 67.450,03	€ 331,63
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 67.781,66			
IMPORTO FINANZIATO	€ 68.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ 218,34			

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
 - Liquidare e pagare all'impresa Gurrieri Salvatore la somma di € 276,36 + iva al 20% = 331,63
 - Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori IX e I;
 - Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
 - Trasmettere la presente determinazione, per il seguito di competenza, ai settori IX e I;
 - Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
- Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia di €. 218,34


IL DIRIGENTE
 (ing. Michele Scarpulla)

Per le interese:

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di collaudo e DURC

Visto:
 Il Dirigente del I Settore il Segretario
 Ragusa, li
 Per presa visione:
 Il Direttore Generale Il Sindaco
 Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA. 22/05/2011.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì... 01. GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 01. GIU. 2011 ... 08. GIU. 2011

Addì... 09. GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

INCVIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER STATO DI AVANZAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 07/03/2011

Raccomandata AR

Spett.le GURRIERI SALVATORE
VIA CARRUBA 37
97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	13811997	del	07/03/2011
Riferimento	0000	del	21/02/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20111247612986		
Denominazione/ragione sociale	GURRIERI SALVATORE		
Sede legale	VIA CARRUBA 37 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA CARRUBA 37 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	GRRSVT71S21H163J	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

1017 del 27-05-2011

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6504807514

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

07/03/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento CALABRETTA PAOLO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 1356978

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

09/03/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento CARFI' GIOVANNI

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA

☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 3092

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

07/03/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 10/03/2011

Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
GUGLIELMO IURATO



Comune di Ragusa

Stazione
Appaltante : Comune di Ragusa

Per
definitiva
N. 1017 del 27.05.2011

Lavori di : Lavori di somma urgenza per ripristino agibilità scuola media "S.Quasimodo" a seguito atti vandalici del 19.02.2011
Impresa : Gurrieri Salvatore

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 07/03/2011

CONTRATTO in data 11.04.2011 , n.30032 di repertorio, registrato a ragusa in data 22.04.2011, al n. 84 Serie 1
Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod.R/4/6/ Vol.S

Importo Progetto Originario	€	67.998,05
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10%	€	55.471,05
Importo ribasso d'asta	€	6.026,77
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.230,09
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

iva 20%	11.094,60	Tempi	
spese tecniche 2%	1.230,00	Data della consegna	
imprevisti ed arrotondamenti	202,40	Data di inizio dei lavori 20/02/2011	
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 12.03.2011	
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 0	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno 5	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 12.527,00		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		RIPORTO			
121.1.17		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succioli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto m ²	4,406	13,10	57,72
2AP.01		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 40, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovr m ²	4,951	300,00	1.485,30
311.3		Tinteggiatura per esterni con pittura di finitura a base di silicati di potassio, secondo norma DIN 18363, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie o m ²	84,300	10,00	843,00
4AP.02		Dismissione plafoniere e neon danneggiate, compreso smaltimento cad	20,000	20,00	400,00
5AP.03		Fornitura, trasporto e posa in opera di palfoniere 2*36 cad	20,000	100,00	2.000,00
6A.1		Prestazione di manodopera qualificata, compreso oneri riflessi, per lavori in economia h	48,000	26,69	1.281,12
7A.2		Prestazione di manodopera comune, compreso oneri riflessi, per lavori in economia h	345,000	24,19	8.345,55
821.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c m ²	99,400	9,54	948,28
99.2		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine m ²	99,400	16,40	1.630,16
109.4		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm.), dato su pareti verticali od o m ²	99,400	11,20	1.113,28
1123.1.5		Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a m ²	18,600	17,80	331,08
1223.1.6		Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, comp m ²	39,000	22,60	881,40
1311.1		Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica			
		A RIPORTARE			19.316,89

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			19.316,89
		emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz	m ²	4,29	20.935,24
14NP.01		Maggiore compenso per n° 2 mani in più di tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali,	m ²	2,00	9.760,02
15NP.02		Impianto elettrico	acorpo	4.000,00	4.000,00
16NP.03 (5.1)		Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, ta	m ²	32,00	128,00
17NP.04 (5.19.1)		Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con malta ba	m	11,60	139,20
1821.3.1.1		Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della pa	m ²	98,80	5.434,00
1911.2		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, c	m ²	19,80	555,39
20NP.05		Pulitura soffitti e pareti degli ingressi e degli androni del piano terra e piano primo, particolarmente intaccati di fuliggine, attraverso la spazzatura e lavaggio, con l'ausilio di ponteggi, ed og	m ²	2,50	1.215,00
					61.483,74
		A RIPORTARE			61.483,74


importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	61.483,74	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.229,67	
importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	60.254,07	60.254,07
Il ribasso d'asta del 10% su € 60.254,07	€		6.025,41
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		54.228,66
importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		1.229,67
Lavori a misura al netto	€		55.458,33
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI			
A CUI SI DETRAE :	€		55.458,33
Certificati acconto emessi			
N°1 del 08/03/2011 di € 55183,6			
SOMMANO	€	55.183,60	
TOTALE A DETRARRE	€		55.183,60
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		274,73

Ragusa li', 11/03/2011

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di 

Il Responsabile del procedimento



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX

Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676544

E-Mail g.guardiano@comune.ragusa.it

U. S. Feccone

1017

27-05-2011

LAVORI: Somma urgenza per ripristino agibilità, a seguito atti vandalici, della scuola media "S. Quasimodo"

CONTRATTO: in data 11/04/2011 N° 30032 di repertorio, reg. a Ragusa. in data 22.04.2011 serie 1 - al n° 84

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE**

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE:

- che la sera del 19.02.2011, i VV. F di Ragusa, a seguito di segnalazione, sono dovuti intervenire per la fuoriuscita di fumo dai locali della scuola media Quasimodo in via Ettore Fieramosca
- che, responsabile dell'edilizia scolastica si è recato immediatamente sul posto, e non appena i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere i focolai di incendio e all'evacuazione dei fumi, ha constatato che il denso fumo era stato provocato dall'incendio di materiali di arredo della bidelleria e della fotocopiatrice ubicata nell'androne.
- Che non è stato possibile, per mancanza di energia elettrica, procedere ad una constatazione totale dei danni arrecati,
- Che giorno 20.02.2011 (domenica) a seguito di sopralluogo, si è provveduto a constatare i danni provocati, e a redigere il **VERBALE CONSTATAZIONE DANNI E AFFIDAMENTO LAVORI**, attivando la procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99

Progetto principale:

Il progetto redatto dal Geom. Giovanni Guardiano approvato con Determina Dirigenziale n° 319 del registro generale del 03.03.2011 per l'importo complessivo di € 68.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori	€	61.500,00
Oneri sicurezza 2%	€	1.230,00
Importo lavori a base d'asta	€	60.270,00
Ribasso del 10%	-€	6.027,00
Lavori al netto	€	55.473,00
IVA 20%	€	11.094,60
Spese tecniche 2,00%	€	1.230,00
imprevisti ed arr.	€	202,40
Totale progetto	€	68.000,00

Assuntore dei lavori:

I lavori sono stati affidati all'Impresa Gurrieri Salvatore con sede in Ragusa Via Carrubba n°37 che ha proposto un ribasso d'asta del 10,00 % (così come si evince dal verbale di constatazione danni e affidamento lavori)

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 11/04/2011 N° 30032 di repertorio, reg. a Ragusa. in data 22.04.2011 serie 1 - al n° 84

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 55.473,00 oltre I.V.A 20% così distinte:

a) per il contratto principale € 55.473,00 oltre I.V.A 20%

b) Totale spesa autorizzata per i lavori € 55.473,00 oltre I.V.A 20%.

Perizie di variante:

Durante l'esecuzione dei lavori, si è provveduto solamente a redigere una perizia di assestamento contabile delle quantità previste in progetto, entro l'importo finanziato. Il nuovo quadro economico, pertanto, risulta essere il seguente:

Importo dei lavori	€	61.486,59
Oneri sicurezza 2%	€	1.229,73
Importo lavori a base d'asta	€	60.256,86
Ribasso d'asta del 10%	€	6.025,69
Lavori al netto	€	55.460,90
IVA 20% su € 121.620,79	20% €	11.092,18
Spese tecniche 2,00%	€	1.229,73
Economia	€	217,19
Totale progetto	€	68.000,00

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento e di Direttore dei lavori sono state svolte dal Geom. Giovanni Guardiano.

Consegna dei lavori: In data 20.02.2011 si è provveduto alla consegna in via d'urgenza,

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto gg.venti (20) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 12.03.2011, sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dell'1% (uno) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste proroghe

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 07.03.2011 dichiarava ultimati i lavori medesimi in tempo utile.

Andamento dei lavori:


I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. In particolare è da rilevare l'andamento buono dell'esecuzione.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 11-03-2011 e riporta le seguenti annotazioni:



- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 61.485,54
- A dedurre oneri sicurezza non soggetti a ribasso (2%)	€ <u>1.229,71</u>
- Importo lavori a base d'asta	€ 60.255,83
- A dedurre il ribasso d'asta del 10,00% su € 60.255,83	€ 50.372,59
Restano nette	€ 55.459,96
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ <u>55.182,66</u>
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 227,30

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 55.473,00
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ <u>55.459,96</u>

Economia € 13,04

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 1356978

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

A seguito di richiesta agli Enti Sociali e Previdenziali, da parte del responsabile del Procedimento, è stato Rilasciato il DURC, dal quale si evince che l'Impresa Gurrieri Salvatore è in regola nei riguardi dei suddetti Istituti.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 19 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro mesi sei (6) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e portati a compimento entro mesi tre(3) e pertanto entro il 28.11.2011

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 02.05.2011 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa :

1) Il Sig. Gurrieri Salvatore - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione dei prospetti della scuola con il rifacimento parziale degli intonaci e dei frontalini, realizzazione opere in ferro, Vari interventi di pitturazione che hanno interessato diverse scuole, rifacimento di servizi igienici, impermeabilizzazioni, etc

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi: su quanto riportato sui libri contabili.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Sono state rispettate le previsioni progettuali compreso quelle previste in variante.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa

rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
 - b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
 - c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
 - d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
 - e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € . **55.459,96**;
 - f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
 - g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
 - h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
 - i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
 - l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
 - m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di **"Somma urgenza per ripristino agibilità, a seguito atti vandalici, della scuola media " S. Quasimodo "**, eseguiti dall' Impresa sig. Gurrieri Salvatore Ragusa in base al contratto stipulato in data 11/04/2011 N° 30032 di repertorio, reg. a Ragusa. in data 22.04.2011 serie 1 - al n° 84

regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 55.459,96	€ 55.459,96
- A dedurre:		
a) per n. 1 acconto già corrisposto	€ 55.182,66	€ 55.182,66
	Restano	€ 277,30

Resta il credito dell'Impresa in nette € **277,30** (diconsi euro duecentosettantasette e centesimi trenta) , oltre iva 20% che possono essere corrisposte all'Impresa Gurrieri Salvatore a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 02/05/2011

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

