

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Reg. ALB

il 15 GIU. 2011

Il capo del servizio

L'Istruttore Amministrativo

M. Scarpulla

**CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| N. D'ORDINE 1099 13 GIU. 2011 | OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.000,00" |
| SETTORE IX DATA: 31/5/11 N.: 182 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1674.2

IMP. 1152/09 Ligu. 519/11

FUNZ. 06

SERV. 02

INTERV. 03 Ligu. 520/11

IL RAGIONIERE

S. Zumbo

L'anno duemilaundici, il giorno 15 del mese di maggio nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

COMUNE DI RAGUSA – SETTORE IX

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 24-03-2009 Registro Generale, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 24.561,98 per lavori a Base d'Asta ed € 5.438,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione. La somma complessiva è stata finanziata, al cap. 1674.2, impegno (1152/2009); Funz. 06, Serv. 02, Int. 03; Bil. 2009;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 26/11/2009 col n. 30/IX/ 2009 di raccolta registrato in data 03.12.2009 a Ragusa per l'importo complessivo, al netto, di € 19.760,68;

Preso Atto che i lavori, consegnati in data 21/11/2009, sono stati ultimati il 18.07.2010 entro il termine contrattuale;

Visto lo stato finale redatto in data 28/02/2011 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 18.613,86 e che sono stati liquidati all'impresa n. 3 certificati di acconto per complessivi € 18.520,79 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 93,07 oltre I.V.A. al 20%;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 22/02/2011;

Vista la regolarità contributiva dell'impresa Savasta Vito, appaltatrice dei lavori in parola, nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile come risulta dal Certificato Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile in data 19/10/2010;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei
"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.000,00"- con il seguente quadro economico definitivo:

| | |
|---|--------------|
| - Importo lordo dei lavori eseguiti | € 23.299,36 |
| - A dedurre a il ribasso d'asta 20.11% su € 23.299,36 | € - 4.685,50 |
| Restano nette | € 18.613,86 |
| - A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive | € 18.520,79 |
| Resta il credito netto dell'Impresa in | € 93,07 |

2) Liquidare alla ditta Savasta Vito da Ragusa, la somma di € 93,07 oltre I.V.A. al 20% per un totale di € 111,68, importo già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 24.03.2009, al cap. al cap. 1674.2, impegno (1152/2009); Funz. 06, Serv. 02, Int. 03; Bil. 2009;

3) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 20/10/2009 n. 2009/50/2087192 rilasciata dalla Assicurazione Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Ragusa in data 20/10/2009 e la polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile rilasciata lo stesso giorno dalla medesima Società di Assicurazioni;

4) Prendere atto che somma effettivamente spesa è la seguente:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| • Importo lavori stato finale | € 18.613,86 |
| • I.V.A. al 20% | € 3.722,77 |
| • Incentivo Legge 109/94 | € 525,63 |
| • Anticipazioni sostenute | € 4.880,00 |
| Sommano | € 27.742,26 |

per cui essendo stata autorizzata la spesa complessiva di €. 30.000,00 risulta una economia di € 2.257,74.

IL DIRIGENTE

Copia Stato Finale, Copia C.R.E., Copia Certificato Unico Regolarità Contributiva parti integranti

Visto:

| | |
|--|------------------------|
| Il Dirigente del I Settore Ragusa, li | Il Segretario Generale |
| Per presa visione: | |
| Il Direttore Generale Ragusa, li | Il Sindaco |

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 del TUEL.

RAGUSA 07/06/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, al Segretario Generale.

RAGUSA 16 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 GIU. 2011 al 23 GIU. 2011

RAGUSA 24 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE




CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 – mail g.iacono@comune.ragusa.it



LAVORI: Progetto per i lavori di *“Pronto intervento per gli impianti sportivi di proprietà comunale anno 2009”*

IMPRESA: Savasta Vito – Via E Cavacchioli, 2 - Ragusa.

CONTRATTO D'APPALTO: In data 26/11/2009 n. 30/IX/ 2009 reg. a Ragusa il 03.12.2009 n. 3358.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto è stato redatto in data 15.11.2007 dal geom. Giorgio Iacono è dallo stesso validato il 07/2009, nella qualità, anche, di Responsabile Unico del Procedimento, per l'importo complessivo di € 30.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

1) a misura: € **24.561,98**

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

2) per incentivo progettazione 2%: € 525,63

3) Per I.V.A. 20% € 4.912,40

Sommano € 5.438,02 € 5.438,02

Totale € 30.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il Dirigente del Settore IX, con provvedimento n. 1980 del 03.08.2009, Registro Generale, ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 30.000,00. La somma complessiva è stata finanziata con fondi di cui al Cap. 1674.2; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 03; Bilancio 2007 (imp. 1152)

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data ed a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 423/Sett. IX del 19/11/2009 con la quale è stato approvato il verbale di aggiudicazione, i lavori vengono affidati all'impresa Savasta Vito, con sede in Ragusa, per l'importo complessivo di € 19.760,68 al seguito del ribasso del 20.11% sull'importo a base d'asta di € 24.561,98.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 26/11/2009 col n. 30/IX/ 2009, presso l'Ufficio del Dirigente del Settore IX e venne registrato in data reg. il 03.12.2009 Ragusa a Ragusa con n. 3358, serie 3, per l'importo complessivo di € 19.760,68.

Responsabile del procedimento:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C.; I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C.;

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 21/11/2009 come da verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa per cui la scadenza del tempo contrattuale veniva a cadere il 25 maggio 2007.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto mesi quattro i naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 20.03.2010.

Sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non subirono alcuna sospensione;

Proroghe:

Per l'esecuzione delle opere non sono stati concessi, d'ufficio e nel solo interesse dell'Amministrazione, 40 giorni di proroga;

Scadenza definitiva del tempo utile:

Il termine ultimo per dare i lavori ultimati resta fissato al 18.07.2010:

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 16/07/2010, dichiarava ultimati i lavori medesimi e con due giorni di anticipo sui termini contrattuali;

Verbali di nuovi prezzi:

Per la contabilizzazione dei lavori, vista la natura degli stessi, è stato redatto n. 1 verbale di concordamento nuovi prezzi, per complessivi n. 14 nuovi prezzi non contemplati nel prezzario regionale di riferimento;

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed agli ordini e disposizioni impartiti del Direttore dei Lavori.

Variazioni apportate:

Trattandosi di contratto aperto e pronto intervento non erano previste né le categorie di lavori da eseguire né le quantità da realizzare:

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.03.2006 e riporta le seguenti annotazioni:

| | |
|---|--------------|
| - Importo lordo dei lavori eseguiti | € 23.299,36 |
| - A dedurre a il ribasso d'asta 20.11% su € 23.299,36 | € - 4.685,50 |
| Restano nette | € 18.613,86 |
| - A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive | € 18.520,79 |
| Resta il credito netto dell'Impresa in | € 93,07 |

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

| | |
|--|-------------|
| - Importo netto autorizzato per lavori | € 19.760,68 |
| - Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale | € 18.613,86 |
| con una maggiore spesa di | € 1.146,82 |

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 2865756 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

In data 19/10/2010 la Cassa Edile Sicilia ha rilasciato il D.U.R.C. per la liquidazione finale dei lavori, dal quale si evince che l'impresa risulta essere in regola con i contributi dovuti nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. Per la Cassa Edile, invece, la stessa impresa ha dichiarato, con documento in data 26/10/2010, che i lavori sono stati eseguiti dal titolare della ditta e senza ricorrere ad impiago di mano d'opera esterna.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Per quello che risulta alla Direzione dei lavori l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 23.11.2007 ed oltre al sottoscritto Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento è intervenuto alla stessa :

1) Il sig. Savasta Vito - Titolare dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori sono consistiti in interventi di manutenzione ordinaria che si sono resi necessari in tutte le strutture sportive di proprietà comunale oltre a lavori urgenti necessari per consentire sempre e senza interruzione alcuna lo svolgimento dell'attività sportiva degli impianti, oltre a piccoli lavori di adeguamenti e manutenzione ordinaria, compreso il ripristino delle illuminazioni dei terreni di gioco del campo sportivo Colaanni ed ex Enal.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono state riscontrate le misurazioni inserite in contabilità nonché i tipi di materiali contemplati nell'elenco prezzi e nel verbale di concordamento di quei prezzi non contemplati nel prezziario regionale di riferimento.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma,

quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;

f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di 19.901,59 è uguale all'importo autorizzato;

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori pronto intervento negli impianti sportivi di proprietà comunale, eseguiti dall'Impresa Savasta Vito, con sede in Ragusa, per conto dell'Amministrazione Comunale di Ragusa, in base al contratto in data 26/11/2009 n. 30/IX/ 2009 reg. a Ragusa il 03.12.2009 n. 3358.

sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

| | |
|---|--------------|
| - Importo lordo dei lavori eseguiti | € 23.299,36 |
| - A dedurre a il ribasso d'asta 20.11% su € 23.299,36 | € - 4.685,50 |
| Restano nette | € 18.613,86 |
| - A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive | € 18.520,79 |
| Resta il credito netto dell'Impresa in | € 93,07 |

Pertanto può essere liquidata all'impresa la somma di € 93,07 (diconsi euro novantatre/07) che può essere corrisposta all'Impresa Savasta Vito a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 22.02.2011

L'APPALTATORE



(Savasta Vito)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Iacono)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giorgio Iacono)



1018 13-05-2010

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.

CONTRATTO: IN DATA 26/11/2009 N. 30/IX/09 REGISTRATO A RAGUSA.

IMPRESA: SAVASTA VITO- VIA CAVACCHIOLI RAGUSA.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – senza autentica di sottoscrizione

Il sottoscritto Savasta Vito, nato a Chiaramonte Gulfi (RG) il 13/05/1950, residente a Ragusa (RG) in via Cavacchioli 2, Codice Fiscale SVS VTI 50E13 C612L, appaltatore dei lavori in oggetto, giusto contratto del 26/11/2009, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità


DICHIARA CHE

per l'esecuzione dei lavori in oggetto lo stesso non si è avvalso di mano d'opera esterna perché tutte le lavorazioni sono state eseguite dal sottoscritto e dal figlio Savasta Davide, in quanto, entrambi, titolari dell'impresa omonima avente carattere artigianale. Pertanto nessun versamento è dovuto nei confronti della Cassa Edile della provincia di Ragusa.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. =====

Ragusa 26/10/2010

In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità.

Firma leggibile


Sportello Unico

previdenziale - inps - inail - casse edili

Home Aziende Intermediari Stazioni Appaltanti SOA Enti Previdenziali FAQ SERVIZI E-GOV

Stazione appaltante: COMUNE DI RAGUSA

Operatore IACONO GIORGIO (SA01908800910420)

Area Utenti

Amministratore
Aziende
Intermediari
Stazioni Appaltanti
SOA
Altre PP.AA.
Enti Previdenziali

Area Stazioni**Appaltanti****GESTIONE PRATICHE**

D.U.R.C.

Incompleta

Consultazione

GESTIONE UTENTE

Modifica

Uscita

Cassa

Stazione appaltante

| Quadro A | Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) | 20101059087768 |
|----------------|--|-------------------------|
| Richiesta | Protocollo | 11773012 del 27/09/2010 |
| Tipo documento | Richiesta di regolarità contributiva per liquidazione finale di lavori pubblici alla data del 22/02/2010 | |

Specifica sui lavori

Tipo richiedente

Appalto

Intermediario

COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE

Codice Fiscale 00180270886 E-mail
Denominazione CITTA' DI RAGUSA
Sede legale 97100 - Ragusa (RG) - CORSO ITALIA 72

CANTIERE / LUOGO DEI LAVORI

Denominazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE
Descrizione opere MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE
Indirizzo 97100 - Ragusa (RG) - VIA VARIE

APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Protocollo n. 79250 del 06/10/2009 Gara d'appalto n.
Codice Univoco Intervento Tipo appalto sistema in economia

APPALTATORE

Codice Fiscale SVSVTI50E13C612L E-mail
Denominazione SAVASTA VITO
Sede legale 97100 - Ragusa (RG) - VIA ENRICO CAVACCHIOLI 2

Quadro B**IMPRESA APPALTATRICE**

Codice Fiscale SVSVTI50E13C612L
Denominazione SAVASTA VITO
Fax 0932682110 E-mail
Sede legale: 97100 - Ragusa (RG) - VIA ENRICO CAVACCHIOLI 2
Sede Operativa/Ind.zo Attività: 97100 - Ragusa (RG) - VIA ENRICO CAVACCHIOLI, 2

ENTI PREVIDENZIALI

✓ Altri dati del Quadro B

INAIL - codice ditta / P.A.T. - Sede competente: 2865765 - 41700 RAGUSA
INPS - Matricola azienda - Sede competente: 6502867710 - 6500 RAGUSA
CASSA EDILE - Codice Cassa / C. E. competente: RG00 - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - - RAGUSA

LAVORAZIONI

Codice lavorazione - altro

ESITO RICHIESTA

Acquisita dall'operatore GSTFNC80C21H163Q

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| Stato documento: | DURC emesso | il 19/10/2010 | |
| Istruttoria Inail | in regola | validata | visualizza |
| Istruttoria Inps | in regola | validata | visualizza |
| Istruttoria CE | non in regola | validata | visualizza |

RILASCIO DURC

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato attraverso il servizio postale dalla CASSA EDILE PROVINCIA DI RAGUSA



Stampa Modulo Richiesta



Stampa CTP

info - aiuto

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

=====



LAVORI DI: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DI PROPRIETA' COMUNALE. - IMPORTO € 30.000,00

IMPRESA: SAVASTA VITO - VIA CAVACCHIOLI, 2 RAGUSA

CONTRATTO IN DATA 26/11/2009 N. 30/IX/09 REGISTRATO A RAGUSA IN DATA
03/12 /2009

**APPROVAZIONE
PROGETTO** DETERMINA DIRIGENZIALE 1980 DEL 24/08/2009

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 16/07/2010

1099 - 13-6-2011

IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO DEL CONTRATTO AL
NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 20,11%
Fondo a disposizione dell'Amm/ne

| |
|-----------|
| 30.000,00 |
| 18.613,86 |
| 11.386,14 |

---incentivo progettazione
---maggiori lavori imprevisti
---per iva 20% sui lavori
---anticipazioni I.V.A. compresa
---economie

| |
|-----------|
| 525,62 |
| 3.722,77 |
| 5.196,00 |
| 1.941,75 |
| 11.386,14 |

TOTALE

Data della consegna
Data inizio lavori
Scadenza tempo utile
Sospensione
Giorni di proroga
Nuova Scadenza
Ultimazione
Giorni impiegati in più
Giorni impiegati in meno

| |
|------------|
| 21/11/09 |
| 21/11/09 |
| 20/03/10 |
| ===== |
| giorni 120 |
| 18/07/10 |
| 16/07/10 |
| ===== |
| 2 |

| n° d'ordine | Articolo di elenco dei prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni | unità misura | quantità | Prezzo Unitario | IMPORTO |
|----------------|-------------------------------------|---|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | N.P.01 | Tinteggiatura con pittura lavabile (idropittura) | cad | 1,00 | 547,37 | € 547,37 |
| 2 | N.P.02 | Rimozione palo illuminazione terreno di gioco campo Marina di Ragusa | cad | 1,00 | 102,94 | € 102,94 |
| 3 | N.P.03 | Sistemazione rete antiscavalco del pallone campo di calcio Colaiani e campo di Rugby | cad | 1,00 | 1.315,16 | € 1.315,16 |
| 4 | N.P.04 | Messa in sicurezza impianto sportivo via Delle Sirene a Marina di Ragusa | cad | 1,00 | 816,77 | € 816,77 |
| 5 | N.P.05 | Sostituzione lampade presso la palestra S. Padua | cad | 1,00 | 2.228,49 | € 2.537,31 |
| 6 | N.P.06 | Eliminazione perdita acqua potabile terrazza campo sportivo ex Enal | cad | 1,00 | 220,88 | € 220,88 |
| 7 | N.P.07 | Ripristino impianto di illuminazione campo sportivo Colaiani e campo sportivo ex Enal | cad | 1,00 | 9.219,82 | € 9.219,82 |
| 8 | N.P.09 | Eliminazione calcinacci presso la palestra Bellarmino | cad | 1,00 | 128,68 | € 128,68 |
| 9 | N.P.08 | Pulitura grondaie Palaminardi e sigillatura giunti | cad | 1,00 | 1.213,90 | € 1.213,90 |
| 10 | N.P.10 | Rimozione e ricollocazione scaldabagni da litri 80 | cad | 3,00 | 272,07 | € 816,21 |
| 11 | N.P.11 | Lavori impianto fognario palestra Umberto 1° | cad | 1,00 | 88,17 | € 88,17 |
| 12 | N.P.12 | Sistemazione panchine campo sportivo ex Enal | cad | 1,00 | 287,35 | € 287,35 |
| 13 | N.P.13 | Rasatura con malta monocomponente campo di bocce Petrulli | mq | 117,088 | 16,49 | € 1.930,77 |
| 14 | 3.2.3 | Casseformi rette o curve per getti di conglomerati semplici | mq | 15,26 | 18,40 | € 280,86 |
| 15 | 3.1.4.1 | Conglomerato cementizio Rck 25 N/mm ² in fondazione | mc | 14,05 | 122,20 | € 1.716,97 |
| 16 | 5.20 | Levigatura con mezzo meccanico di pavimeto in cls | mq | 117,088 | 11,20 | € 1.311,38 |
| 17 | N.P.17 | Sostituzione vetri Palestra Bellarmino | cad | 1,00 | 764,82 | € 764,82 |
| | | TOTALE DEI LAVORI AL 1° S.A.L. | | | | € 23.299,36 |
| | | A DETRARRE IL RIBASSO DEL 20,11% | | | | € 4.685,50 |
| | | IMPORTO LAVORI AL NETTO | | | | € 18.613,86 |
| | | Certificato di pagamento 1° S.A.L. in data 06/09/2010 | | | € 18.520,79 | |
| | | TOTALE | | | € 18.520,79 | € 18.520,79 |
| | | RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA | | | | € 93,07 |
| | | L'IMPRESA | | IL DIRETTORE DEI LAVORI | | |
| | | V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | |
| | | Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa con Polizza n. n° 2865756 continuativa. | | | | |
| | | L'IMPRESA | | IL DIRETTORE DEI LAVORI | | |
| | | Ragusa, 28.02.2011 | | | | |