



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: Sett. X
Rag. Albo
15 GIU. 2011
Il Resp. del Settore
Amministrativo
(Set. Sordani)
M. M. M. M.

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE X
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 13 GIU. 2011 N. <u>1100</u>	OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare esecuzione e stato Finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, presso i cimiteri di Ragusa Centro, Ibla e Marina di Ragusa. Codice Cup.: F25I100000000004. Codice CIG.: 2549195E3F.
N. 120 Settore X Data 24.05.2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bil.2010 Cap.1730 Imp.820/10 Tit.01 Lg. 521/11
Funz.10 Serv.05 Interv.02

IL RAGIONIERE-CAPO

Joseph Borel

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno 24 del Mese di maggio nell'ufficio del settore X il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n 1237 del 17.06.2010 è stato approvato il progetto redatto dal geom. Concetto Greco, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, presso i cimiteri di Ragusa Centro, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa per un importo complessivo di €. 25.000,00 di cui per lavori (€. 20.000, 00 comprensivi di oneri di sicurezza €. 600,00);

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio, con sede a Ragusa in via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa giusta Determinazione Dirigenziale n 1565 del 15.07.2010 avendo offerto il ribasso d'asta del 27,715%;

Constatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata all'impresa Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio, con sede in via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa la somma di €. 495,25 oltre iva al 20% quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €, 20.059,22 e gli acconti corrisposti di €. 19.563,97;

preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal documento Unico di Regolarità Contributiva n° 9866841 del 13.04.2010, rilasciato in data 14.05.2010 dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenza Sociale;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. D dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n 26 del 22.05.1993;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicate nell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

Approvare, in ogni loro parte, il conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in cui in premessa e corrispondere all'impresa Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio, con sede a Ragusa in via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa la somma di €. 495,25 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti ~~tra l'importo dei lavori eseguiti~~ di €, 20.059,22 e gli acconti corrisposti di €. 19.563,97, oltre €. 99,05 per IVA;

Prelevare la somma complessiva di €. 594,30 iva inclusa al cap. 1730 - bil. 2010 - Tit. 01 - Funz- 10 - Serv. - 05 - Interv. 02 - Imp. 820/10; *lig. SZI/II*

Autorizzare l'ufficio Ragioneria a liquidare la somma di €. 495,25 più €.99,05 per iva al 20 % all'impresa Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio, con sede a Ragusa in via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa.

ALLEGATI E PARTE INTEGRANTE:

- Stato Finale dei lavori;
- verbale inizio dei lavori;
Documento unico di Regolarita';
- Certificato di Regolare Esecuzione;
fattura.
-

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE X
(Ing. Giulio Lettica)



Da trasmettersi ai seguenti Uffici:
Segretario Generale - Ragioneria

Il Dirigente Capo Settore X
Il Segretario Generale
Il Sindaco
Ragusa, il

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE X
(Ing. Giulio Lettica)


A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Ing. Giulio Lettica, is written below the text.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 04/06/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

Salonia
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 GIU. 2011 al 23 GIU. 2011



Ragusa 24 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

C. F. : BZZ GRG 70S04 - H163W P. IVA 01198100883

DEL 25 / 05 / 2011

C. F. / P.IVA : 00180270886

Quantità	Descrizione	Totale																
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso i cimiteri di Ragusa Centro , Ragusa Ibla e Marina di Ragusa .																	
	Saldo Finale	€ 495,25																
	<div> IL TECNICO </div>																	
	VISTO LIQUIDAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ																	
<table><tr><th colspan="2">Imponibile</th><th colspan="2">Non Imponibile o Esente</th></tr><tr><td>€ 495,25</td><td></td><td>Art.</td><td>Art.</td></tr><tr><td colspan="2">IVA</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Aliquota 20%</td><td>€ 99,05</td><td colspan="2"></td></tr></table>		Imponibile		Non Imponibile o Esente		€ 495,25		Art.	Art.	IVA				Aliquota 20%	€ 99,05			TOTALE FATTURA € 594,30
Imponibile		Non Imponibile o Esente																
€ 495,25		Art.	Art.															
IVA																		
Aliquota 20%	€ 99,05																	
Pagamento con Bonifico Bancario c/o Banca Agricola Pop di Ragusa Ag 2																		
Cod. .																		



COMUNE DI RAGUSA

Corso Italia, 72

SETTORE X: AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AMBIENTE - via M. Spadola 56 - Telfax: 0932676437

1100 13.06.2011

- LAVORI:** di manutenzione ordinaria e straordinaria, presso i cimiteri di Ragusa Centro, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa.
- IMPRESA:** Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio, con sede a Ragusa in via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa.
- CONTRATTO:** stipulato in data 29.07.2010 al n° 10 di repertorio.

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno duemilaundici il giorno 16 del mese di Marzo in Ragusa.
Il sottoscritto direttore dei lavori Geom. Concetto Greco.

1. Visto l'art. 62 del regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP. Approvato con R.D. 25/5/1895 N.350;
2. Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 30.08.2010 per cui i lavori dovevano essere ultimati il 30.08.2011;
3. Considerato che, al fine di ultimare i lavori in corso, l'ultimazione avvenne giorno 16.03.2011 e quindi nei termini prescritti dal Foglio Patti e Condizioni;
In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'impresa succitata

CERTIFICA

che i lavori tutti sono stati ultimati il giorno 16 Marzo dell'anno 2011 e quindi entro i termini stabiliti.

Ragusa li 27.05.2011

L'IMPRESA

EDILIZIA E DINTORNI
DI BIAZZO GIORGIO
Via L. Nicastro, 81 - 97100 RAGUSA
C.F. BZZ GRG 70S04 H163W
P.IVA: 01198100883



LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Concetto Greco)

Handwritten signature of Geom. Concetto Greco

N	N.E.P.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	21.01.05	Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi di cemento e malta bastarda retta o centinata, dello spessore di cm 25, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sommano mq	41,17	€ 194,40	€ 8.004,42
2		Fornitura e posa in opera di tavelloni da cm 100. (2,50x1)x22= 55. Sommano mq	55,00	€ 23,00	€ 1.265,00
3		Lavori svolti con escavatore ed operatore per rimuovere e rimettere la terra nel campo. Sommano ore	40,00	€ 75,78	€ 3.031,20
4		Lavori svolti con pala ed operatore per caricamento di terra nei camion. Sommano ore	16,00	€ 65,64	€ 1.050,24
5		Lavori svolti con camion ed operatore per trasporto terra all'interno del cimitero. Sommano ore	80,00	€ 50,00	€ 4.000,00
6		Verniciatura di ringhiere in ferro, con mano di minio di piombo a due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie ecc, ecc. Sommano mq	41,50	€ 19,80	€ 1.020,07
7		Lavori in economia per ripristino mattonelle da asfalto e muratura del sottostrada , ecc, ecc	128	€ 24,58	€ 3.146,24
8		Revisione e pulizia botole, pulizia e costruzione muretto in mattoni pressati rossi, posa in opera lastre, sistemazione impianto idrico cat. 1 opere edili.	64,00	€ 24,58	€ 1.573,12
9		Oneri per la interna della tubazione sottostrada, con mezzo meccanico.	5,00	€ 140,00	€ 700,00
10		Fornitura e posa in opera di tavelloni armati per copertura fosse dei campi comuni		a corpo	€ 2.000,00
11		Fornitura materiali: lastre in pietra di comiso, mattoni pressati rossi, sabbia e cemento.		a corpo	€ 400,00
12		Creazione di scivola con getto di calcestruzzo; fornitura e posa in opera di mattonelle di asfalto sulla scivola; sistemazione pozzetto elettrico.	48	24,58	€ 1.179,84
13		fornitura materiale: mattonelle di asfalto; sabbia.		a corpo	€ 150,00
				sommano	€ 27.520,13

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO COMPLESSIVO € 27.520,13

ONERI DI
SICUREZZA NON
SOGGETTI A
RIBASSO 3%

€ 600,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

€ 26.920,13

RIBASSO D'ASTA DEL 27,715%

€ 7.460,91

IMPORTO A NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

€ 19.459,22

ONERI DI SICUREZZA

€ 600,00

TOTALE AL NETTO

€ 20.059,22

€ 20.059,22

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI:

A CUI SI DETRAE:

fatture pagate

€ 19.563,97

Resta il credito netto dell'impresa

€ 495,25

Ragusa Il 22.05.2011

Il Direttore dei lavori
(Geom. Concetto Greco)



L'impresa

**EDILIZIA E DINTORNI
di BIAZZO GIORGIO**

Via L. Nicastro, 81 - 97100 RAGUSA
C. F. BZZ GRG 70S04 H163W
P. IVA: 01198100883



[Accessibilità](#) | [Contatti](#) | [Mappa del sito](#) | [Dove Siamo](#) | [English](#) | [Privacy](#)

n. 2 *faccenda*
1100 13.06.2011

[Autorità](#) | [Servizi](#) | [Attività dell'Autorità](#) | [Comunicazione](#)

[Home](#) | [Servizi](#) | [Servizi ad Accesso Riservato](#) | [Servizio Simog](#)

[Logout](#) | [Gestione Schede](#) | [Rubrica Operatori Economici](#) | [Rubrica incaricati](#) | [Guida al Servizio](#)

Utente: **LETTICA GIULIO** Profilo corrente: **RUP** ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE COMUNE DI RAGUSA

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [2549195E3F]

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Amministrazione Competente	00180270886
ID Stazione Appaltante	D530155A-F9D1-49CA-9B5D-117F91C0633C
Denominazione SA	SETTORE X
RUP che ha creato la Gara	LTGLI53S20Z614G

Numero Gara	2618164 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	Lavori di manutenzione presso i cimiteri di ragusa centro, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa.
Data Creazione	24/05/2011
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore del contratto	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di realizzazione	Contratto di concessione di lavori
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Modifica Gara	Aggiungi lotto

[Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [2549195E3F]

Oggetto	Lavori di manutenzione presso i cimiteri di ragusa Centro, ragusa Ibla e Marina di Ragusa.
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 147 DPR 554/99)	N
Importo del lotto	€ 20.000,00
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contributo per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	

CPV	98371110-8 Servizi cimiteriali
CONTRAENTE	Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006)
Oggetto principale del contratto	Lavori
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	Altro (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Triennio anno inizio	
Triennio anno fine	
Progressivo nell'ambito del triennio	
Cui assegnato dal sistema	
Luogo Istat	088009
Luogo Nuts	
Categorie scorporabili	
Modifica	Cancella

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati
via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584
Contact Center: 800896936



G17H03000130001

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	F25I10000000004
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di RAGUSA (RG)
Descrizione sintetica del progetto	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI DI RAGUSA CENTRO, RAGUSA IBLA E MARINA DI RAGUSA*VIA VARIE*LAVORI DI MANUTENZIONE
Anno di decisione	2010
Nome infrastruttura interessata dal progetto	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI DI RAGUSA CENTRO, RAGUSA IBLA E MARINA DI RAGUSA
Struttura/Infrastruttura unica	Una
Descrizione intervento	LAVORI DI MANUTENZIONE
Strumento di programmazione	ASSENTE
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA VARIE
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	COMUNE DI RAGUSA - RG -
Soggetto Titolare	COMUNE DI RAGUSA - RG -
Categoria Soggetto Titolare	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
Unità Organizzativa	SETTORE X-AMBIENTE E PROT.CIV.
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
Tipologia	MANUTENZIONE ORDINARIA
Settore	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI
Categoria	CIMITERI
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	
Sponsorizzazione	NO
Finanza di progetto	NO
Costo totale del progetto (in migliaia di euro)	25

Contatti:

Sito <http://www.cipecomitato.it/cup/cup.asp>

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966

E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

Importo in lettere in euro		venticinquemila
Tipologia copertura finanziaria		COMUNALE
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in migliaia di euro)		25
Importo in lettere in euro		venticinquemila
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo		18/05/2010
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
682	giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	OCCUPAZIONALE
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.cipecomitato.it/cup/cup.asp>

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966

E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

INAIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

*PER PARTECIPAZIONE GARE APPALTI
REGIONE SICILIA LEGGE N°16 DEL 28/12/2000
E SUCCESSIVE MODIFICHE VALIDITÀ MESE 3 (2007)

Raccomandata AR

Spett.le

EDILIZIA E DINTORNI DI BIAZZO
GIORGIO
VIA LUCIANO NICASTRO 81
97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	13553188	del	16/02/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20111223494361	
Denominazione/ragione sociale			
EDILIZIA E DINTORNI DI BIAZZO GIORGIO			
Sede legale	VIA LUCIANO NICASTRO 81 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA LUCIANO NICASTRO 81 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	BZZGRG70S04H163W	E-mail	ediliziaedintorni@hotmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6505394231

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17/02/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento CALABRETTA PAOLO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 337409

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 21/02/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento CARFI GIOVANNI

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA

☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 00004253

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/02/2011

In quanto:

☒ Risultata regolare con la Cassa Edile emittente

☒ Risultata regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 18/02/2011


☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 11/03/2011



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
GUGLIELMO IURATO

[Handwritten signature]

*Copia CONFORTO ALL'ORIGINALE
IN MIO POSSESSO*

EDILIZIA E DINTORNI
di BIAZZO GIORGIO
Via L. Nicastro, 81 - 97100 Ragusa
Part. IVA: 01198100883
C.F. BZZ GRG 70S04 H163W

1148445/11

ACE



COMUNE DI RAGUSA

Via Mario Spadola n° 56

SETTORE X: AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AMBIENTE - tel/fax 0932676437

1106

12 de 2011

VERBALE INIZIO DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, presso i cimiteri di : Ragusa Centro, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa.

L'anno duemiladieci, il giorno trenta (30) del mese di Agosto, il sottoscritto Geom. Concetto Greco, Tecnico del Settore X°, alla presenza del Sig. Biazzo Giorgio nella qualità di titolare della ditta Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio, con sede in via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa, ha proceduto alla consegna dei lavori, presso i locali di via Mario Spadola n° 56, di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1565 del 15.07.2010.

LA DITTA
(Sig. Biazzo Giorgio)

EDILIZIA E DINTORNI
di BIAZZO
Via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa
C.F. 02221130940
P. IVA 01196100363



IL TECNICO
(Geom. Concetto Greco)




COMUNE DI RAGUSA

Corso Italia, 72

SETTORE X: AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AMBIENTE - via M. Spadola 56 - Telfax: 0932676437



- LAVORI:** di manutenzione ordinaria e straordinaria, presso i cimiteri di Ragusa Centro, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa.
- IMPRESA:** Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio, con sede a Ragusa in via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa.
- CONTRATTO:** stipulato in data 29.07.2010 al n° 10 di repertorio.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 29.07.2010 ed approvato con determinazione dirigenziale n° 1237 del 17.06.2010.

L'importo complessivo è di €. 25.000,00 così distinto:

a) Lavori a base d'asta compresi gli oneri per la sicurezza	€.	20.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b) per iva sui lavori 20%	€.	4.000,00
c) per spese tecniche 2% (su imp. a base d'asta)	€.	400,00
d) Imprevisti ed arrotondamenti	€.	600,00
Sommano euro	€.	25.000,00
importo totale del progetto euro		25.000,00

CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in data 29.07.2010 n. 10 di raccolta;
Dall'atto risulta che l'impresa Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio, con sede a Ragusa in via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 20.000,00 (di cui €. 600,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) con il ribasso del 27,715% e quindi per un importo netto di €. 14.023,29.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche di €. 25.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 30.08.2010 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI


I lavori dovevano compiersi in mesi 12 consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto e comunque fino all'esaurimento della somma prevedendo il ribasso d'asta.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16.03.2011, quindi entro i termini previsti.



CONTO FINALE

Redatto in data 27.05.2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 20.059,28 da cui verranno dedotti gli importi già pagati per un totale di euro 19.563,97.

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito dell'impresa ammonta a:

● lavori eseguiti al netto del ribasso	€	20.059,22 -
● acconti corrisposti	€	19.563,97 =
Totale credito all'impresa	€	495,25

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori ammonta a euro 25.000,00.
la somma complessivamente spesa ammonta a euro 24.071,07.

Si ha quindi la minore spesa di euro 928,93.

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 337409 con decorrenza continuativa.

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono costituiti principalmente in:

Realizzazione delle fosse dei campi comuni con blocchi di cemento alleggerito dettate dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

I lavori sono stati svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

il progetto è stato redatto dal Geom. Concetto Greco dell' U.T.C. del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si.

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 20.059,22 da cui detratto l'acconto per complessive euro 19.563,97, rimane un credito netto di euro 495,25 + iva che, salvo superiore approvazione può pagarsi l'impresa Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio, con sede a Ragusa in via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti all'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 27.05.2011

L'impresa
EDILIZIA E DINTORNI
di BIAZZO GIORGIO
Via L. Nicastro, 81 - 97100 RAGUSA
C. F. BZZ GRG 70S04 H163W
Visto il Superiore Certificato n° 01158100883
Accertata la regolare esecuzione dei lavori

Il direttore dei lavori e R.u.p.
(Geom. Concetto Greco)



SI CONFERMA

l'importo liquidato
Ragusa li 27.05.2011

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE X
(Ing. Giulio Lettica)