

**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE X****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**Annotata al Registro
GeneraleN. 1173In data
24 GIU. 2011N. 126 SETTORE X°In data
03 Giugno 2011.

OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione ordinarie delle reti fognarie del territorio del comune di Ragusa per l'anno 2008-2009.

Ditta: Occhipinti Pietro

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 pl. CAP. 1771 IMP. 6827/07 liqu 552/11

FUNZ. 09 SERV. 04 INTER. 03

IL RAGIONIERE

L'anno **Duemilaundici**, il giorno **03** Del mese di **Giugno**, su proposta del Geom. Salvatore Battaglia nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore, Ing. **Giulio LETTICA**, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 3161 del 31/12/2008 è stato approvato il progetto per Lavori di manutenzione ordinarie delle reti fognarie del territorio del comune di Ragusa per l'anno 2008-2009.

VISTO il contratto di appalto redatto presso il settore X in data 16/09/2009 reg.to a Modica (RG) il 17/09/2009 n.2318 Serie 3, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Occhipinti Pietro, con ribasso del 25,689 % per l'importo di € 70.000,00;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Occhipinti Pietro la somma di € 284,98 oltre IVA al 20% pari ad € 56,99; quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 56.996,20 e gli acconti corrisposti di € 56.711,28.

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

VISTA La richiesta di regolarità contributiva per la liquidazione finale di lavori pubblici che agli Atti risulta Regolare;

D E T E R M I N A


1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Occhipinti Pietro la somma di € 284,98, oltre IVA al 20% pari ad € 56,99 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 56.996,20 e gli acconti corrisposti di € 56.711,28.

2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa

3) Prelevare la spesa complessiva di € 341,97 dal bil.2008 pluriennale TIT.01 Funz. 09 Serv.04 Interv. 03 Cap.1771 Imp. Plur.1746. *liqu 552/11*

4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare le somme di cui sopra alla ditta Occhipinti Pietro.

RAGUSA 11 03 GIU. 2011



IL CAPO DEL SETTORE X
(Ing. Giulio Lettica)

Parte integrante:

- Stato finale dei lavori;
- Verbale di Inizio e di Ultimazione Lavori;
- Documento Unico di Regolarita' Contributiva;
- Certificato di Regolare esecuzione;
- *Lettera n. 3/11 ditta Geo. Pietro Occhipinti*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai
seguenti uffici: RAGIONERIA

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore

Il Segretario Generale

Laurea, II

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Laurea, II

Il Sindaco



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Giulio Lettica)

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determinazione Dirigenziale n°3161/2008.

Ragusa, 20.06.2011


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 05 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 LUG. 2011 al 12 LUG. 2011

Ragusa 13 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

LAVORI: "Manutenzioni ordinarie delle reti fognarie del territorio del comune di Ragusa per l'anno 2008-2009"

IMPRESA: OCCHIPINTI PIETRO

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 9.lug.2010

CONTRATTO in data 16.set.2009 n. prot. del
registro a Modica in data 17.set.2009 al n. 23/Y
Atto di sottomissione in data , reg. a in data al n.

Importo Progetto Originario	€ 57.000,00	Data della consegna	16.set.2009
Importo del contratto depurato			
del ribasso in ragione del 25,689%	€ 41.086,55		
Importo ribasso d'asta	€ 15.913,45	Data di inizio lavori	16.set.2009
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.710,00		
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	15.set.2010
IVA 20%	€ 11.400,00		
competenze tecniche	€ 1.140,00	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
Oneri riflessi 8,50%	€ 96,90		
anticipazioni		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
impreviste ed economie di ribasso	€ 363,10		
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione.....	€ 70.000,00		

Num.Ord Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
1 A.2	Operaio Qualificato				
		h	454,00	€ 26,10	€ 11.849,40
2 A.3	Operaio Comune				
		h	259,00	€ 23,70	€ 6.138,30
3 NP.1	Nolo mini escavatore				
		h	114,00	€ 80,00	€ 9.120,00
4 B.1	Nolo Escavatore				
		h	40,00	€ 106,45	€ 4.258,00
5 B.2	Nolo Pala meccanica				
		h	24,00	€ 86,48	€ 2.075,52
6 B.3	Nolo Motosaldatrice				
		h	28,00	€ 28,50	€ 798,00
7 B.4	Nolo Martello demolitore				
		h	314,00	€ 43,20	€ 13.564,80
8 NP.2	Nolo Autocarro fino a 3,5 t.				
		h	84,00	€ 40,00	€ 3.360,00
9 3.1.3.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg. per m3 d'impasto dato in opera a qualsiasi profondità o altezza per qualsiasi spessore, compresi gli oneri dei	mc.	25,20	€ 90,80	€ 2.288,16
10 13.7.1.1.	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la m	ml.	15,00	€ 12,40	€ 186,00
11 13.7.1.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la m	ml.	28,00	€ 15,20	€ 425,60
12 13.7.5.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed og	cd.	8,00	€ 30,80	€ 246,40
13 6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con	m ² xcm	902,00	€ 1,40	€ 1.262,80
14 NP.3	Fornitura di Conglomerato a freddo				
		kg.	3925,00	€ 0,40	€ 1.570,00
15 6.2.2.6	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg. di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i	m ² .	3,10	€ 22,00	€ 68,20
16 NP.4	Fornitura di pittura acrilica per interne ed esterni in fustio da 25 kg.	cd.	1,00	€ 80,00	€ 80,00

Num.Ord. Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE

17 NP.5	Fornitura di Tof da 32"	cd.	10,00	€ 4,62	€ 46,20
18 NP.6	Fornitura di valvole a sfera da 3/4"	cd.	2,00	€ 11,00	€ 22,00
19 NP.7	Fornitura di Collare presa DN125	cd.	1,00	€ 40,00	€ 40,00
20 13.7.2.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la m	ml.	2,00	€ 11,20	€ 22,40
21 NP.8	Fornitura di pezzi speciali x tubazioni in pvc del dm. 125	cd.	10,00	€ 11,20	€ 112,00
22 NP.9	Fornitura di sifone in pvc del dm.125	ml.	1,00	€ 30,00	€ 30,00
23 13.7.3.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la m	ml.	7,00	€ 10,70	€ 74,90
24 NP.10	Fornitura di pezzi speciali x tubazioni in pvc del dm. 100	cd.	5,00	€ 10,70	€ 53,50
25 13.7.4.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dar	cd.	2,00	€ 20,90	€ 41,80
26 NP.11	Fornitura di botola in lamiera zincata	cd.	1,00	€ 600,00	€ 600,00
27 7.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro on	kg	661,00	€ 2,20	€ 1.454,20
28 7.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa	kg	661,00	€ 2,06	€ 1.361,66
29 6.04.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad al	kg	783,00	€ 2,80	€ 2.192,40
30 13.7.2.14	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la m	ml.	20,00	€ 346,30	€ 6.926,00
31 13.7.2.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la m	ml.	13,00	€ 24,90	€ 323,70
32 6.01.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante a 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm. compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita	mc.	44,00	€ 16,90	€ 743,60

Num.Ord. Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
33 1.2.5.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite	mc.	1260,00	€ 0,49	€ 617,40
34 3.1.3.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg. per m3 d'impasto dato in opera a qualsiasi profondità o altezza per qualsiasi spessore, compresi gli oneri dei	mc.	9,22	€ 90,80	€ 836,72
35 3.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma edimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore.	mq.	15,69	€ 16,50	€ 258,89
36 NP.12	Oneri discarica	kg.	190920,00	€ 0,02	€ 2.863,80
SOMMANO					€ 75.912,35
Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza				€ 75.912,35	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		3%		€ 2.277,37	
Importo lordo lavori a misura soggetti a ribasso				€ 73.634,98	€ 73.634,98
Il ribasso d'asta del 25,689%		25,69%			€ 18.916,09
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta					€ 54.718,89
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori					€ 2.277,37
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta					€ 56.996,26
A detrarre certificati emessi					
N.1 in data _____					€ 56.711,28
sommano					€ 56.711,28
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA				€	284,98

RAGUSA II

IL Direttore dei Lavori

(geom.Salvatore Battaglia) (geom. Roberto Di Gradi)

IL Responsabile del Procedimento

(geom.Salvatore Battaglia)



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTRODECIMILE
00001888 00004466 40007001
00006935 13/05/2010 10:33:43
0001-00009 A2FD4C8216887E2C
IDENTIFICATIVO : 01071280282117
0 1 07 128028 211 7

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X° Servizio 2°
Ambiente Energia e Protezione Civile

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1173 del 24 GIU. 2011

LAVORI: di manutenzione ordinarie delle reti fognarie del territorio del comune di Ragusa per l'anno 2008-2009..

Importo: dei lavori a base d'asta €. 57.000,00 approvato con Determina Dirigenziale n° 3161 del 31/12/2008.

IMPRESA: Occhipinti Pietro, via Pezza n.44 (RG) Res. a Modica (RG).
97100 (RG). Cell.335/5356599
P.I.00942140880 C.F. CCH PTR 70C03 F258D.

CONTRATTO: del 16.set.2009 reg. a Modica il 17.set.2009 n.23/Y

DETERM. DIRIG. AGGIUDICAZ. n°1787 del 27.07.2009.
IMPORTO CONTRATTUALE : € 57.000,00 IVA esclusa.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno Duemiladieci il giorno 31 del mese di Luglio in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori,

- Visto l'art.62 del Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 25/5/1895 N.350;

- Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 16/09/2009 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 15/09/2010;

- Considerato che, al fine di ultimare i lavori in corso, l'ultimazione avvenne giorno 31/07/2010 e quindi nei termini prescritti dal Capitolato Generale d'appalto;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa succitata

CERTIFICA

che i lavori tutti sono stati ultimati il giorno 31 del mese di Luglio dell'anno 2010 e quindi entro i termini contrattuali.

Ragusa, _____

L'IMPRESA
(Sig. P. Occhipinti)
LA DIREZIONE DEI LAVORI
(geom. R. Digrandi) (geom. S. Battaglia)

INAIL**INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 31/07/2010

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1173 del 24/01/2011

Raccomandata AR

Spett.le

OCCHIPINTI PIETRO

VIA SACRO CUORE 98A

97015 Modica (RG)

Protocollo documento n.	11494879	del	03/09/2010
Riferimento	59502	del	20/07/2009
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20090643798280		

Denominazione/ragione sociale	OCCHIPINTI PIETRO		
Sede legale	VIA PEZZA 44 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA SACRO CUORE 98A 97015 Modica (RG)		
Codice Fiscale	CCHPTR70C03F258D	E-mail	pietroimpresa@virgilio.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6504815595**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**31/07/2010☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CAPPELLO FRANCESCO☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 367043**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al**06/09/2010☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CARFI' GIOVANNI☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 2960**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**31/07/2010☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** EMMOLO FRANCESCA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 30/09/2010



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

GUGLIELMO IURATO

2077126/10

2077126/10 2077126/10 2077126/10 2077126/10 2077126/10

INAIL**INPS****Cassa Edile****ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)**

Spett.le	OCCHIPINTI PIETRO
	VIA SACRO CUORE 98A
	97015 Modica (RG)

Protocollo documento n.	11494879	del	03/09/2010
Riferimento	59502	del	20/07/2009
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20090643798280	

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per liquidazione finale di lavori pubblici alla data del 31/07/2010

A seguito della presentazione, in data 03/09/2010 della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il **codice identificativo pratica**, sopra emarginato:

appaltatore

Denominazione/ragione sociale	OCCHIPINTI PIETRO		
Sede legale	VIA PEZZA 44 97100 Ragusa		
Sede Operativa	VIA SACRO CUORE 98A 97015 Modica		
Codice Fiscale	CCHPTR70C03F258D	E-mail	
Inail Sede competente 41700 - RAGUSA	Codice ditta	367043	
Inps Sede competente 6500 RAGUSA	Inps Matricola azienda	6504815595	
C. E. competente RG00 - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA	Codice impresa	2960	

per il cantiere

denominazione	M.RETE FOGNARIA
indirizzo	VIA M.SPADOLA SN 97100 Ragusa

appalto

Protocollo n.	59502	del	20/07/2009	Gara d'appalto n.	
---------------	-------	-----	------------	-------------------	--

committente

Denominazione/Ragione Sociale	COMUNE RAGUSA
Sede Legale	VIA M.SPADOLA SN 97100 Ragusa

Il codice identificativo pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato attraverso il servizio postale dalla CASSA EDILE PROVINCIA DI RAGUSA

Modica	il 03/09/2010
--------	---------------

RICHIESTA TELEMATICA
L'operatore dello Sportello Unico Previdenziale
OCCHIPINTI PIETRO

IMPRESA EDILE STRADALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

N. 1173 del 24.6.10.2011

OCCHIPINTI geom. PIETRO

sede legale: via Pezza,44 - Ragusa - cell.335.5356599 C.F.: CCH PTR 70C03 F258D P.I.: 00942140880

FATTURA N. 03/2011

DEL 16.mag.2011

Spett.le Amm.ne Com.le di Ragusa

c.so Italia n. 72 - 97100 RAGUSA

C.F.: 00180270886

OGGETTO: Lavori di "Manutenzioni ordinarie delle reti fognarie del territorio del comune di Ragusa per l'anno 2008-2009. ".

Contratto di appalto n. 17 di rep. del 16.set.2009

RIF.: STATO FINALE

IMPONIBILE	€	284,98
I . V . A . 20 %	€	56,99
TOTALE FATTURA	€	341,97

CIG: 03380314FS

L'IMPRESA
(occhipinti pietro)



N. 4. 1173
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1173 del 24 GIU. 2011

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie
LAVORI: manutenzioni ordinarie delle reti fognarie del territorio del comune di Ragusa per l'anno 2008 - 2009.

Importo €. 70.000,00 IVA inclusa

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **23/12/2008** dal Geom. Salvatore Battaglia e dal Geom. Roberto DiGrandi approvato con Determina Dirigenziale in data **31 Dicembre 2008 n° 3161** per l'importo complessivo di **€.** 70.000,00 così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto:</u>	€.	57.000,00;
B) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:</u>		
1) I.V.A. sui lavori 20%	€.	11.400,00;
2) per Spese Tecniche 2 % su lavori a base d'appalto	€.	1.140,00;
3) per Oneri riflessi sulle Competenze Tecniche 8,50 %	€.	96,90;
4) per Lavori Imprevisti	€.	363,10;
Sommano	€.	13.000,00;
Totale	€.	70.000,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non fu presentata nessuna perizia suppletiva di assestamento

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della trattativa privata in data **16/07/2009** rimase aggiudicataria l'Impresa **Occhipinti Pietro** con sede in Ragusa (RG) Via Pezza n.44

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **16/09/2009** presso il Comune di Ragusa e venne registrato in data **17/09/2009** a Ragusa col n°**2318** ser.. **3**.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **25,689 %** per l'importo di **€.** 57.000,00 (diconsi Euro cinquantasettemila/00) IVA esclusa.

Importo Perizia suppletiva:

Non è stata necessaria alcuna perizia di variante.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stata necessaria la stipula di alcun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

Il Direttore dei Lavori è stato il Geom. Salvatore Battaglia ed il geom. Roberto Digrandi dell'U.T.C. settore X°.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore Battaglia ed il geom. Roberto Digrandi dell'U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **16 settembre 2009** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **16 settembre 2009**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **31 luglio 2010** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **315**.

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori è stata necessaria alcuna proroga

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	57.000,00
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€.	
Sommano	€.	57.000,00

Certificati di Pagamento:

1) In data 15 luglio 2010	€.	56.711,28
Sommano gli acconti pagati	€.	56.711,28

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal _____ al _____ in data _____ firmato dall'impresa senza riserve ammonta complessivamente a nette €.

56.996,26

(diconsi Euro Cinquantaduemilanovecentodue/68)

Credito dell'Imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	56.711,28
Credito a saldo:	€.	284,98

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€.	70.000,00
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	56.996,26
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20%	€.	11.379,25
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie	€.	1.236,90
Economia realizzata	€.	387,59

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati sulle strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso I sottoscritti **geom. Salvatore Battaglia geom. Roberto Digrandi** direttore dei lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all' Impresa , il giorno 14/02/2008 si è recato nel sito dei lavori ove , alla presenza continua dell' Impresa e del responsabile del procedimento , ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti consistenti essenzialmente in lavori effettuati sulle condotte fognarie comunali. Essi riguardarono la sostituzione o riparazione di parti di condotta ed opere annesse, e la realizzazione di parti nuove delle stesse. In tale sede il direttore dei lavori , per quanto rilevabile , ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte , redigendone , a tal proposito , il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti **dall'Impresa Occhipinti Pietro** corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l' importo dello stato finale.
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d' arte
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione **n°367043** e presso l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa con posizione **n°6504815595.**
- che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
 - ☐ Istituto Previdenza Sociale in data 09/07/2010
 - ☐ Istituto contro gli Infortuni in data 22/07/2010
 - ☐ Cassa edile in data 09/07/2010

Che l' impresa non ha ceduto l' importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi.

C E R T I F I C A


- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 56.996,20** da cui detratti **n.1** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 56.711,28** resta un credito residuo di **€ 284,98** oltre I.V.A. al 20 % di **€ 56,99** per un importo complessivo di **€ 341,97** (diconsi Euro trecentoquarantuno/97) che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può ritenersi l'Impresa **Occhipinti Pietro**, con sede in Ragusa (RG) Via Pezza N°44, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.


Ragusa, 16 febbraio 2010

 **IL DIRETTORE DEI LAVORI**
(*Geom. Roberto Digrandi*)  (*Geom. Salvatore Battaglia*) 

L'IMPRESA
(*Occhipinti Pietro*)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

 **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
(*Geom. Salvatore Battaglia*) 