


SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. VII -

Reg. Alb

il 2060.2011

IL RESP. DEL SERVIZIO  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)



**CITTA' DI RAGUSA  
SETTORE VII**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> <b>1384</b> <b>1060.2011</b>	<b>OGGETTO:</b> Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di
<b>SETTORE IX</b> DATA: <u>25/07/11</u> N.: <u>217</u>	<b>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2008 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 60.000,00".</b>

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL.	2008	CAP.	2240.	IMP.	(7002/2008) <u>liqui 620/11</u>
FUNZ.	06	SERV.	02	INTERV.	03

IL RAGIONIERE

R. Pilo

L'anno duemilaundici, il giorno Ve-Singhe del mese di luglio nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## **IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE**

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 2975 del 19/12/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 45.750,39 per lavori a Base d'asta ed 14.249,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione. La somma complessiva è stata finanziata, al cap. 2240, impegno (7002/2008); Tit 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03; Bil. 2008;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 1625 del 22/07/2010 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato di € 60.000,00 di cui € 47.250,15 per lavori al netto ed € 12.971,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione

**Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 10/07/2008 con il n. 17/V/2009 di raccolta presso l'Ufficio del Dirigente del Settore IX, registrato in data 10/07/2008 a Ragusa col n. 1931, serie 3, per l'importo complessivo, al netto, di € 32.846,76;

**Preso Atto** che i lavori, consegnati in data 18/01/2010, sono stati ultimati il 17/05/2010 entro il termine contrattuale;

**Visto** lo stato finale redatto in data 12/01/2011 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 47.030,09 e che è stato liquidato all'impresa n. 1 certificati di acconto per complessivi € 46.792,36 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 237,73 oltre I.V.A. al 20%;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione;

**Vista** la regolarità contributiva dell'impresa Occhipinti Angelo, appaltatrice dei lavori in parola, nei confronti di INPS, INAIL Edilcassa Sicilia come risulta dal Certificato Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile, per liquidazione finale, in data 29/09/2010;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

**Visto** l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

**Vista** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2008 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 60.000,00"**.

2) Liquidare alla ditta Occhipinti Angelo da Modica, la somma di € 237,73 oltre I.V.A. al 20% per un totale di € 285,28, importo già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 2975/09, al cap. 2240, impegno (7002/2008); Tit 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03; Bil. 2008;

3) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 067363554 rilasciata in data 26/06/2009 dalla Assicurazione Allianz RAS, Agenzia di Modica e la polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile rilasciata in data 02/09/2008 dalla Assicurazione Reale Mutua di Ragusa col n. 883/03/0002444;

4) Prendere atto che somma effettivamente spesa è la seguente:

Importo lavori stato finale	€ 47.030,09
I.V.A. al 20%	€ 9.406,02
Incentivo Legge 109/94	€ 1.410,82
Sommano	€ 57.846,93

per cui essendo stata autorizzata la spesa complessiva di € 60.000,00 risulta una economia di € 2.153,07.

*Perde integrante:*

Copia stato finale; Copia C.R.E.; Copia Certificato Unico Regolarità Contributiva.

IL DIRIGENTE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE

Visto: *U.*

Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa, li

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale  
Ragusa, li


Il Sindaco

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 del TUEL.

RAGUSA 29/07/2011

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, al Segretario Generale.

RAGUSA 05 AGO. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

**MESSO NOTIFICATORE**  
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 05 AGO. 2011 al 12 AGO. 2011

RAGUSA 16 AGO. 2011


**IL MESSO COMUNALE**

46 fogli  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1384 del 1 AGO 2009

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

=====



LAVORI DI:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
DI PROPRIETA' COMUNALE

IMPRESA:

OCCHIPINTI ANGELO - VIA FOSSO TANTILLO, 49/A - MODICA

CONTRATTO

IN DATA 10/07/2009 N. 17/IX/2009 REGISTRATO A RAGUSA IL 10/07/2009

ATTO DI SOTTOMISSIONE:

IN DATA 22/07/2010 DA REGISTRARE IN CASO D'USO

APPROVAZIONE  
PROGETTO

DETERMINA DIRIGENZIALE APPROVAZIONE PROGETTO N. 2975/09

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 17/05/2010

IMPORTO DEL PROGETTO:

IMPORTO DEI LAVORI AL

NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 7,3151%

€	80.000,00
€	47.027,51
€	12.972,49

---incentivo progettazione L.

---per iva

^---economie

SOMMANO

€	1.410,82
€	9.450,03
€	2.111,84
€	12.972,49

Data della consegna

Data inizio lavori

Scadenza tempo utile

Sospensione

Giorni di proroga

termine suppletivo

Totale giorni in più

Ultimazione prevista

Ultimazione effettiva

Giorni impiegati in meno

18/01/10
18/01/10
17/05/10
0
0
0
0
17/05/10
17/05/10
0

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di misura	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
	21.01.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	62,150	€ 3,90	€ 242,39
.1						
	21.01.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	62,150	€ 3,30	€ 205,10
.2						
	7.02.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo	mq.	574,340	€ 5,80	€ 3.331,17
.3						
	7.2.2.1	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso i pianelli in legno o metallo, le tavole ferme piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento	mq.	574,340	€ 0,46	€ 264,20
.4						
	7.02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base	mq.	574,340	€ 2,05	€ 1.177,40
.5						
	21.01.20	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	42,910	€ 4,90	€ 210,26
.6						
	NP.6	21.1.21 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	157,580	€ 12,40	€ 1.953,99
.7						
	NP.7	21.1.22 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	156,000	€ 4,90	€ 764,40
.8						
	21.01.23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	148,590	€ 11,6	€ 1.723,64
.9						
	21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con idoneo mezzo meccanico, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di racc	mc.	7,910	€ 168	€ 1.328,88
.10						
	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della lega	kg.	580,420	€ 1,34	€ 777,76
.11						
	3.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore,	mq.	15,780	€ 16,50	€ 260,37
.12						
	3.1.4.12	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei	mc.	7,410	€ 126,00	€ 933,66
.13						

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
	21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori e nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricci classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseg	mc.	17,760	19,00 €	337,44
.14						
	NP.8.	21.5.7 Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, eventuale taglio di incastri e fori nelle murature e succ	mc.	5,870	1250,00 €	7.337,50
.15						
	NP.9	21.1.1 Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm., compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formaz	mc.	1,340	166,80 €	223,51
.16						
	21.05.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm., fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.	mq.	156,000	19,20 €	2.995,20
.17						
	12.01.03	Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm., con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg./m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in	mq.	191,360	11,00 €	2.104,96
.18						
	21.05.15	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalla demolizione, compreso il trasporto dal luogo di deposito a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	mq.	200,070	14,40 €	2.881,01
.19						
	21.5.20.1	Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione:  1) tegole curve a doppio strato tipo Messina	mq.	40,010	19,80 €	792,20
.20						
	21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succelli, telai, ecc., compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	mq.	7,500	11,50 €	86,25
.21						
	21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	cd.	3,000	16,40 €	49,20
.22						
	21.01.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	ml.	15,000	3,20 €	48,00
.23						
	21.01.26	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 2,	mq.	44,000	8,90 €	391,60
.24						
	21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mqxcm	285,500	0,78 €	222,69
.25						
	21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm., eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	156,100	8,60 €	1.342,46
.26						

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
27	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg. di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altr	mq.	74,830	19,40	€ 1.451,70
28	AP.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento e 200 kg. di calce grassa per ogni m	mq.	302,680	10,20	€ 3.087,34
29	5.09.00	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per	mq.	75,780	40,50	€ 3.069,09
30	5.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg. di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 di pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm. a 6 cm., d	mq.	60,290	12,40	€ 747,60
31	NP.10	9.4 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, c	mq.	227,480	10,00	€ 2.274,80
32	NP.11	5.7 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo	mq.	60,290	40,00	€ 2.411,60
33	12.03.04	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm., compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm., fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospens	mq.	63,290	31,00	€ 1.961,99
34	NP.12	5.16.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorben	ml.	45,790	13,00	€ 595,27
35	15.04.00	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato delle dimensioni di 70x70 cm., con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai	cd.	5,000	225,80	€ 1.129,00
36	15.08.00	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm. circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di casse	cd.	3,000	204,30	€ 612,90
37	15.05.00	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm. circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i	cd.	3,000	276,50	€ 829,50
38	NP.1	Fornitura e collocazione centralina per impianto idrico composta da n. 2 valvole a sfera e n. 7 rubinetti di arresto collocato alle colonne montanti compresi i pezzi speciali, le filettature, i materiali di tenuta, le opere murarie ed ogni altro onere e	cd.	3,000	250,00	€ 750,00
39	15.21.06	Fornitura Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldat	ml.	14,950	15,50	€ 231,73



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
.40	AP.2	Fornitura e montaggio di scaldabagno elettrico verticale di lt. 80 per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria di buona marca, completo di trattamento anticorrosivo e garanzia cinque anni compreso valvole e flessibili nonchè i collegamenti ed	cd.	3,000	250,00	€ 750,00
.41	15.16.02	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polipropilene modificato con etilene per condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero san	ml.	14,950	4,30	€ 64,29
.42	8.17.00	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45+50 mm., rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e tela	mq.	18,090	201,20	€ 3.640,51
.43	NP.13	11.1 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolvera	mq.	63,290	3,80	€ 240,50
.44	14.01.00	Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6 kW e sviluppatasi con n. 2 linee dorsali mo	cd.	17,000	73,60	€ 1.251,20
.45	14.02.00	Presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6 KW e sviluppatasi con n.	cd.	7,000	71,50	€ 500,50
.46	14.06.00	Fornitura e collocazione di quadretto ad incasso di tipo modulare comprensivo di n. 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico differenziale ad alta sensibilità adatto ad impianti interni a potenza impegnata non superiore a 6 kW, n. 1 interruttore	cd.	1,000	188,30	€ 188,30
.47	NP.2	Trattamento antitarmico di opere in legno con due passate di impregnate a mano, e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	mq.	288,050	14,00	€ 4.032,70
.48	AP.03	Areazioni bagni Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria per areazione bagni con aspiratore del diametro di mm.125, collegato direttamente all'accensione della lampada di ogni singolo bagno, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e posa della	cd.	3,000	137,25	€ 411,75
.49	NP.3	Fornitura e collocazione interruttore automatico bipolare magnetotermico per il circuito fino a 16 A, montato nel quadretto principale Sono comprese nel prezzo la morsetteria, gli accessori di cablaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera	cd.	2,000	55,00	€ 110,00
.50	NP.4	Fornitura e collocazione di chiusini compreso di pezzi speciali della tubazione, ed ogni accessorio per dare il lavoro completo	cd.	3,000	47,00	€ 141,00
.51	NP.5	Formazione tracce locali bagni, linea principale di scarico acque nere, e dopo la posa delle tubazioni il successivo ripristino con malta cementizia ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.	cd.	1,000	1500,00	€ 1.500,00
.52	NP.14	13.3.2.3 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie d	ml.	92,000	4,90	€ 450,80

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
53	NP.16	Fornitura e posa in opera di serbatoio da 5000 lt. in polietilene idoneo al contenimento di acqua potabile secondo le norme del decreto ministeriale sanità del 21 marzo 1973 e successive, da collocare esternamente. Il serbatoio sarà completo di valvole di	cd.	1,000	1200,00	€ 1.200,00
					<b>SOMMANO</b>	<b>€ 85.619,29</b>
Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza					€ 85.619,29	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori					€ 1.312,39	
Importo lordo lavori a misura soggetti a ribasso					€ 84.306,90	€ 84.306,90
Il ribasso d'asta del 28,907%						€ 18.589,28
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta						€ 45.717,71
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori 2%						€ 1.312,39
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta						€ 47.030,09
A detrarre certificati emessi						
N.1 in data 22/07/2010					€ 46.792,36	
sommano						€ 46.792,36
<b>RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>					<b>€</b>	<b>237,73</b>

RAGUSA li 12/01/2011

L'Impresa  
(Occhipinti Angelo)

Il Direttore dei Lavori e R.U.P.  
(Geom. Giorgio Iacono)

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con Polizza n. 29430903/64 continuativa

Il Direttore dei Lavori e R.U.P.  
(Geom. Giorgio Iacono)



**CITTÀ DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



**SETTORE IX**

**DECORO URBANO - MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE**  
P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 - mail [g.iacono@comune.ragusa.it](mailto:g.iacono@comune.ragusa.it)



**LAVORI:** Lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale".

Importo progetto € 60.000,00

**IMPRESA:** Occhipinti Angelo - Via Fosso Tantillo, 49/A - Modica.

**CONTRATTO:** In data 22/07/2010 n 17/IX/2009 registrato a Ragusa il 10.07.2009.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** In data 22/07/2010 da registrare in caso d'uso.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

**PREMESSE**

**Progetto principale:**

Il progetto redatto in data 15.12.2008 dal Geom. Giorgio Iacono è stato validato dallo stesso nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento giusto verbale in pari data, per l'importo complessivo di € 60.000,00 così ripartito:

A - importo complessivo dei lavori		€	45.750,39
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- iva sui lavori al 20%	€	9.150,08	
- incentivo progettazione (2,017%)	€	922,79	
- imprevisti compreso i.v.a. (<5)	€	3.927,14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	14.249,61	€ 14.249,61
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€	<b>60.000,00</b>

Il progetto era composto da Relazione Tecnica; Analisi dei Prezzi; Elenco Prezzi; Computo Metrico Estimativi; Capitolato Speciale d'Appalto; n. 2 Tavole Grafiche.

**Approvazione e finanziamento del progetto principale:**

Il Dirigente del Settore IX, con provvedimento n. 2975 del 19.12.2008 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo complessivo di € 60.000,00. La somma è stata finanziata con fondi di bilancio comunale, cap. 2240; Tit. 1°; Funz. 06; Serv. 02; Int. 03; Imp.; Bil. 2008 (7002/2008).

**Assuntore dei lavori:**

b) per il contratto suppletivo € 14.403,39

Totale spesa autorizzata per i lavori € 47.250,15

**Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:**

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C; I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal medesimo tecnico;

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 18.01.2010 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto mesi quattro naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 17.05.2010.

Sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello 0.05% per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

I lavori non subirono alcuna sospensione:

**Proroghe:**

Non sono state concesse proroghe

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato in data 17.05.2008, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

**Concordamento nuovi prezzi:**

Per l'esecuzione dei lavori in variante furono concordati n. 15 nuovi prezzi tutti contemplati nell'atto di sottomissione del 22/07/2010;

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**Variazioni apportate**

Durante il corso dei lavori sono state apportate le seguenti variazioni, tutte inserite nella perizia di variante e suppletiva:

- Sostituzione delle travi della copertura del tetto del tipo Trieste con travi in legno lamellare. Ciò in quanto quelle di progetto trovate in commercio non davano le necessarie garanzie sia per la sezione, troppo divario tra le superfici delle due testate, che per la curvatura di alcune travi che facevano pensare ad una stagionatura del legno non perfettamente a regola d'arte.
- Verniciatura antitarne delle travi in legno lamellare e di tutto il tavolato sotto tegola per evitare

che il materiale venga intaccato nel tempo e possa avere una più lunga durata nel tempo di quanto realizzato.

- Sostituzione dell'intonaco di progetto a gesso scagliola con intonaco tradizionale;
- ~~Sostituzione del pavimento di progetto in piastrelle di gres 7,5\*15 con pavimentazione in~~  
piastrelle di Klinker 30\*30;
- Posa in opera, completo di allacciamenti, un serbatoio in plastica da litri 5.000 per eliminare l'accumulo di acqua in serbatoi di eternit (i serbatoi non sono stati rimossi);
- Sono state assestate tutte le quantità di progetto.

#### Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

#### Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 12.01.2011 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 65.619,29
- A dedurre a il ribasso d'asta 28,907% su € 64.306,902 (al netto di € 1.312,39 quali oneri per la sicurezza)	€ 18.859,20
Restano nette	€ 47.030,09
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 46.792,36
Resta il debito netto dell'Impresa di	€ 237,73

#### Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 47.250,15
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale con una minore spesa di	€ 47.030,29, € 219,86

#### Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 29430903/64 a carattere continuativo.

#### Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

#### Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

In data 07.07.2008, a seguito di esplicita richiesta la Cassa Edile ha rilasciato il Documento Unico di regolarità Contributiva per il pagamento del 1° e Ult. S.A.L. dei lavori a tutto il 17/05/2010 per l'importo di € 47.030,09 di lavori al netto, tanto quanto le risultanze dello stato finale.

L'impresa, pertanto, si può ritenere in regola con i contributi dovuti nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.L e Cassa Edile;



### **Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 12.01.2011.

### **Riserve dell'Impresa:**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

### **Tempo stabilito per il collaudo:**

In base all'art. 19.3 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 17.11.2011.

## **VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 08.01.2008 ed oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento è intervenuto alla stessa:

1) Il sig. Occhipinti Angelo - Rappresentante dell'Impresa esecutrice;

### **Descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori sostanzialmente sono consistiti in:

- Rifacimento delle coperture a tetto sia del locale spogliatoio che della ex stalla con travi in legno lamellare, tavolato in abete antitarma e soprastante manto di tegole dello stesso tipo di quello esistente. Il tutto previa rimozione della copertura esistente costituita da travi e canne e gesso;
- Sistemazione degli spogliatoi previa demolizione di intonaci e tramezzature, nuova disposizione interna con forati e soprastante intonaco tradizionale, pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitto, impianto idrico, elettrico e fognario. Fornitura e posa in opera di pezzi igienici sanitari e rubinetteria.

### **Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto, della perizia suppletiva e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono state riscontrate le misurazioni inserite in contabilità nonché i tipi di materiali contemplati nell'elenco prezzi e nell'atto di sottomissione.

Dalla verifica sono emerse delle incongruenze, sicuramente dovuti a meri errori, durante la compilazione degli atti contabili (libretto delle misure e registro di contabilità). Tali incongruenze sono state corrette in rosso nei vari elaborati contabile e lo stato finale è la risultanza delle quantità corrette così come sono state realizzate.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le

h



- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta; **"Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale"**;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di **"Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale"** eseguiti dall'Impresa Occhipinti Angelo con sede in Modica per conto dell'Amministrazione Comunale di Ragusa, in base al contratto in data 22/07/2010 n 17/IX/2009 registrato a Ragusa il 10.07.2009 di raccolta sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 65.619,29
- A dedurre a il ribasso d'asta 28,907% su € 64.306,902	
(al netto di € 1.312,39 quali oneri per la sicurezza)	<u>€ 18.859,20</u>
Restano nette	€ 47.030,09
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	<u>€ 46.792,36</u>
Resta il debito netto dell'Impresa di	€ 237,73

Resta, pertanto, il credito dell'Impresa in nette € 237,73 (diconsi euro duecentotrentasette/73) possono essere corrisposte all'Impresa Occhipinti Angelo a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 12.01.2010

L'APPALTATORE

(Occhipinti Angelo)



IL DIRETTORE DEI LAVORI e R.U.P.

(Geom. Giorgio Iacono)



**INAIL****INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 17/05/2010

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenzialeN. 1384 del **1 AGO. 2011**

Raccomandata AR

Spett.le

OCCHIPINTI ANGELO

VIA FOSSO TANTILLO 49/A

97015 Modica (RG)

Protocollo documento n.	11602071	del	13/09/2010
Riferimento	43649	del	22/05/2009
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20090686960371		

Denominazione/ragione sociale	OCCHIPINTI ANGELO		
Sede legale	VIA FOSSO TANTILLO 49/A 97015 Modica (RG)		
Sede operativa	VIA FOSSO TANTILLO 49/A 97015 Modica (RG)		
Codice Fiscale	CCHNGL47E10H574W	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6500194317

**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

17/05/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CAPPELLO FRANCESCO☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

366781

**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al**

17/09/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CARFI' GIOVANNI☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

359

**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

17/05/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** EMMOLO FRANCESCA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 29/09/2010



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

GIUGLIEMMO IURATO

2077090/10