

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA OFF. Sett. VIII
Reg. Alba
il 2 AGO. 2011

IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)



CITTA' DI RAGUSA SETTORE VIII°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data : <u>1 AGO. 2011</u> N. <u>1387</u>	OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento S. Barbara di Marina di Ragusa. Impresa "ELETTROIMPIANTI" DI RENDO GIOVANNI—CATANIA.
N. <u>147</u> SETTORE VIII° DATA: <u>12/7/11</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 CAP. 2260 - IMP. 1763 PLUR.
FUNZ. 09 SERV. 01 INTER. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemila -undici il giorno 12 del mese di LUGLIO IL dirigente del
sett. VIII° ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione

IL DIRIGENTE.

Premesso che: con Determinazione Dirigenziale n° 260 del 21/10/2010 è stato approvato il progetto redatto dal P.E. Giovanni Migliorisi, relativo a "lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento fognario S.Barbara sito in Marina di Ragusa" con un importo complessivo in euro di 35.000,00 di cui per lavori € 27.500,00 e per oneri di sicurezza € 687,00 e per somme a disposizione dell'amministrazione di € 6.813,00 .

Visto che: i lavori sono stati affidati alla ditta Elettroimpianti di Rendo Giovanni con sede a Catania, giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n° 44 del 14/02/2011 per l'importo di € 19.185,29 al netto del ribasso offerto del 31,010% e con € 687,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Constatato che: i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali la ditta può essere liquidata così come da certificato di pagamento.

Visto: in riguardo il Conto Finale dei lavori (allegato)

Visto : il Certificato di regolare esecuzione (allegato)

Preso atto : che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) (allegato).

Ritenuta: l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge , allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi.

Visto: l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune ,pubblicato sulla gazzetta ufficiale del bollettino uff. della Regione Siciliana n° 26 del 22/05/93;

Vista: l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'ufficio di Ragioneria.

Ritenuto : che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni del Dirigente , indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si invia;

Visto: il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali.

-DETERMINA-



- 1- **Prendere atto, in ogni loro parte del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa;**
- 2- **Svincolare la Polizza Fidejussoria n° 55985031 rilasciata in data 9/02/2011 dalla società Liguria Assicurazioni agenzia Catania Mare cod. 898 prov. CT subag.11.;**
- 3- **Dare atto che il procedimento di cui alla Determina Dirigenziale n° 260 del 21/10/2010 si è concluso con un avanzo di economia di € 7.343,00 .**

ALLEGATI: PARTE INTEGRANTE.

- STATO FINALE DEI LAVORI**
- VERBALE INIZIO LAVORI E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**
- DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**
- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**
- VERBALE VISITA DI CONTROLLO**
- COPIA POLIZZA FIDEJUSSORIA DI GARANZIA**

IL CAPO SETTORE VIII°
(Ing. G. LETTICA)



Visto:  
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, il _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il _____

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 29/07/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 05 AGO. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Enzetto Giordano

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 AGO. 2011 al 12 AGO. 2011

Ragusa 16 AGO. 2011

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1387 del 1 AGO. 2011

**COMUNE DI RAGUSA
PROVINCIA DI RAGUSA**

OGGETTO:

Lavori di Manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento S. Barbara in Marina di Ragusa .
Importo € 35.000,00 complessivo (determina dirigenziale di approvazione progetto n°260 del
21/10/2010) CUP F29G10000080004.

COMMITTENTE: SETTORE X° (AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE)

IMPRESA: ELETTROIMPIANTI DI RENDO GIOVANNI

Via Nicola dato n°6 96122 Catania.

ANTICIPAZIONE euro 0.00

CONTRATTO: in data 23/03/2011
Repertorio n°30027
Registrato a Ragusa il 28/03/2011

RIBASSO D'ASTA -31,010%

IMPORTO PROGETTO: euro 27.500,00

IMPORTO CONTRATTO: euro 19.185,29

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(Art. 172 del D.P.R. 554/1999)**

Il giorno trentuno del mese di marzo dell'anno duemilaundici, il sottoscritto Giovanni Migliorisi in qualità di direttore dei lavori.

Visto:

l'art. 172 del D.P.R. 554/1999, Regolamento attuativo della legge 109/1994;

previo avviso trasmesso all'impresa appaltatrice convenuto in luogo dove alla presenza del Sig. Rendo Giovanni legale rappresentante dell'impresa appaltatrice e in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo.

In seguito ai riscontri eseguiti:

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 31/03/2011 e, pertanto, in tempo utile.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'impresa appaltatrice
Rendo Giovanni

ELETTROIMPIANTI
P. I. Giovanni Rendo

il direttore dei lavori e r.u.p.
Giovanni Migliorisi

INAIL

INPS

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
 N. 1387 del 1 AGO. 2011

Raccomandata AR
 Spett.le RENDO GIOVANNI
 VIA NICOLA DATO 6
 95122 Catania (CT)

Protocollo documento n.	12694649	del	03/12/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20101143852054	
Denominazione/ragione sociale		RENDO GIOVANNI	
Sede legale	VIA NICOLA DATO 6 95122 Catania (CT)		
Sede operativa	VIA NICOLA DATO 6 95122 Catania (CT)		
Codice Fiscale	RNDGNN72C13C351J	E-mail	rendoimpianti@tiscali.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore : Metalmeccanica		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.P.S. - Sede di CATANIA
NON SI E' PRONUNCIATO

I.N.A.I.L. - Sede di CATANIA

E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 13720455
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/12/2010

E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
 Il responsabile del procedimento: AMELIA MILANO

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art. 85 co.10 D. Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale CATANIA il 31/12/2010

Per INPS-INAIL
 Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
 della sede Inail di CATANIA
 AMELIA MILANO

ELETTROIMPIANTI Rendo Giovanni
 Via Nicola Dato, 6 - 95122 CATANIA
 Cod. Fisc./R.D. NN 72010 C351J
 P. IVA 04018770874
 e-mail: rendoimpianti@tiscali.it
 Tel./Fax 095 7571606

Copia conforme all'originale
 ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
 N° 445/2000



15 fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1387 del 1 A60. 2011

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Manutenzione impianti di sollevamento acque nere.

LAVORI: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento S. Barbara in Marina di Ragusa importo € 35.000,00 complessivo (determina dirigenziale di approvazione progetto n°260 del 21/10/2010) CUP F29G10000080004

FINANZIAMENTO: Bilancio comunale 2010 cap. 2260 Impegno 1763/10.
Importo complessivo del progetto pari a €.35.000,00 di cui: €.27.500,00 per lavori a base d'asta più oneri per la sicurezza, €.687,00 e per €.6.813,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Perito Elettrotecnico Giovanni Migliorisi

IMPRESA: ELETTROIMPIANTI DI RENDO GIOVANNI CON SEDE A CATANIA IN VIA NICOLA DATO N°6

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **21/10/2010**. approvato con Determinazione Dirigenziale in data **21 ottobre 2010** con numero di reg. generale **n°2571** per l'importo complessivo di **€. 35.000,00** così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto:</u>	Sommano €.	27.500,00
B) <u>Oneri di sicurezza:</u>	€	687,00
1) per Spese Tecniche 2,14 % su lavori a base d'appalto	€.	589,00;
2) per Lavori Imprevisti	€.	587,00
3) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€.	5.637,00;

TOTALE € 35.000,00

Perizie Suppletive:

Non sono state presentate perizie suppletive.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **25/01/2011** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **ELETTROIMPIANTI DI RENDO GIOVANNI CON SEDE A CATANIA IN VIA NICOLA DATO N°6**. giusta Determinazione Dirigenziale di affidamento del Settore X n°44 del 14/2/2011-annotata al registro generale n° 429 del 11/3/2011

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **23/03/2011** con il n°**30027** di repertorio presso il Comune di Ragusa, registrato a Ragusa il **28/03/2011** al n°1087 serie **3**.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **31,010 %** e perciò in **€. 19.185.29** (diconsi Euro diciannovecentoottantacinque/29) IVA esclusa.

Atto di Sottomissione:

Non è stato redatto dalle parti nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Per. Elettr. GIOVANNI MIGLIORISI settore X° giusta Determinazione Sindacale d'incarico n°243 del 26/11/2010.

Addetto alla Contabilità:

La contabilità è stata redatta dallo stesso Direttore dei lavori.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **21 febbraio 2011** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna anticipata come per legge.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **31 Marzo 2011** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 39

Tempo Utile:

mesi 12

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie né proroghe né sospensioni dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I.N.A.I.L. di Catania** con posizione n°**13720455** e presso **Istituto della Previdenza Sociale di Catania** con posizione n°**2108021435**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori a base d'asta		€ 27.500,00
□ Contratto principale:	€.	19.185,29

Certificati di Pagamento:

1) In data 26 Aprile 2011	€	27.067,76
---------------------------	---	-----------

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **31/03/2011**, firmato dall'impresa **ELETTROIMPIANTI DI RENDO GIOVANNI** senza riserve ammonta complessivamente a netto in **€ . 22.556,47**

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	35.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori	€.	22.556,47
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20% sui lavori realizzati	€.	4.511,29
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie	€.	589,00

Differenza --Economia realizzata € 7.343,24

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Realizzazione di interventi di manutenzione all'impianto di sollevamento S. BARBARA di Marina di Ragusa.

Il sottoscritto **Per. Elettr. GIOVANNI MIGLIORISI** direttore dei lavori e responsabile del procedimento in oggetto:

C O N S I D E R A T O

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 31/03/2011 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto,e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti ~~potevano ritenersi a regola d'arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.~~

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

h

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro **22.556,47 in lettere ventiduemila cinquecento cinquanta sei/47**) oltre I.V.A. al 20 % di **€. 4.511,29** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **ELETTROIMPIANTI DI RENDO GIOVANNI CON SEDE A CATANIA IN VIA NICOLA DATO N°6**. a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 20 GIUGNO 2011

IL TITOLARE DELL'IMPRESA ELETTROIMPIANTI


(ELETTROIMPIANTI RENDO)

R. L. Giovanni Rendo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI


PERITO ELETTROTECNICO
(GIOVANNI MIGLIORISI)



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1387 del 1 AGO. 2011

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: IMPIANTISTICA

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento fognario di Marina di Ragusa (RG)

FINANZIAMENTO: Bilancio 2010 cap. 2260 Impegno 1763/10.

Importo complessivo del progetto pari a €.35.000,00 di cui: €.27.500,00 per lavori a base d'asta, €.687,00 di oneri per la sicurezza, e di €.6.813,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CUP= F29G10000080004.

Responsabile Unico del Procedimento: P.E. Giovanni Migliorisi.

IMPRESA: ELETTRIMPIANTI DI RENDO GIOVANNI CON SEDE A CATANIA IN VIA NICOLA DATO N°6

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilaundici (2011) il giorno tredici (13) di aprile in Marina di Ragusa (RG).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori P.E. GIOVANNI MIGLIORISI.

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21/12/ 1999 N 554;

Contratto di Appalto n° rep. 30027 del 23/03/2011.

Processo verbale di consegna del 21/02/2011.

Visto lo Stato Finale dei lavori del 31/03/2011 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 22.556.47 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. P.E. GIOVANNI MIGLIORISI, in qualità di Responsabile del Procedimento e D.L.

2. Sig. RENDO GIOVANNI, nelle qualità di titolare dell'Impresa;

si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento fognario S. Barbara in Marina di Ragusa;
- Installazione nuove pompe di sollevamento e rifacimento collettori fognari.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA

(Sig. RENDO GIOVANNI)

ELETTRIMPIANTI

P. I. Giovanni Rendo

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE DEI LAVORI**

(P.E. Giovanni Migliorisi)

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale N. 1387 del 1 AGO. 2011



POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 e dell'art. 113 del Digs n. 163 del 12/04/2006

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12.03.2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dallo Schema Tipo.



Garanzia fideiussoria n. **55985031** Rilasciata da: Agenzia di **CATANIA MARE**
 Cod. **899** Prov. **CT** Subag. **11**

Contraente (Obbligato Principale) **RENDO GIOVANNI** C.F./P.I. **04078770874**

Sede **CATANIA** Via/ Piazza/ N. civico **VIA NICOLA DATO N.6** Cap **95100** Prov. **CT**

Stazione Appaltante (Beneficiario) **CITTA' DI RAGUSA** C.F./P.I.

Sede **RAGUSA** Via/ Piazza/ N. civico **CORSO ITALIA N.72** Cap **97100** Prov. **RG**

Descrizione opera **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S.BARBARA DI MARINA DI RAGUSA**

Luogo di esecuzione **MARINA DI RAGUSA (RG)**

Costo complessivo previsto opera € 27.500,00 Euro ventisettemilacinquecento/00	Ribasso d'asta importo aggiudicato 31,010% € 0,00 Euro zero	Somma garantita costo opera 0,000% € 8.100,00 Euro ottomilacento/00
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Data inizio garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2 Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **11/2/2011** al **11/2/2012** con tasso lordo ***** %**
 Frazionamento proroghe: **Semestrale**

	Netto	Accessori	Spese notarili	Imponibile	Imposte	Totale euro
PREMIO	74,08	14,81	0,00	88,89	11,11	100,00
PROROGHE	37,03	7,41	0,00	44,44	5,56	50,00

Il Contraente
ELETTROIMPIANTI di Rendo Giovanni
 Via Nicola Dato, 6 - 95122 CATANIA
 Cod. Fisc. FND 04078770874
 P. IVA 04078770874
 e-mail: rendoimpianti@tiscali.it
 Tel/Fax 095 7571606

Il Garante
LIGURIA
 Società di Assicurazioni S.p.A.
S. Scudato

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il **9/2/2011**

LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.
 Sede Sociale e Direzione Generale
 20090 Segrate (MI) - Via Milano, 2
 Tel. (+39) 02 21608.1 - Fax (+39) 02 21608 200
 www.liguriassicurazioni.it
 Mod. CZ35L - Ed. 10/04

Capitale sociale € 38.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 986 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1 00009 Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

GRUPPO FONDIARIASAI
ESEMPLARE PER LA STAZIONE APPALTANTE



43 fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1387 del 1 AGO. 2011

**COMUNE DI RAGUSA
PROVINCIA DI RAGUSA**

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento S. Barbara in Marina di Ragusa importo € 35.000,00 complessivo (determina dirigenziale di approvazione progetto n°260 del 21/10/2010) CUP F29G10000080004

COMMITTENTE : SETTORE X° (AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE)

IMPRESA: Elettroimpianti di Rendo Giovanni via Nicola dato n°6 - 96122 Catania

Contratto data 28 marzo 2011 n° rep. 30027 registrato a Ragusa in data 28/03/2011
Importo contrattuale dei lavori euro 19.185,29 al netto del ribasso d'asta del 31,010%

Data offerta: 24/1/2011
Data consegna: 21/02/2011
data inizio lavori: 21/02/2011
data fine lavori: 31/03/2011

importo del progetto: € 27.500,00
somme a disposizione: € 6.813,00
importo per la sicurezza: € 687,00

Il direttore dei lavori
Il responsabile del procedimento .



N.	Articoli o elenco	LAVORI, PROVVISIVE E SOMMINISTRAZIONI	U.M.	PRODOTTI		PREZZO UNITARI O	IMPORTO	
				Negativi	Positivi		Contabilizzato	Pagato
1	1	lavori di smontaggio vecchio impianto lato vasca con impiego di N° 4 unità operative con qualifica di operaio qualificato	ore		32	20,38	652,16	
2		lavori di smontaggio parti elettriche con impiego di n°2 unità operative qualificate	ore		16	20,38	326,08	
3		lavori di smontaggio parti idrauliche lato collettore con impiego di N° 2 unità qualificate	ore		16	20,38	326,08	
		ed n°1 con qualifica di operaio comune	ore		8	18,76	150,08	
4		lavori di apertura finestre per passaggio tubazione Interna dei collettori di mandata con impiego di n°2 unità qualificate	ore		6	20,38	122,28	
5		lavori di canalizzazioni interne per passaggio cavi con impiego di n° 2 unità operative qualificate fornitura di piede di accoppiamento completo di grill, catene ed accessori dn 100/100	ore		6	20,38	122,28	
		lavori di montaggio con impiego di n°2 operatori qualificati e n° 1 operatore comune	ore		3	540	1.620,00	
		fornitura di elettropompe flygt 400volt 3,1 kw attacco din 100—4 poli np 3102 mt.	q.tà		6	20,38	122,28	
		montaggio pompe con impiego di n°4 unità operative qualificate	ore		3	18,76	56,28	
		fornitura e posa in opera di tubazione di mandata dn 100per le tre pompe	ore		3	5.330,00	15.990,00	
		fornitura tubo guida in acciaio zincato completo di supporto fino a mt.6	ore		24	20,38	489,12	
		fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale pn 6 flangiate dn 100	ore		3	538	1.614,00	
		lavori di montaggio con impiego di n°1 operatore qualificato	ore		6	131	786	
		n°2 operai comuni	ore		3	340,8	1.022,40	
			ore		3,3	20,38	67,25	
			ore		8	18,76	150,08	

Il direttore dei lavori

PER IL TECNICO
PER IL TECNICO
Giovanni Migliorisi

pagina n°1 segue

N.	Articoli o elenco	LAVORI, PROVVISTE E SOMMINISTRAZIONI	PRODOTTI		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			U.M.	Negativ Positivi		
8		fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo ovale in ghisa pn 6 flangiate dn 200	q.tà	1	939,1	939,1
		fornitura e posa in opera di valvole non ritorno a palla tipo avk con riv.epos. Dn 100	q.tà	3	345	1.035,00
9		fornitura e opera di collettore di mandata dn 200 con 3 uscite dn 100 l.max 3000	q.tà	1	1.394,00	1.394,00
		forniture e posa in opera di: regolatore di livello	q.tà	4	105	420
		unità plc	q.tà	1	265	265
		linea elettrica	mt.	50	5,4	270
10		linea elettrica fg7or sez 3*1,5	mt.	65	3,8	247
		Quadro elettrico completo per la gestione -marcia arresto in automatico e manuale delle tre pompe - installate fornitura e posa in opera	cad.		2.950,00	2.950,00
11		fornitura e posa in opera di tubo diametro 90 completo di raccordi e manicotti.	ml	75	1.100,00	1.100,00
12		fornitura e posa in opera di pulsante supplementare per sgancio gruppo elettrogeno in emergenza	corpo		150	150
		QUADRO ECONOMICO				
		importo complessivo				32.386,47
		oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				€ 687,00
		importo soggetto a ribasso d'asta				€ 31.699,47
		ribasso d'asta del 31,010%				€ 9.830,00
		importo al netto del ribasso d'asta				€ 21.869,47
		oneri di sicurezza				€ 687,00
		importo dei lavori in unico saldo escl. iva				€ 22.556,47
		Il direttore dei lavori				

€ 32.386,47
 € 687,00
 € 31.699,47
 € 9.830,00
 € 21.869,47
 € 687,00
 € 22.556,47

L'impresa
ELETTROIMPIANTI
P.L. GIOVANNI ROLLO

IL TECNICO
PER: ELETTROTECNICO
 Giovanni M. Liorist



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

42 fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1387 del 10/10/2010

SETTORE X

Ambiente, Energia, Protezione Civile

Via Mario Spedole, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676415 - Fax 0932 676415 -
E-mail ambiente@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di manutenzioni straordinarie all'impianto di sollevamento fognario S. Barbara sito in Marina di Ragusa.

IMPRESA: Sig. Rendo Giovanni titolare della ditta "Elettroimpianti" con sede in Catania Via Nicola Dato n° 6.

CONTRATTO: in corso di stipula;

DETERMINA DIRIGENZIALE :n°260 DEL 21/10/2010 sett.x° ann. registro G. N°2571 DEL 29/11/2010

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA (art. 129 comma 1 del regolamento sui ll.pp. di cui al d.p.r. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno duemilaundici il giorno 21 del mese di febbraio in Ragusa il sottoscritto Perito Elettrotecnico Giovanni Migliorisi, in esecuzione della disposizione del dirigente del settore X° ing. Giulio Lettica, ha convocato sul luogo il sig. Rendo Giovanni appaltatore dei lavori in oggetto,

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, del capitolato speciale d'appalto, e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguire:

- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'appaltatore;
- ha indicato all'appaltatore le aree da consegnare dove debbono compiersi i lavori in oggetto apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in appalto, effettuate dal personale dell'Impresa in data odierna; Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:
 - smontaggio vecchio impianto e preparazione per l'installazione delle nuove pompe centrifughe come da computo metrico.

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.


Il Sig Rendo Giovanni (quale rappresentante legale della ditta "Elettroimpianti"), Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto

e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori su indicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi due (2) naturali e consecutivi giusto art.4 e 6 del foglio patti e condizioni.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuata se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto debitamente registrato ai fini fiscali.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Atto redatto in duplice copia esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'Impresa

ELETTOIMPIANTI
A. Il Giovanni Bello

Il R.U.P. e Direttore dei Lavori
P.E. Giulio Lettica


IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°
ING. GIULIO LETTICA
