



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRAMITE ... S.M. VIII-
Reg. App.
Il 13.09.2011
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale	
in data <u>12-09-2011</u>	OGGETTO:
N. <u>1625</u>	Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per lavori di "manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine".
Registro SETTORE VIII	
in data <u>11/07/2011</u>	
N. <u>03</u>	Ditta ALBANI Gaetano.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007 CAP. 2885 TIT. 2°

IMP. 7025/07 FUNZ. 09 SERV. 04 INTER. 01

IL RAGIONIERE

L'anno **Duemilaundici**, il giorno 11 (undici) del mese di Luglio, nell'Ufficio del settore VIII, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 3195 del 31/12/2007, è stato approvato il progetto per i lavori di "manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine".

VISTO il contratto di appalto in data 13/10/2008, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Albani Gaetano, con il ribasso del 17,382 % per l'importo di € 66.772,51;

CONSIDERATO Che con Determina Dirigenziale 1805 del 10 Agosto 2010 si è impegnata l'intera somma recuperando il ribasso d'asta, raggiungendo la somma complessiva di € 100.000,00, utilizzando l'intero importo progettuale.

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che non deve essere pagata alla ditta Albani Gaetano nessuna somma.

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

CONSIDERATO Che il costo degli oneri per il conferimento in discarica, sono stati liquidati € 5.440,28 e che in fase di redazione di Perizia di Variante sono stati erroneamente inseriti solo in parte e precisamente per un importo di € 794,64 per una mera dimenticanza tecnico contabile.

PERTANTO NULLA si deve alla ditta appaltante i lavori.

PRESO ATTO che i tecnici interessati dichiarano di rinunciare al compenso tecnico loro spettante, al fine di compensare la maggiore spesa, e rientrare così nelle somme finanziate.

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui in premessa, nessuna somma si deve più corrispondere all'impresa Albani Gaetano, in quanto l'importo dei lavori eseguiti ammontante ad € 99.940,28 corrisponde agli acconti corrisposti di € 99.940,28.

2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa

3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 100.000,00 a € 99.940,28 con una economia di € 59,72.


RAGUSA 11 / 1 LUG. 2011



IL CAPO DEL SETTORE VIII
(Ing. Giulio Lettica)

Parte integrante:

- Stato finale dei lavori;
- Verbale di Inizio e di Ultimazione Lavori;
- Documento Unico di Regolarita' Contributiva;
- Certificato di Regolare secuzione;



Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa. II

Visto:


Il Segretario Generale

Per la visione:

Il Direttore Generale
Ragusa. II


Il Sindaco

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai
seguenti uffici: RAGIONERIA


IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

(Ing. Giulio Lettica)


Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determinazione Dirigenziale n°3161/2008.

Ragusa, 8.9.2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 14 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 SET. 2011 al 21 SET. 2011

Ragusa 22 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE

N. 1625 12.09.2011

Albani Gaetano
Via Grancavalli. N. 10
97100 Ragusa
C.F: LBNGTN74P18H163S
P.Iva 01187530884
CF: LBNGTN74P18H163S

Spett.
Comune di Ragusa
C.so Italia
97100 Ragusa (RG)
P.Iva 00180270886

[illegible]

IVA	IVA	€ 0,00
IVA	20%	€ 79,04
TOTALE FATTURA		€ 474,26

Al sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 Vi informiamo che i Vostri dati saranno trattati ed organizzati mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale al fine di adempire agli obblighi contrattuali

Tel. 338/3057875 - Fax. 0932/925232 - e-mail: paolapalbari@virgilio.it

N. 1625-1 12-0P-2011

Albani Gaetano
Via Grancavalli. N. 10
97100 Ragusa
C.F: LBNGTN74P18H163S
P.Iva 01187530884
CF: LBNGTN74P18H163S

Spett.
Comune di Ragusa
C.so Italia
97100 Ragusa (RG)
P.Iva 00180270886

[illegible]

TOTALE FATTURA	€ 474,26
----------------	----------

Tel. 338/0057875 - Fax 0932/925232 - e mail gaefangaitani1@virgilio.it

Impresa Edile
Albani Gaetano
via Grancavalli n.10
97100 - Ragusa (Rg)

48 fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1625 del 12-09-2011

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine.

COMMITTENTE:

Comune di Ragusa - Settore X - Ambiente Energia - Protezione Civile

IMPRESA:

Albani Gaetano - via Grancavalli n.10 - 97100 - Ragusa

Contratto in data 13/10/2008, Registrato a Ragusa il 14/10/2008 al n.2946 - Serie 3

Data della delibera:

Data della consegna:

Data di inizio dei lavori:

Data utile per l'ultimazione:

Totale giorni di sospensione/proroghe: 0

Nuova scadenza per l'ultimazione:

Giorni impiegati in PIU':

Importo originario dell'asta: Euro 80.000,00

Importo al netto del ribasso d'asta (17,3820%): Euro 66.372,51

Importo totale NETTO dei lavori aggiuntivi a seguito di perizie suppletive: Euro 0,00

Importo complessivo NETTO dei lavori appaltati: Euro 66.372,51

Fondi a disposizione dell'Amministrazione: Euro 0,00

Somma complessiva impegnata: Euro 66.372,51

DATA: 27 SET. 2010



IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA			
Nr. 1	<p>NP.2 - 15.23.2</p> <p>Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, conformi alle direttive comunitarie sulla marcatura CE, vetrificati internamente con materiale idoneo secondo le norme di cui al D.M. Sanità del 21/3/73 e successive per il contenimento di acqua potabile, da collocare esternamente, completi di botola superiore, a tenuta stagna, a passo d'uomo per consentire l'ispezione e manutenzione e di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte. - per recipienti aventi capienza da 2.600 a 5.000 l</p>			
	Sommano l	10.048,000	0,65	6.531,20
Nr. 2	<p>NP.3 - 1.1.7.1</p> <p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/71, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. - in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da escavatore.</p>			
	Sommano m3	342,760	7,00	2.399,32

Nr. 3	<p>1.2.5.2</p> <p>Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, compresi gli oneri per l'eventuale sistemazione a gradoni e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1. 4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti all'interno del centro edificato di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge n. 865/1971. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:</p>	Sommano	1.929,720	0,49	945,56
Nr. 4	<p>3.1.4.7</p> <p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali - Rck = 30 N/mm2</p>	Sommano m3	33,996	110,60	3.759,96
Nr. 5	<p>NP.1 - 13.3.11.5</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. - del D esterno di 500 mm - D interno di 430 mm</p>	Sommano m	48,000	61,30	2.942,40
Nr. 6	<p>13.3.11.6</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5</p>				

bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. - del D esterno di 630 mm - D interno di 535 mm

Sommano m 101,500 96,10 9.754,15

Nr. 7 6.1.2

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.

Sommano m3 43,507 16,90 735,27

Nr. 8 AP.11

Lavori in economia - Operaio Qualificato

Sommano ore 24,22

Nr. 9 AP.12

Lavori in economia - Operaio Comune

Sommano ore 22,06

Nr. 10 B4

Nolo Martello Demolitore

Sommano ore 29,16

Nr. 11 1.1.7.2

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/71, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi l'onere per la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico della Amministrazione. in materie e con le modalità di cui all'art.1.1.1.2

Sommano m3 255,180 12,90 3.291,82

Nr. 12	1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. Per ogni m3 di materiale costipato	Sommano m ³	240,260	1,40	336,36
Nr. 13	1.2.2 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. Per ogni m3 di scavo	Sommano m ³	231,260	3,10	716,91
Nr. 14	6.1.4.2 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofinitrice su superfici regolari quali: strato di base, pavimentazione esistente opportunamente preparata, collegamenti per manti di usura, etc. ottenuto con miscela di sabbia, graniglia e pietrischetto di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per attrito minore di 25 determinata con prova Los Angeles, confezionato a caldo in impianti idonei con bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, compresa la fornitura e spandimento della emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio in misura non inferiore a 1 kg per m2, la stesa in opera, la rullatura fino ad ottenere una percentuale di vuoti non superiori all'8% e compresi tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento. per strade interne definite come all'art.1.1.4 Per ogni m2 e per ogni cm di spessore	Sommano m ² xc	3.477,600	1,11	3.860,14
Nr. 15	7.1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	Sommano kg	131,000	2,11	276,86
Nr. 16	13.9 Formazione del letto di posa, rinfilco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.	Sommano m ³	26,800	15,90	426,12
Nr. 17	np.4 art. 13.7.8.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. 13.7.4 ma di rigidità SN 8 kN/m ²				

	compresi tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al medesimo art. 13.7.4: del D esterno 315 mm interno 295,4 mm			
	Sommano ml.	174,500	34,70	6.055,15
Nr. 18	np.5 art. 23.7 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.			
	Sommano m ²	649,200	13,50	8.764,20
Nr. 19	np.6 NOLO AUTO ESPURGO			
	Sommano a corpo	22,000	75,00	1.650,00
Nr. 20	6.4.2 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa munito di relativa guarnizione di tenuta in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	Sommano kg	820,000	2,50	2.050,00
Nr. 21	13.7.2.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. 13.7.1 ma di rigidità SN 4 kN/m ² compresi tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al medesimo art. 13.7.1: D esterno 160 mm.; interno 152 mm			
	Sommano m	5,000	12,11	60,55
Nr. 22	Np. 9 nolo miniescavatore			
	Sommano ore	104,000	56,00	5.824,00
Nr. 23	Np. 10 Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 325, di dimensioni interne: utili diametri 80 cm, spessore pareti 20 cm, compresi scavo come al precedente art.18.1.1 trasporto a discarica del materiale di risulta a qualsiasi distanza, sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione fori passaggio tubi e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, escluso la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
	Sommano ml.	13,550	246,92	3.345,76
Nr. 24	np. 6 nolo auto espurgo			
	Sommano ore	13,000	75,00	975,00
Nr. 25	B.1 lavoro in economia - nolo escavatore			
	Sommano ora	62,000	106,45	6.599,90
Nr. 26	A.2			

	lavori in economia da eseguire con manodopera qualificata			
	Sommano ora	262,000	20,30	5.318,60
Nr. 27	A.3 lavori in economia da eseguire con mano d'opera comune			
	Sommano ora	240,000	18,70	4.488,00
Nr. 28	B.2 lavoro in economia da eseguire con martello demolitore			
	Sommano ora	147,000	33,00	4.851,00
Nr. 29	6.1.5.2 Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per attrito minore di 22 determinata con prova Los Angeles, e bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, compresa la fornitura e spandimento della emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio in misura non inferiore a 1 kg per m2, compresa altresì la stesa in opera anche con idonee vibrofinitrici, la rullatura fino ad ottenere una percentuale di vuoti non superiori al 6% ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento. per strade interne definite come all'art.1.1.4 Per ogni m2 e per cm di spessore			
	Sommano m²xcm	4.536,858	1,40	6.351,60
Nr. 30	1.4.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971, con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. Per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi			
	Sommano m²	1.296,245	2,24	2.903,59
Nr. 31	np.11 fornitura di asfalto a freddo			
	Sommano cad.	10,000	5,00	50,00
Nr. 32	7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
	Sommano Kg	5,000	2,06	10,30

Totale lordo lavori a misura, Euro

95.273,72

On. Sic. Diretti non soggetti a Ribasso , Euro 1.905,47	-16.229,27
a detrarre il ribasso d'asta del 17,382% su Euro 93.368,25	79.044,45
Totale Lavori a Misura	395,22
a detrarre la nota di credito del 02/11/2010	395,22
Resta il credito dell'impresa	<u>0,00</u>

RIEPILOGO FINALE S.A.L.

a detrarre gli acconti corrisposti:

1) Certificato n.1 in data 16/02/2009	€.	19.985,20
2) Certificato n.2 in data 23/03/2010	€.	19.098,58
3) Certificato n.3 in data 21/04/2010	€.	24.842,37
4) Certificato n.4 in data 28/07/2010	€.	13.457,91
5) Certificato n.5 in data 13/10/2010	€.	1.265,17
6) Nota di credito n°1 in data 02/11/2010	€.	<u>395,22</u>
Sommano gli acconti corrisposti	€	79.044,45
Resta il credito netto dell'impresa	€	<u>0,00</u> (diconsi euro Zero/00)

Ragusa, 27 Sett. 2010.

Si dichiara che **NULLA** più si deve alla ditta.

La Direzione dei Lavori
(Geom. Roberto Digrandi) (Geom. Salvatore Battaglia)

L'impresa che accetta
(Sig. Albani Gaetano)



V° il Resp. Unico del Proc.to
(Geom. Salvatore Battaglia)

INAIL**INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 06/09/2010

u. h. faccenda
 1625 12-09-2011

Raccomandata AR

Spett.le

ALBANI GAETANO

CONTRADA DICCHIARA 95/A

97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

Protocollo documento n.	11983487	del	12/10/2010
Riferimento	23956	del	21/03/2008
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20080316039021		
Denominazione/ragione sociale	ALBANI GAETANO		
Sede legale	CONTRADA DICCHIARA 95/A 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)		
Sede operativa	VIA ARCHIMEDE SNC 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	LBNGTN74P18H163S	E-mail	raffaele.gurrieri@consulentidellavoropecc.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6505282604

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

06/09/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CAPPELLO FRANCESCO☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

13226155

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

18/10/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** CARFI' GIOVANNI☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

4102

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

06/09/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento** EMMOLO FRANCESCA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa Il 19/10/2010



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
GUGLIELMO IURATO

2078314/10

INAIL**INPS****Cassa Edile****ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)**

				Spett.le	ALBANI GAETANO
					CONTRADA DICCHIARA 95/A
					97012 Chiaramonte Gulfi (RG)
Protocollo documento n.	11983487	del	12/10/2010		
Riferimento	23956	del	21/03/2008		
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20080316039021		

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per liquidazione finale di lavori pubblici alla data del 06/09/2010

A seguito della presentazione, in data 12/10/2010 della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il **codice identificativo pratica**, sopra emarginato:

appaltatore

Denominazione/ragione sociale	ALBANI GAETANO				
Sede legale	CONTRADA DICCHIARA 95/A 97012 Chiaramonte Gulfi				
Sede Operativa	VIA ARCHIMEDE SNC 97100 Ragusa				
Codice Fiscale	LBNGTN74P18H163S	E-mail	raffaele.gurrieri@consulentidellavoropec.it		
Inail Sede competente 41700 - RAGUSA			Codice ditta	13226155	
Inps Sede competente 6500 RAGUSA			Inps Matricola azienda	6505282604	
C. E. competente RG00 - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA			Codice impresa	4102	

per il cantiere

denominazione	COTTIMO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ARCHIMEDE VIA PORTOVENERE ED ALTRE VIE CITTADINE.				
indirizzo	VIA ARCHIMEDE, SNC 97100 Ragusa				

appalto

Protocollo n.	23956	del	21/03/2008	Gara d'appalto n.	
---------------	-------	-----	------------	-------------------	--

committente

Denominazione/Ragione Sociale	CITTA' DI RAGUSA				
Sede Legale	CORSO ITALIA 72 97100 Ragusa				

Il codice identificativo pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato attraverso il servizio postale dalla CASSA EDILE PROVINCIA DI RAGUSA

Chiaramonte Gulfi	13/10/2010
-------------------	------------

RICHIESTA TELEMATICA
L'operatore dello Sportello Unico Previdenziale
ALBANI GAETANO

Stampa

INAIL

INPS

Modulo unificato

Quadro A

C.I.P./Prot.

20080316039021 /
11983487

<input checked="" type="checkbox"/>	Richiesta di regolarità contributiva per appalto di lavori per:		
<input type="checkbox"/>	Verifica autodichiarazione		
<input type="checkbox"/>	Aggiudicazione gara d'appalto		
<input type="checkbox"/>	Stipula contratto		
<input type="checkbox"/>	Stipula convenzione		
<input type="checkbox"/>	Rilascio concessione		
<input type="checkbox"/>	Acconto su stati di avanzamento		
<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidazione finale e regolare esecuzione alla data del 06/09/2010		
<input type="checkbox"/>	Denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL		
Specifica sui lavori oggetto del certificato		<input checked="" type="checkbox"/> appalto	<input type="checkbox"/> subappalto
Tipo richiedente		<input type="checkbox"/> Azienda	<input checked="" type="checkbox"/> Intermediario
		<input type="checkbox"/> Stazione Appaltante	

COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE (1)

Codice Fiscale *	00180270886	E-mail		P.E.C.
Denominazione / ragione sociale *	CITTA' DI RAGUSA			
Sede legale *	Cap 97100	Comune	Ragusa	Pr RG
	CORSO	ITALIA		N° 72

CANTIERE / LUOGO DEI LAVORI

Denominazione *	COTTIMO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ARCHIMEDE VIA PORTOVENERE ED ALTRE VIE CITTADINE.			
Descrizione delle opere *	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ARCHIMEDE VIA PORTOVENERE ED ALTRE VIE CITTADINE.			
Sede legale *	Cap 97100	Comune	Ragusa	Pr RG
	VIA	ARCHIMEDE, SNC		

APPALTO

Protocollo n. *	23956	del *	21/03/2008	Gara d'appalto n.	
Codice univoco di individuazione dell'intervento (2)				Tipo di appalto *	appalto concorso

APPALTATORE

Codice Fiscale *	LBNGTN74P18H163S	E-mail	raffaele.gurrieri@consulentidellavoropec.it
Denominazione / ragione sociale *	ALBANI GAETANO		
Sede legale *	Cap 97012	Comune	Chiaromonte Gulfi
	CONTRADA	DICCHIARA	N° 95/A

(*) campi obbligatori

(1) dati relativi a chi affida l'appalto

(2) campo obbligatorio per "Acconto su stati di avanzamento" o "Liquidazione finale e regolare esecuzione"

Luogo / Data

firma richiedente

Stampa

INAIL

INPS

Modulo unificato

Quadro B

C.I.P./Prot.

20080316039021 /
11983487

IMPRESA

(appaltatrice/subappaltatrice/esecutrice)

Codice fiscale	LBNGTN74P18H163S			E-mail	raffaele.gurrieri@consulentidelavoropec.it			P.E.C.
Fax	0932731712							
Denominazione / ragione sociale	ALBANI GAETANO							
Recapito corrispondenza (2)	sede legale							
Tipo impresa	<input checked="" type="checkbox"/> Impresa							
Sede legale *	Cap	97012	Comune	<input type="checkbox"/> lavoratore autonomo				
	CONTRADA		DICCHIARA	Chiaromonte	Pr	RG		
Sede operativa *	Cap	97100	Comune	Ragusa	Pr	RG	N°95/A	
	VIA	ARCHIMEDE					N°SNC	
Lavori	<input checked="" type="checkbox"/> eseguiti							
C.C.N.L. applicato *	Edilizia							
Dimensione aziendale (1)	da 0 a 5							
Data inizio lavori eseguiti direttamente	01/11/2008	<input checked="" type="checkbox"/> effettiva		<input type="checkbox"/> presunta				
Data fine lavori eseguiti direttamente	06/09/2010	<input checked="" type="checkbox"/> effettiva		<input type="checkbox"/> presunta				
Sospensione lavori	Dal	Al						
Importo lavori (Iva esclusa) Euro (1)	79044,08		Incidenza percentuale di manodopera (1)		12			
Quota percentuale subappalto (1)	0							

ENTI PREVIDENZIALI

INAIL - codice ditta *	13226155	INAIL - posizioni assicurative territoriali *	090423548
INPS - matricola azienda	6505282604	INPS - Sede Competente	6500 - RAGUSA
INPS - ProvCom(ISTAT)Prog			
CASSA EDILE - posizione contributiva	4102	CASSA EDILE competente	RG00 - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

LAVORAZIONI (Vedere le codifiche allegate alle istruzioni per la compilazione)

Codice lavorazione * 00000000

(*) campi obbligatori

(1) campo obbligatorio per "Stipula contratto", "Stipula convenzione", "Rilascio concessione", "Acconto su stati di avanzamento" e "Liquidazione finale e regolare esecuzione" del Quadro A

(2) Il recapito della corrispondenza via PEC è possibile solamente per i DURC che vengono rilasciati dalle Casse Edili.

Luogo / Data

firma richiedente

Stampa

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X° Servizio 2°

Ambiente Energia e Protezione Civile

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1625 del 12-09-2011

LAVORI: di "manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria
in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine".

Det.Approvaz.3195 del 31/12/2007 - Det. Aggiud. Ditta n.1319 del 19/6/2008

Det. Approvaz. Periz. Var. Supplet. 1805/10 Rib. 17,382%.

IMPRESA: Gaetano **ALBANI**, con sede a Ragusa, via Grancavalli n.10, 97100 (RG).
Cell.338/3057875 P.Iva 01187530884 C.F. LBN GTN 74P18 H163 S.

CONTRATTO: in data 13/10/2008 n.05, di raccolta, Registrato a Ragusa
il 14/10/2008 al n.2946 Serie 3.

IMPORTO CONTRATTUALE : € 66.772,51 IVA esclusa.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno Duemiladieci il giorno 27 del mese di Settembre in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori,

- Visto l'art.62 del Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione
dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP. approvato
con R.D. 25/5/1895 N.350;

- Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il
27/11/08 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 26/11/2009; durante il
corso dei lavori è stata concessa una proroga fino ad esaurimento delle somme
contrattuali, trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e quindi non
programmabili.

- Considerato che, al fine di ultimare i lavori in corso, l'ultimazione avvenne
giorno 27/09/2010 e quindi nei termini prescritti dal Capitolato Generale d'appalto;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa succitata


CERTIFICA

che i lavori tutti sono stati ultimati il giorno 27 del mese di Settembre dell'anno
Duemiladieci, e quindi entro i termini contrattuali.

Ragusa li, 27 SET. 2010

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Roberto DIGRANDI) (Geom. Salvatore BATTAGLIA)

L'IMPRESA
(Sig. Gaetano ALBANI)



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie

LAVORI: Lavori manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine".

Det. Approvaz. 3195 del 31/12/2007 – Det. Aggiud. Ditta n. 1319 del 19/6/2008
Det. Approvaz. Periz. Var. Supplet. 1805/10 Rib. 17,382%.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **14/12/2006** dal **Geom. Roberto Digrandi** e **Geom. Salvatore Battaglia** approvato con determina dirigenziale n° **3195** in data **31 Dicembre 2007** per l'importo complessivo di **€. 100.000,00** IVA inclusa così ripartito:

Il progetto ha un costo complessivo di € 100.000,00, così distinte tra lavori a b.a. e somme a disposizione della Amministrazione:

A) <u>Lavori a base d'appalto:</u>	€. 80.000,00;
B) <u>Oneri di sicurezza:</u>	€. 00,00;

C) Somme a disposizione della stazione appaltante:-

1) per Imposta sul Valore Aggiunto 20%	€. 16.000,00;
2) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'asta	€. 1.600,00;
3) per Oneri riflessi su spese tecniche	€. 136,00;
4) per Spese pubblicità	€. 1.000,00;
5) per Versamenti Osserv. LL.PP.	€. 100,00;
6) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto)	€. 00,00;
7) per espropriazioni	€. 00,00;
8) per contr. Autorità lav. Pubblici	€. 00,00;
9) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€. 1.164,00;
Totale Somme a disposizione	€. 20.000,00;
Totale Complessivo	€. 100.000,00;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto Fiduciario in data **17/03/2008** giusta determina dirigenziale n. **1319** del 19/06/2008 rimase aggiudicataria l'Impresa Albani Gaetano con sede in Ragusa Via Grancavalli n.10.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **13/10/2008** con il n° **05** di raccolta presso il Comune di Ragusa Settore X e venne registrato in data **14/10/2008** a Ragusa con n° **2946** serie 3.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **17,382 %** per l'importo di **€. 66.772,51** (diconsi Euro sessantaseimilasettecentosettantadue/51) IVA esclusa.

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto si è reso necessario redarre una (01) perizia di variante e suppletiva approvata con Determinazione Dirigenziale n°1805 del 10/08/2010, dell'importo complessivo di €100.000,00, con la quale viene recuperato il ribasso d'asta più maggiori lavori che si sono resi necessari durante i lavori;

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi è stato stipulato n°01 atto di sottomissione in data 01/07/2010;

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata dai Geom. geom.Roberto Digrandi e Geom.Salvatore Battaglia dell'U.T.C. settore X°.

Addetto alla Contabilità:

Gli addetti alla contabilità sono stati i Geom. Roberto Digrandi e Geom.Salvatore Battaglia dell'U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **27 Novembre 2008** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **27 Novembre 2008**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **27 Settembre 2010** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **648,00** (mesi 21).

Tempo Utile:

In base all'art. 19 del capitolato Speciale il tempo utile era di mesi 5 consecutivi, incrementato di ulteriori 16 mesi per 480 giorni come concesso in proroga, per complessivi gg.**646**.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori è stata concessa n°1 (proroga) come da richiesta del 24/03/2010 avanzata dalla ditta appaltante, per cui veniva concessa n°1 (sospensione) come risulta dal verbale del 18/02/2009 al 21/02/2010; con successivo verbale di (ripresa) di pari data;

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

□ Contratto principale:	€.	66.772,51;
□ Atti Aggiuntivi:	€.	13.227,49;
Sommano	€.	<u>80.000,00;</u>

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 16/02/2009	€.	19.985,20
2) 2° S.A.L. in data 23/03/2010	€.	19.098,58
3) 3° S.A.L. in data 21/04/2010	€.	24.842,37
4) 4° S.A.L. in data 28/07/2010	€.	13.457,91
5) 5° S.A.L. in data 03/11/2010 ed ultimo	€.	<u>1.265,17</u>
Sommano gli acconti pagati	€.	<u>78.649,23</u>

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal _____ al _____ in data _____

6) **Conto Finale** redatto in data 06/12/2010, firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €. 79.044,45 (diconsi €. Settantanovemilaquarantaquattro/45).

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	78.649,23
7) Credito a saldo:	€.	395,28
8) A detrarre Nota di credito n°28 del 02/11/2010	€.	395,28
Resto il credito dell'impresa	€.	000,00

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€.	100.000,00
Da cui si detraggono:		
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	78.649,17
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20%	€.	15.729,83
<input type="checkbox"/> Anticipazioni	€.	5.561,28
<input type="checkbox"/> Spese Tecniche 2,00%	€.	0.000,00
<input type="checkbox"/> Oneri riflessi su spese tecniche	€.	0.000,00
<input type="checkbox"/> Spese pubblicità	€.	0.000,00
<input type="checkbox"/> Osservatorio Lavori Pubblici	€.	0.000,00
Per un Totale di	€.	99.940,28
<input type="checkbox"/> Economia realizzata	€.	59,72

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso i sottoscritti **Geom. Roberto DIGRANDI e Geom. Salvatore BATTAGLIA** Direttori dei Lavori in oggetto: "Lavori manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine".

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato all'impresa si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la Direzione dei Lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi eseguiti a regola d'arte.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall'Impresa **Gaetano ALBANI** corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi;
 - Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
 - Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
 - Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso, l'**I.N.P.S.** di Ragusa con PC/matricola **n°6505282604**; all'**I.N.A.I.L.** di Ragusa con codice ditta **n°13226155**; e presso la **C.E.** di Ragusa con C.I **n°4102**;
 - che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
- | | |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Istituto Nazionale Previdenza Sociale | in data 06/09/2010 |
| <input type="checkbox"/> Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro | in data 18/10/2010 |
| <input type="checkbox"/> Cassa Edile della Provincia di Ragusa | in data 06/09/2010 |

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

□

CERTIFICA


- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 99.940,28** da cui detratti **n.05** acconti corrisposti pertanto nessun'altra somma si deve all'Impresa **Gaetano ALBANI** con sede in Ragusa Via Grancavalli N°10, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 27 SET. 2010.

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Roberto DIGRANDI)  (Geom. Salvatore BATTAGLIA) 

L'IMPRESA
(Sig. Gaetano ALBANI)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore Battaglia) 