

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Serv. VIII

Rep. Albo
28.09.2011

L'Espresso
L'Espresso



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|--|
| N. D'ORDINE generale <u>1700</u> Data <u>27.09.2011</u> | OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di pronto intervento e manutenzione reti idriche del Centro Storico di Ragusa. Impresa MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. - 97100 Ragusa (RG) |
| N.73 SETTORE Data <u>08/09/2011</u> | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

2011 Rendic.
Bil. 2010 CAP. 2504 "Art. 18 L.R. 61/81
Imp. 1338/2010 - Liquid. 747/2010

Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01

SOMMA GIA' IMPEGNATA CON DETERMINAZ.
PIRIG. N° 2732/2000 NON COMPORTA IMPEGNO SPESA

IL RAGIONIERE CAPO

Mine

L'anno duemilaundici, il giorno otto (08) del mese di Settembre su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore VIII, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°2732 del 20/12/2010 è stato approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di pronto intervento e manutenzione reti idriche del Centro Storico di Ragusa"** per un importo di €. 45.000,00 di cui per lavori €. 36.500,00 compresi €. 912,50 per oneri di sicurezza e €. 8.500,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C., con sede a 97100 Ragusa (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°620/2010 per l'importo di €. 24.602,03 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 33,433%.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. la somma di €. 199,03 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 36.499,03 e l'acconto corrisposto (n.1 SAL) che ammontano in €. 36.300,00, oltre €. 39,81 per IVA al 20%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 05/08/2011;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 08/09/2011;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°15502361 del 26/07/2011, rilasciato in data 22/08/2011 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA


1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. la somma di €. 199,03 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 36.499,03) e l'acconto corrisposto (€. 36.300,00), oltre €. 39,81 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 2732/2010;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 238,84 di cui €. 39,81 per IVA al 20% dal Cap.2504 Bilancio 2010 Impegno 1338/10 Liquidazione 747/10 Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°6809500323532 rilasciata in data 11/03/2011 della Società MILANO Assicurazioni, agenzia di Ragusa (RG) a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°2732/2010 si è concluso con un economia di €. 471,16.

Allegati parte integrante

- ☒ Stato finale dei lavori;
- ☒ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori
- ☒ Verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- ☒ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ☒ Certificato Regolare Esecuzione;
- ☒ Verbale di Visita e Controllo;
- ☒ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Il Dirigente del Settore VIII°

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determinazione Dirigenziale n°2732/2010.

Ragusa.....20/09/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....03 OTT 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....03 OTT 2011.....

al.....1.11.2011.....

Ragusa.....1.11.2011.

IL MESSO COMUNALE

n. 2 fascicolo
1700 27.09.2011



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414 -

E-mail

Prot. _____
Risposta a nota n. _____
del _____

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e manutenzione reti idriche del Centro Storico di Ragusa.
Importo complessivo €. 45.000,00 IVA esclusa.
CIG. 09275389491 - codice CUP = F28D10000020002

IMPRESA: *MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. Viale dei Platani n°33/A 97100 Ragusa (RG).*

CONTRATTO: in corso di stipula..

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/ 1999 n. 554

L'anno duemilaundici (2011) il giorno ventiquattro (24) del mese di Marzo in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, e nelle medesime qualità di Responsabile del Procedimento **Geom.**

Domenico BUONISI;

Visto il progetto su indicato approvato con Determina Dirigenziale n. **2732** del **20 Dicembre 2010** redatto dall'Ufficio in titolo, dai **Geom. Domenico BUONISI, Salvatore CHESSARI;**

Vista la Determina Dirigenziale n° 620 del 05/04/2011 del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto all'Impresa **MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. Viale dei Platani n°33/A 97100 Ragusa (RG)** per l'importo di €. **36.500,00** al netto del ribasso d'asta del **33,433%** effettuato sui prezzi unitari dell'elenco prezzi vigente;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **PRESTI Giuseppe**, in qualità di Lega Rappresentante dell'Impresa appaltatrice **MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C.;**

2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Responsabile del Procedimento;

3. **Geom. Salvatore CHESSARI** in qualità di Direttore dei Lavori;

si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

Servizio di Manutenzione e Distribuzione idrica Comunale

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. PRESTI Giuseppe**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. **6** del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **23 Marzo 2012** e in ogni caso fino all'esaurimento delle somme.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C.


[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Salvatore CHESSARI

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Domenico BUONISI)

[Handwritten signature]



h. 6 f. c. c. e
N. 1700
27.09.2011

POLIZZA N. **6809500321342**
RILASCIATA DA AGENZIA **6809 - RAGUSA**

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 30, comma 3
della legge n. 109/94 e
successive modificazioni di
cui all'art. 129 comma 1 del
Dlgs 12 Aprile 2006 n. 163
Modello 10936 - Edizione. 12.2010

Autorizzazione codice cliente

SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Dati del Contraente | Contraente (Esecutore dei lavori) MEDITERRANEA EDILE DI PRESTI GIUSEPPE & C. SNC | | |
| | Codice fiscale 01114790882 | Partita I.V.A. 01114790882 | |
| | Sede CHIARAMONTE GULFI | | |
| | C.A.P. 97012 | Via / Piazza n. civico V. MAZZARA 15 | Prov. RG |
| Durata della copertura | Data inizio lavori (gg/mm/aaaa) 08 03 2011 | Data fine lavori (gg/mm/aaaa) 06 03 2012 | Durata lavori (gg) 365 |
| | Data inizio copertura assicurativa manutenzione (gg/mm/aaaa) 06 03 2012 | Data fine copertura assicurativa manutenzione (gg/mm/aaaa) 06 03 2013 | |
| | Data inizio copertura assicurativa (gg/mm/aaaa) 08 03 2011 | Data fine copertura assicurativa (gg/mm/aaaa) 06 03 2013 | |
| | Durata anni 1 | giorni 364 | |
| Subappaltatore/i | Denominazione Codice Fiscale/Partita I.V.A. | | |
| Stazione appaltante | Denominazione Comune di Ragusa | | |
| | Sede centro storico RAGUSA | | |
| Descrizione e dati relativi ai lavori | Descrizione lavori lavori di pronto intervento e manutenzione reti idriche | | |
| | Luogo di esecuzione RAGUSA | | |
| | Contratto appalto n. | Costo complessivo previsto opera alla stipula 45.000,00 | Data stipula |

• SEZIONE A

| Sezione A | Somme assicurate alla stipula | % Scoperto | Scoperto minimo | Scoperto massimo | Franchigia |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------|------------|
| Partita 1 | 45.000,00 | 10,000 | 1.500,00 | | |
| Partita 2 | | | | | |
| Partita 3 | | | | | |

• SEZIONE B

| Sezione B | Massimale/sinistro alla stipula | % Scoperto | Scoperto minimo | Scoperto massimo | Franchigia |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------|------------------|------------|
| | 500.000,00 | 10,000 | 3.500,00 | | |


Allegati Sono operanti gli allegati

| | | | | |
|--------|------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Premio | Premio netto 247,42 | Accessori | Imposte 52,58 | Totale* 300,00 |
|--------|------------------------|-----------|------------------|-------------------|

Emessa in **RAGUSA** in n. 4 copie ad un solo effetto il **08/03/2011**

Dichiaro di aver giorno mese anno l'importo totale del premio di perfezionamento*
Ricevuto oggi: 16 3 2011

IL CONTRAENTE



Milano Assicurazioni S.p.A.

L'AGENTE

FABIO TUMINO

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara infine di non avere ricevuto altri documenti ad integrazione del Contratto e che lo stesso non contiene cancellature e/o rettifiche.

Preso atto dell'informativa ricevuta il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

acconsente

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

..... acconsente (*)

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsente").


Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data 16/3/2011

IL CONTRAENTE



Milano Assicurazioni S.p.A.



Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza:

- il Fascicolo Informativo (contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, e le Condizioni di Assicurazione) di cui al Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della Polizza, il *Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto* di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

POLIZZA N.

6809500323532

RILASCIATA DA AGENZIA

6809 - RAGUSA

POLIZZA FIDEIUSSORIA Autorizzazione

codice cliente

ai sensi dell'art. 30, comma
2 della legge n. 109/94

Mod. 11143 - Edizione 06.2005

Gli importi indicati in Scheda di Polizza e negli Allegati sono espressi in Euro

SCHEMA TIPO 1.2

SCHEMA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Contraente (Obbligato principale) **MEDITERRANEA EDILE DI PRESTI GIUSEPPE & C. SNC**

Codice fiscale 01114790882

Partita I.V.A. 01114790882

Sede C.A.P. Via / Piazza n. civico
CHIARAMONTE GULFI 97012 V. MAZZARA 15

Prov.
RG

| | |
|--|---|
| Stazione appaltante (Beneficiario) | Denominazione COMUNE DI RAGUSA |
| | Sede RAGUSA 97100 CORSO ITALIA N.72 |
| | Prov. RG |

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione opera | COTTIMO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE RETI IDRICHE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA |
|----------------------|---|

| | |
|------------------------|---------------|
| Luogo di esecuzione | RAGUSA |
|------------------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|---|
| Costo complessivo previsto opera | 45.000,00 | Ribasso % d'asta aggiudicato: 33,443 |
|--|------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Somma garantita | 46,43 % costo opera 20.894,85 |
| | (VENTIMILAOTTOCENTONOVANTAQUATTRO/85) |

Data inizio garanzia fideiussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2

Data cessazione garanzia fideiussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio dovuto dal contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia per il periodo dal 09 03 2011 al 09 03 2012 è di € 209,00

Premio per eventuali proroghe € 208,95

IL CONTRAENTE

Emessa in RAGUSA in n. 4 copie ad un solo effetto il 11/03/2011

IL GARANTE

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
FABIO QUINONE
Via G. Di Vittorio, 45 - 97100 RAGUSA
Tel. 0932 641111 - Fax 0932 684815
www.milanoass.it

Allegato APM

Allegato integrativo POLIZZA FIDEIUSSORIA
ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge n. 109/94

Allegato alla Polizza n.
6809500323532

Agenzia Generale di
6809 - RAGUSA

Contraente

MEDITERRANEA EDILE DI PRESTI GIUSEPPE & C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Dlgs 12.4.2006, n. 163 e ad integrazione delle condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA -, la sottoscritta Società Garante dichiara di prestare la presente garanzia con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del Codice Civile ed in particolare a quella di cui al comma 2.

Fermo il resto.

IL CONTRAENTE



Milano Assicurazioni S.p.A.

L'AGENTE

RADIO TELEVISIONE

Parte integrante e sostanziale
del documento unico di regolarità contributiva
N. 1700 27-09-2011

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CASSA EDILE

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

31/05/2011

Rilasciato a datore di lavoro

| | | | |
|---|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n° | 15502361 | del | 26/07/2011 |
| Riferimento | 980870 | del | 21/02/2011 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) | 20110102313241 | | |

Raccomandata A/R
Spett.le MEDITERRANEA EDILE DI PRESTI GIUSEPPE C. SNC
VIALE DEI PLATANI 33/A
97100 RAGUSA (RG)

| | | | | | |
|------------------------------|--|--------|---------------|------------|--|
| Impresa | MEDITERRANEA EDILE DI PRESTI GIUSEPPE C. SNC | | | | |
| Sede legale | VIALE DEI PLATANI 33/A 97100 RAGUSA (RG) | | | | |
| Sede operativa/Ind. attività | VIALE DEI PLATANI 33/A 97100 RAGUSA (RG) | | | | |
| Codice Fiscale | 01114790882 | e-mail | strpla@tin.it | e-mail PEC | |
| C.C.N.L. applicato | Edilizia | | | | |
| Stazione Appaltante | 00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE X VIA M. SPADOLA 56 97100 RAGUSA (RG) | | | | |
| Oggetto dell'appalto | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE RETI IDRICHE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA | | | | |

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13009250 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01/08/2011 | |
| Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO | |

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6505221698 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/08/2011 | |
| Il responsabile del procedimento CAPPELLO FRANCESCO | |

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 3955 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/05/2011 | |
| Cantiere: VIA VARIE SN, 97100 RAGUSA (RG) | |
| Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI | |

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 22/08/2011

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE


Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GIURATO GUGLIELMO




Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1 di 1



1155230/11

CNCE



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di pronto intervento e manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Legge 61/81 art. 18 in Cap. 2504 Bilancio 2010 residui Impegno 1338/2010, Liquidazione 747/2010.

Importo complessivo del progetto pari a €. 45.000,00 di cui: €. 36.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 912,50 per oneri per la sicurezza ed €. 8.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F28D10000020002; --- CIG= 09275389491.

IMPRESA: MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. – Viale dei Platani n°33/a - 97100 Ragusa (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilaundici (2011) il giorno venticinque (25) del mese di Agosto in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 05/08/2011 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 36.499,03 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. PRESTI Giuseppe*, legale rappresentante dell'Impresa MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C.;

2. *Geom. Salvatore CHESSARI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;

si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA


(MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C.)

I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Legge 61/81 art. 18 in Cap. 2504 Bilancio 2010 Impegno 1338/2010, Liquidazione 747/2010.

Importo complessivo del progetto pari a €. 45.000,00 di cui: €. 36.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 912,50 per oneri per la sicurezza ed €. 8.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F28D10000020002; --- CIG= 09275389491.

IMPRESA: MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. – Viale dei Platani n°33/a - 97100 Ragusa (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dai Geomm. Domenico BUONISI, e Salvatore CHESSARI approvato con Determinazione Dirigenziale in data **20 Dicembre 2010** con numero di prot. generale **n°2732** per l'importo complessivo di **€. 45.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza): Sommano €. 36.500,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto €. 730,00;

2) per Lavori Imprevisti €. 470,00;

3) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 % €. 7.300,00;

Sommano €. 8.500,00;

Totale €. 45.000,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa nelle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **22/02/2011** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C.** con sede in 97100 Ragusa (RG) Viale dei Platani n°33/a. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore X prot. gen. N°620 del 05/04/2011.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **22/06/2011** con il **n°30064/X** di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore X; registrato a Ragusa il **29/06/2011** al **n°2060** Serie **3**.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **33,433 %** e perciò in **€. 24.602,03** (diconsi Euro Ventiquattromilaseicentodue/03) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 20% esclusa.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore X° giusta Determinazione Sindacale d'incarico n°231 del 15/11/2010.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **24 Marzo 2011** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna dei lavori.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **05 Maggio 2011** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **42.**

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°13009250** e presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505221698**; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°3955**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

| | | |
|--|-----------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Contratto principale: | €. | 24.602,03 |
| <input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante: | €. | 11.897,00 |
| Sommano | €. | 36.499,03 |

Certificati di Pagamento:

| | | |
|----------------------------|----|-----------|
| 1) In data 14 Giugno 2011 | €. | 36.300,00 |
| Sommano gli acconti pagati | €. | 36.300,00 |

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **05/08/2011**, firmato dall'impresa **CMEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C.** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. **36.499,03** (*diconsi Euro Trentaseimilaquattrocentonovantanove/03*)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Deduconsi gli acconti già corrisposti: | €. | 36.300,00 |
| Credito a saldo: | €. | 199,03 |

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

| | | |
|---|-----------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario | €. | 45.000,00 |
| <input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 20% | €. | 43.798,84 |
| <input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche (DA LIQUIDARE) | €. | 730,00 |
| Economia prevista da realizzare | €. | 471,16 |

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** condirettore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 25/08/2011, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 36.499,03** da cui detratto **n.1** acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 36.300,00** resta un credito residuo di **€. 199,03** (diconsi Euro Centonovantanove/03) oltre I.V.A. al 20 % di **€. 39,81** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C.** con sede in 97100 Ragusa (RG) Viale dei Platani n°33/a; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 08 Settembre 2011

L'IMPRESA

(*MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C.*)


LA DIREZIONE LAVORI

(*Geom. Salvatore CHESSARI*)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(*Geom. Domenico BUONISI*)



**Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa**

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e manutenzione reti idriche del Centro Storico di Ragusa.CUP=F28D10000020002 - CIG=09275389491
Determinazione Dirigenziale Approvazione progetto n.2732 del 20/12/2010

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Domenico BUONISI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore X "Ambiente - Energia - Protezione Civile"

IMPRESA: MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. - Viale dei Platani n°33/a - 97100 Ragusa

ANTICIPAZIONE: euro 0.00

CONTRATTO: in data 22/06/2011
repertorio n. 30064
registrato a Ragusa
in data 29/06/2011

RIBASSO D'ASTA: -33.433

IMPORTO PROGETTO: euro 36 500.00

IMPORTO CONTRATTO: euro 24 602.03

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di agosto in Ragusa il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI, in qualità di Direttore dei Lavori:

Visto:

- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. - Viale dei Platani n°33/a - 97100 Ragusa;
- il Giornale dei Lavori;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 05/05/2011 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, li 25/08/2011

L'Appaltatore
MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. - Viale
dei Platani n.33/A - 97100 Ragusa

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Domenico BUONISI



Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore CHESSARI



Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

n. 6 fascicolo
1700 27.09.2011

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e manutenzione reti idriche del Centro Storico di Ragusa.

CUP=F28D10000020002 - CIG=09275389491

Determinazione Dirigenziale Approvazione progetto n.2732 del 20/12/2010

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore X "Ambiente - Energia - Protezione Civile"

IMPRESA: MEDITERRANEA Edile di PRESTI G. & C. - Viale dei Platani n°33/a - 97100 Ragusa

Contratto in data 22/06/2011 rep. n. 30064 registrato a Ragusa in data 29/06/2011 al n. 2060/3 di euro 24 602.03

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| Data Offerta: | 22/02/2011 | IMPORTO DEL PROGETTO: | 36 500.00 |
| Data Consegna: | 24/03/2011 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 24/03/2011 | Importo per la Sicurezza: | 912.50 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 23/03/2012 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | ___/___/___ | Anticipazione: | 0.00 |
| Data FINE LAVORI: | 05/05/2011 | Giorni impiegati in PIU': | --- |
| | | Giorni impiegati in MENO: | 323 |

Settore X - Ambiente - Energia - Protezione Civile -
Servizio I° - Manutenzione e Distribuzione rete idica comunale -

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|-----------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | |
| 1 01.02.05.02 | Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro | | | |
| | SOMMANO | 330,00 | 0,530 | 174,90 |
| 2 02.02.01.01 | Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 ... 'arte: — spessore di 8 cm per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani | | | |
| | SOMMANO al m² | 4,50 | 23,100 | 103,95 |
| 3 02.02.02.02 | Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm | | | |
| | SOMMANO al m² | 1,89 | 22,900 | 43,28 |
| 4 03.01.01.02 | Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 | | | |
| | SOMMANO al m³ | 10,75 | 102,200 | 1'098,65 |
| 5 06.01.02.01 | Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km; per strade in ambito extraurbano. | | | |
| | SOMMANO al m³ | 8,00 | 20,500 | 164,00 |
| 6 06.02.02.06 | Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. — Per la provincia di Ragusa: spessore 3 cm | | | |
| | SOMMANO al m² | 9,50 | 25,300 | 240,35 |
| 7 06.02.09.01 | Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con s ... opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte: per elementi di formato 30x20 cm | | | |
| | SOMMANO al m | 5,50 | 70,300 | 386,65 |
| 8 06.04.01.01 | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe B 125 (carico di rottura 125 kN) . | | | |
| | SOMMANO al kg | 6,70 | 2,350 | 15,75 |
| 9 13.01.03 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, d ... a il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte | | | |
| | SOMMANO al kg | 376,70 | 9,790 | 3'687,89 |
| 10 13.02.05.06 | Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... a fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 150 mm | | | |
| | SOMMANO cad. | 2,00 | 510,900 | 1'021,80 |
| 11 13.02.05.08 | Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... a fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 250 mm | | | |
| | SOMMANO cad. | 4,00 | 1'285,000 | 5'140,00 |
| 12 13.07.04.01 | Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 160 mm da 45° a 90° | | | |
| | A RIPIORTARE | | | 12'077,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|----------|---------------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 12'077,22 |
| | SOMMANO cad. | 20,00 | 15,900 | 318,00 |
| 13 13.07.09.05 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: del D esterno 90 mm | | | |
| | SOMMANO al m | 5,50 | 9,670 | 53,19 |
| 14 13.07.09.09 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: del D esterno 160 mm | | | |
| | SOMMANO al m | 70,00 | 17,100 | 1'197,00 |
| 15 AP.10 | Operaio Specializzato | | | |
| | SOMMANO ora | 316,00 | 29,557 | 9'340,01 |
| 16 AP.11 | Operaio Qualificato | | | |
| | SOMMANO ora | 280,00 | 27,576 | 7'721,28 |
| 17 AP.12 | Operaio Comune | | | |
| | SOMMANO ora | 342,00 | 24,929 | 8'525,72 |
| 18 B1 | Escavatore | | | |
| | SOMMANO ora | 33,50 | 86,470 | 2'896,75 |
| 19 B3 | Motosaldatrice | | | |
| | SOMMANO ora | 180,00 | 30,090 | 5'416,20 |
| 20 B4 | Martello Demolitore | | | |
| | SOMMANO ora | 93,00 | 36,200 | 3'366,60 |
| 21 Bitume | Fornitura di Conglomerato Bituminoso Binder per ricoprimento buche derivate da riparazioni relativi alla manutenzione della rete idrica comunale. | | | |
| | SOMMANO kg. | 2'180,00 | 0,053 | 115,54 |
| 22 NP.01 | Cemento | | | |
| | SOMMANO q.li | 5,00 | 13,500 | 67,50 |
| 23 PS 001 | Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 20 x 20 | | | |
| | SOMMANO cadauno | 20,00 | 3,790 | 75,80 |
| 24 PS 007 | Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f. | | | |
| | SOMMANO cadauno | 36,00 | 2,070 | 74,52 |
| 25 PS 008 | Fornitura raccordo tipo tof da 25 x 3/4 m. o f. | | | |
| | SOMMANO cadauno | 4,00 | 3,210 | 12,84 |
| 26 PS 009 | Fornitura raccordo tipo tof da 32 x 1" f. | | | |
| | SOMMANO cadauno | 2,00 | 4,350 | 8,70 |
| 27 PS018 | Fornitura saracinesca a sfera da 1/2 | | | |
| | SOMMANO cadauno | 16,00 | 4,330 | 69,28 |
| 28 PS019 | Fornitura saracinesca a sfera da 3/4 | | | |
| | SOMMANO cadauno | 2,00 | 6,240 | 12,48 |
| 29 PS020 | Fornitura saracinesca a sfera da 1" | | | |
| | SOMMANO cadauno | 2,00 | 8,890 | 17,78 |
| 30 PS031 | Fornitura collare di tenuta F 108-118 | | | |
| | SOMMANO cadauno | 3,00 | 63,000 | 189,00 |
| 31 PS042 | Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 20 mm | | | |
| | SOMMANO ml | 13,00 | 0,440 | 5,72 |
| 32 PS048 | Fornitura raccordo tipo tof a gomito da 20 x 1/2 | | | |
| | SOMMANO cadauno | 2,00 | 2,980 | 5,96 |
| 33 PS049 | Fornitura raccordo tipo tof a gomito da 25 x 1/2 | | | |
| | SOMMANO cadauno | 2,00 | 4,620 | 9,24 |
| | A R I P O R T A R E | | | 51'576,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|----------|----------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | 51'576,33 |
| 34 PS055 | Fornitura raccordo tipo tof a T da 3/4 x 25 x 3/4 SOMMANO cadauno | 2,00 | 10,300 | 20,60 |
| 35 PS061 | Fornitura collare rapido di tenuta permanente da 26-30 SOMMANO cadauno | 1,00 | 4,750 | 4,75 |
| 36 PS066 | Fornitura manicotto ff zincati da 1/2 SOMMANO cadauno | 2,00 | 0,580 | 1,16 |
| 37 PS079 | Fornitura tappo m. zincato da 3/4 SOMMANO cadauno | 2,00 | 0,560 | 1,12 |
| 38 PS090 | Fornitura gomito zincato da 1/2 SOMMANO cadauno | 1,00 | 0,510 | 0,51 |
| 39 PS097 | Fornitura riduzione zincata da 1"x1/2 SOMMANO cadauno | 6,00 | 0,780 | 4,68 |
| 40 PS098 | Fornitura riduzione zincata da 1"x3/4 SOMMANO cadauno | 2,00 | 0,720 | 1,44 |
| 41 PS108 | Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 25 SOMMANO cadauno | 128,00 | 5,000 | 640,00 |
| 42 Quadro_Elett rico | Ricablaggio Quadro Elettrico comprensivo della Fornitura dei materiali necessari SOMMANO caduno | 1,00 | 300,000 | 300,00 |
| 43 VALVOLA_F ARF | Fornitura Valvola a farfalla DN 100 comprensiva di impianto di automazione SOMMANO cadauno | 2,00 | 800,000 | 1'600,00 |
| Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | 54'150,59 |
| RIBASSO del 33,433% da considerare su euro | | | | 54'150,59 |
| TOTALE euro | | | | 54'150,59 |
| A RIPORE | | | | |

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore X "Ambiente - Energia - Protezione Civile"
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore X "Ambiente - Energia - Protezione Civile" [contabilita.dcf] (E:\ARCHIVIO\documenti\Lavori in corso\Lavori di STATO FINALE DEI LAVORI)