



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII
Ref. Albo
il 17.011.2011
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scarpulla)
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>14.10.2011</u> N. <u>1852</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL TEATRO TENDA DI VIA MARIO SPADOLA - ANNO 2009
N. 255 Settore VII Data 16/09/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1658.2

IMP. 16/09/08 L. 756/11

FUNZ. 05

SERV. 02

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno SEDICI del mese di _SETTEMBRE nell'ufficio del Settore VII il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3140 del 31/12/2009 è stato approvato il progetto di **"Manutenzione ordinaria e pronto intervento del teatro tenda di Via Mario Spadola – Ragusa – Anno 2009"** dell'importo di € 15.000,00 di cui € 11.400,00 per lavori e € 3.600,00 a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 10/05/2010 è stato stipulato il contratto di appalto n° 14/IX/2010 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE con sede in Rosolini (SR) – Via B. La Ciura, 2**, con il ribasso del 21,56 % per l'importo netto di € 8.991,31;3
- durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE** la somma di € 65,37, quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 11.735,37 e gli acconti corrisposti di € 11.670,00, oltre € 13,07 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.00A0207194 rilasciata in data 08/03/2010 dalla Assicurazione "Groupama", Agenzia 863 di Rosolini per importo di € 1.978,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 65,37 più € 13,07 per IVA alla impresa **MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE con sede in Rosolini (SR) – Via B. La Ciura, 2**;
- ridurre l'impegno di spesa pari a € 624,44, quale differenza tra l'impegno di spesa di € 15.000,00 e la somma effettivamente spesa pari a € 14.375,56;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE con sede in Rosolini (SR) - Via B. La Clura, 2** la somma di € 65,37 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 11.735,37 e gli acconti corrisposti di € 11.670,00, oltre € 13,07 per IVA;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 00A0207194 rilasciata in data 08/03/2010 dalla Assicurazione "Groupama", Agenzia 863 di Rosolini per importo di € 1.978,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € € 65,37 più € 13,07 per IVA all'impresa **MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE con sede in Rosolini (SR)**;
Sp 16th/08 Lsq 756/11
- 4) Di ridurre l'impegno di spesa assunto con D.D. n. 3140/2009 di € 624,44;

Ragusa li

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, Fattura.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

Visto
Il Dirigente del Settore VII
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
(ing. Michele Scarpulla)



Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 4.10.2011

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 21 OTT 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 OTT. 2011 al 12 8 OTT. 2011

Ragusa 31 OTT. 2011

IL MESSO COMUNALE

Milceri Bausoto Giuseppe

Via B. La Ciura 2
96019 ROSOLINI SR
P.I. 01476320898
C.F. MLCGPP73A10H574N



FATTURA

NOME **Comune di Ragusa**

INDIRIZZO **Corso Italia 72**

C.A.P. **970100** CITTA' **RAGUSA**

P.I. **00180270866**

DATA **15/09/2011**

F.T.N **14**

COD	DESCRIZIONE	C.IV A	IMPORTO
	<p>❖ LAVORI DI MANUTENZIONE Ordinaria E Pronto Intervento Del Teatro Tenda Di Via Mario Spadola RAGUSA ANNO 2009</p> <p>INFO BONIFICO</p> <p>UNICREDIT SPA AGENZIA DI ROSOLINI PIAZZA GARIBALDI</p>	20 %	<p>€ 65'37</p> 
NOTE:		IMPONIBILE	€ 65'37
IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA EX ART6 DPR 633/72		IVA 20 %	€ 13'07
		TOTALE FATTURA	€ 78'44

u.3 faccile
1852 del 14-10-2011

**COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII**

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche

LAVORI: di *Manutenzione ordinaria e pronto intervento del teatro tenda di Via Mario Spadola – Ragusa*
Anno 2009.

IMPRESA: MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE, con sede in Rosolini (SR) – Via B. La Ciura,2

CONTRATTO: di cottimo in data 10/05/2010 Raccolta n.14-IX-2010

**RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
(art.28 della Legge 11 febbraio 1994, n.109)

Il progetto venne redatto in data 14/12/2009 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 3140 del 31/12/2009.
L'importo complessivo è di € 15.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	11.400,00
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per IVA sui lavori 20% euro	2.280,00
b) per spese tecniche ed assicurazioni euro	243,96
c) per imprevisti euro	<u>1.076,04</u>
sommano euro	15.000,00

importo totale progetto euro 15.000,00

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 10/05/10 n. 14/IX/2010 di raccolta.
Dall'atto risulta che l'impresa MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE con sede in Rosolini (SR) – Via B. La Ciura 2
assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 11.400,00 con il ribasso del 21,56% e quindi
per un importo netto di € 8.991,31.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha
prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.00A0207194 rilasciata in
data 08/03/2010 dalla Assicurazione "Groupama", Agenzia 863 di Rosolini per un importo di € 1.978,00
(millenovecentosettantotto/00).

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 15.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 24/05/2010 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 10 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 24/05/2010 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 23/03/2011.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15/03/2011, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 14/09/2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 11.735,37 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 07/09/2010 di euro 6.780,00
- 2) 2° certificato emesso in data 07/02/2011 di euro 4.890,00

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 11.735,37
- acconto corrisposto euro 11.670,00

totale credito all'impresa euro 65,37

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a € 15.000,00

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a € 11.735,37

L'iva al 20% sui lavori è pari a € 2.347,07

Spese tecniche € 293,12

Sommano € 14.375,56

Si ha quindi una economia di spesa di

€ - 14.375,56
€ 624,44

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3735921 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione di scavo per posa in opera di cavo corrugato;

Realizzazione muretti in c.a.;

Pitturazione interna;

Realizzazione di porte in ferro;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore VII del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore VII del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 11.735,37 da cui detratto l'acconto per complessive euro 11.670,00 rimane un credito netto di euro 65,37 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE**.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 15 settembre 2011

L'impresa

(MILITARE) RAUSOTO GIUSEPPE
(MILITARE) RAUSOTO GIUSEPPE
(MILITARE) RAUSOTO GIUSEPPE

via B. La Citta, 1-98014
ROSOLI (SR)

C.F.: MLCGPP73A10H574N

Il direttore dei lavori
(Geom. Vincenzo Baglieri)

Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Michele Scarpulla)