

**COMUNE DI RAGUSA****SETTORE VIII***Ambiente, Energia e Protezione Civile***DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> <b>generale</b> 1872 <b>Data</b> 17-10-2011	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa. Impresa GURRIERI Salvatore – 97100 - RAGUSA
<b>N.112 SETTORE</b> <b>Data</b> 05-10-2011	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI  
FONDI**

Bil. 2011 CAP. 1771.0 Imp. 336/11 Lg. 778/11  
Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03 Tit. 01

**IL RAGIONIERE CAPO**

L'anno duemilaundici, il giorno cinque (05) del  
mese di Ottobre su proposta del Geom. Salvatore  
CHESSARI nell'ufficio del settore VIII, il  
Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo  
LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso** che con Determinazione Dirigenziale n°3116 del 31/12/2010 è stata approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa"** per un importo di €. 50.000,00 di cui per lavori €. 40.500,00 compresi €. 1.012,50 per oneri di sicurezza e €. 9.500,00 a disposizione dell'Amministrazione.

**Visto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa GURRIERI Salvatore con sede a 97100 Ragusa giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°1001/2011 per l'importo di €. 32.514,84 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 20,222%, oltre alla perizia di assestamento per la necessità di realizzare lavori straordinari ed imprevedibili per un importo di €. 7.979,05.

**Costatato** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa GURRIERI Salvatore la somma di €. 293,89 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 40.493,89 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 40.200,00, oltre €. 61,72 per IVA al 21%;

**Visto** in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 08/09/2011;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 09/09/2011;

**Preso atto** che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°15968885 del 12/09/2011, rilasciato in data 27/09/2011 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

**Ritenuta** l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

**Visto** l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

**Ritenuto** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**Visto** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **DETERMINA**

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa GURRIERI Salvatore – Via Carrubba n°37 – 97100 Ragusa; la somma di €. 293,89 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 40.493,89) e gli acconti corrisposti (€. 40.200,00), oltre €. 58,78 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 3116/2010;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 355,61 di cui €. 61,72 per IVA al 21% dal Cap.1771.0 Bilancio 2011 Impegno 336/11 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03 Tit. 01.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°2011/50/2167982 rilasciata in data 10/05/2011 della Società Assicurazioni REALE MUTUA, agenzia di Ragusa (RG) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°3116/2010 si è concluso con un economia di €. 114,40.

**Allegati parte integrante**

- ☒ Stato finale dei lavori;
- ☒ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;
- ☒ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ☒ Certificato Regolare Esecuzione;
- ☒ Verbale di Visita e Controllo;
- ☒ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII°**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)




---

**Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria**

Visto  
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:  
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco  
Ragusa, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII°**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°3116/2010.  
Ragusa.....

10/10/2011

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.  
Ragusa.....2.4.OTT.2011

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO NOTIFICATORE  
Linzitto Giorgio



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....4. OTT. 2011.....  
al.....3.1. OTT. 2011.....  
Ragusa.....2 NOV. 2011.....


**IL MESSO COMUNALE**

---



## Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

pag. 1



# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.  
CUP= F28D10000100004 - CIG = 1755229CC7  
Determinazione Dirigenziale d'aggiudicazione n°1001 del 25/05/2011

**COMMITTENTE:** SETTORE VIII° - Ambiente, Energia e Protezione Civile.

**IMPRESA:** GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa -

Contratto in data 22/06/2011 rep. n. 30066 registrato a Ragusa in data 28/06/2011 al n. 2035/3 di euro 32 514.84

Data Offerta:	19/04/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	40 500.00
Data Consegna:	28/04/2011	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	28/04/2011	Importo per la Sicurezza:	1 012.50
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/04/2012	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	/ /	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	05/09/2011	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	235

Settore VIII° - Ambiente - Energia - Protezione Civile  
Servizio I° Manutenzione rete idrica comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro SOMMANO	540,00	0,53	286,20
2 02.01.10.01	Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore ... a perfetta regola d'arte: per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani SOMMANO al m³	0,10	404,20	40,42
3 03.01.01.01	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... e aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 5 N/mm² SOMMANO al m³	19,00	97,60	1'854,40
4 03.02.01.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione); per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate SOMMANO al kg	25,00	1,49	37,25
5 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO	609,00	1,73	1'053,57
6 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. — Per la provincia di Ragusa: spessore 3 cm SOMMANO al m²	20,00	25,30	506,00
7 06.04.01.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe B 125 (carico di rottura 125 kN) . SOMMANO al kg	391,00	2,35	918,85
8 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere SOMMANO al kg	40,00	3,27	130,80
9 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... a stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte SOMMANO al kg	40,00	2,30	92,00
10 13.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, d ... a il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte SOMMANO al kg	10,00	9,79	97,90
11 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ... i, compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte SOMMANO al kg	59,00	9,92	585,28
12 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 65 mm SOMMANO cad.	4,00	248,10	992,40
	A R I P O R T A R E			6'595,07


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			6'595,07
13 13.02.05.03	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 80 mm SOMMANO cad.	3,00	287,40	862,20
14 13.03.05.06	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 63 mm SOMMANO al m	200,00	9,13	1'826,00
15 13.07.09.07	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... scluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: del D esterno 125 mm SOMMANO al m	2,00	14,20	28,40
16 13.07.16.03	Fornitura e posa in opera di curve per tubazioni realizzate con un'apposita lega polimerica PVC-A, costruita utilizzando una miscela di PVC e CPE, esente da cariche plastificanti, ... scluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: del D esterno 160 mm SOMMANO cad.	2,00	61,70	123,40
17 AP.11	Operaio Qualificato SOMMANO ora	365,50	27,58	10'080,49
18 AP.12	Operaio Comune SOMMANO ora	468,50	24,93	11'679,71
19 B1	Escavatore SOMMANO ora	103,00	86,47	8'906,41
20 B4	Martello Demolitore SOMMANO ora	179,00	36,20	6'479,80
21 NP.01	Cemento SOMMANO q.li	7,50	13,50	101,25
22 PS 001	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 20 x 20 SOMMANO cadauno	67,00	3,79	253,93
23 PS 003	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 32 x 32 SOMMANO cadauno	17,00	6,75	114,75
24 PS 004	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 40 x 40 SOMMANO cadauno	8,00	12,85	102,80
25 PS 005	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone 50 x 50 SOMMANO cadauno	2,00	18,74	37,48
26 PS 006	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 63 x 63 SOMMANO cadauno	7,00	28,95	202,65
27 PS 007	Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f. SOMMANO cadauno	34,00	2,07	70,38
28 PS010	Fornitura raccordo tof da 32 x 1" m. SOMMANO cadauno	10,00	4,31	43,10
29 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2 SOMMANO cadauno	7,00	4,33	30,31
30 PS020	Fornitura saracinesca a sfera da 1" SOMMANO cadauno	15,00	8,89	133,35
31 PS022	Fornitura saracinesca a sfera da 1"1/2 SOMMANO cadauno	6,00	21,00	126,00
32 PS023	Fornitura saracinesca a sfera da 2" SOMMANO cadauno	2,00	32,07	64,14
	A RIPORTARE			47'861,62

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			47'861,62
33 PS026	Fornitura collare di tenuta F 60-68 SOMMANO cadauno	7,00	56,00	392,00
34 PS028	Fornitura collare di tenuta F 76-83 SOMMANO cadauno	3,00	57,00	171,00
35 PS029	Fornitura collare di tenuta F 88-98 SOMMANO cadauno	3,00	59,00	177,00
36 PS033	Fornitura collare di tenuta F 128-132 SOMMANO cadauno	1,00	67,00	67,00
37 PS038	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 80 SOMMANO cadauno	3,00	21,05	63,15
38 PS042	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 20 mm SOMMANO ml	31,00	0,44	13,64
39 PS043	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 32 mm SOMMANO ml	42,00	0,65	27,30
40 PS045	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 40 mm SOMMANO ml	10,00	1,56	15,60
41 PS050	Fornitura gomito tipo tof da 32 x 1/2 SOMMANO cadauno	7,00	6,47	45,29
42 PS086	Fornitura TI zincata da 1" SOMMANO cadauno	1,00	1,75	1,75
43 PS089	Fornitura TI zincata da 2" SOMMANO cadauno	3,00	6,71	20,13
44 PS099	Fornitura riduzione zincata da 1"1/2x1/2 SOMMANO cadauno	1,00	2,80	2,80
45 PS101	Fornitura riduzione zincata da 2"x1/2 SOMMANO cadauno	3,00	3,51	10,53
46 PS102	Fornitura riduzione zincata da 2"x3/4 SOMMANO cadauno	2,00	3,47	6,94
47 PS103	Fornitura riduzione zincata da 2"x1" SOMMANO cadauno	1,00	2,84	2,84
48 PS108	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 25 SOMMANO cadauno	264,00	5,00	1'320,00
49 RETE SEGNALE	Fornitura di rete segnaletica a maglie medie SOMMANO ml	80,00	3,00	240,00
Parziale LAVORI A MISURA euro				50'438,59
RIBASSO del 20,222% da considerare su euro				50'438,59
TOTALE euro				50'438,59
A RIPORTARE				



COMMITTENTE: SETTORE VIII° - Ambiente, Energia e Protezione Civile.  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: SETTORE VIII<sup>o</sup> - Ambiente, Energia e Protezione Civile. [contabilita.dcf] (E:\ARCHIVIO\documenti\Lavori in corso\Lavori di manutenzione c  
STATO FINALE DEI LAVORI



## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche.

**LAVORI:** di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Bilancio Comunale - Cap. 1771.0 Bilancio 2011 Impegno 336/2011. Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 40.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 1.012,50 per oneri per la sicurezza ed €. 9.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Salvatore CHESSARI.

**CUP= F28D10000100004; --- CIG= 1755229CC7.**

**IMPRESA:** GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa (RG)

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

#### **Progetto principale:**

Il progetto esecutivo redatto dai Geom. Domenico BUONISI, e Salvatore CHESSARI approvato con Determinazione Dirigenziale in data **21 Dicembre 2010** con numero di prot. generale **n°3116** per l'importo complessivo di **€. 50.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza): Sommano €. 40.500,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto | €. 810,00;   |
| 2) per Lavori Imprevisti                                | €. 590,00;   |
| 3) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %                 | €. 8.100,00; |

**Sommano €. 9.500,00;**

**Totale €. 50.000,00;**

#### **Perizie Suppletive:**

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa nelle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta.

#### **Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **19/04/2011** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **GURRIERI Salvatore** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Carrubba n°37. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore X prot. gen. N°1001 del 02/05/2011.

#### **Contratto d'appalto:**

Il contratto principale venne stipulato in data **22/06/2011** con il **n°30066/X** di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore VIII; registrato a Ragusa il **28/06/2011** al **n°2035** Serie **3**.

#### **Ribasso d'Asta:**

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **20,222 %** e perciò in **€. 32.514,84** (diconsi Euro Trentaduemilacinquecentoquattordici/84) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 20% esclusa.

#### **Atto di Sottomissione:**

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

#### **Direttore dei Lavori:**

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore X° giusta Determinazione Sindacale d'incarico n°296 del 31/12/2010.

**Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VIII°.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il **28 Aprile 2011** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna dei lavori.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **05 Settembre 2011** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. **130.**

**Tempo Utile:**

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

**Assicurazione degli operai.**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione n°1356978 e presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione n°6504807514; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione n°3092.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	32.514,84
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante:	€.	7.979,05
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>40.493,89</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) In data 16 Giugno 2011	€.	26.900,00
2) In data 18 Luglio 2011	€.	13.300,00
<b>Sommano gli acconti pagati</b>	<b>€.</b>	<b>40.200,00</b>

**Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:**

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **08/09/2011**, firmato dall'impresa **GURRIERI Salvatore** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. 40.493,89  
(diconsi Euro Quarantamilaquattrocentonovantatre/89)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	40.200,00
Credito a saldo:	<b>€.</b>	<b>293,89</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	50.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 20%	€.	48.592,67

□ Liquidazione fatt. n°30 del 28/07/2011 dell'imp. GURRIERI Salvatore per fornitura materiale idrico presso i magazzini Comunali	€.	480,00
□ Somme spese per competenze tecniche (ancora da liquidare)	€.	810,00
Economia prevista da realizzare	€.	<b>114,40</b>

#### **Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

#### **Avvisi a opponendum:**

Pubblicati senza esito di opposizioni.

#### **Cessione Crediti:**

#### **Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

#### **Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori hanno previsto:

- Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Domenico BUONISI** condirettore dei lavori in oggetto

### **CONSIDERATO**

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 09/09/2011, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

### **CERTIFICA**

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquidava l'importo in **Euro 40.493,89** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 40.200,00** resta un credito residuo di **€. 293,89** (diconsi Euro Duecentonovantatre/89) oltre I.V.A. al 21 % di **€. 61,72** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **GURRIERI Salvatore** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Carrubba n°37; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 03 Ottobre 2011

**L'IMPRESA**

(GURRIERI Salvatore)

**LA DIREZIONE LAVORI**

(Geom. Domenico BUONISI)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Salvatore CHESSARI)



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

## SETTORE X

**Ambiente, Energia e Protezione Civile**

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414 -  
E-mail [s.chessari@comune.gov.it](mailto:s.chessari@comune.gov.it)



Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1842 del 17-10-2011

Prot. \_\_\_\_\_  
Risposta a nota n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Ragusa, 28/04/2011

**LAVORI:** Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa  
Cod. CUP = **F28D10000100004** - CIG = **1755229CC7**  
Importo complessivo €. 50.000,00 IVA Compresa.

**IMPRESA:** **GURRIERI Salvatore** - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa.

**CONTRATTO:** in corso di stipula per l'importo netto di €. 40.500,00 IVA esclusa.

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248  
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554

L'anno duemilaundici (2011) il giorno ventotto ( 28 ) del mese di Aprile in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, **Geom. Domenico BUONISI** e nelle medesime qualità il sottoscritto Responsabile del Procedimento **Geom. Salvatore CRESSARI**;

Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3116 del 31 Dicembre 2010 redatto dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Salvatore CRESSARI**, dal **Geom. Domenico BUONISI**;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa **GURRIERI Salvatore**; con sede in Ragusa Via Carrubba n.37 per l'importo di €. 40.500,00 al netto del ribasso d'asta del 19,632%;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **GURRIERI Salvatore**, in qualità di titolare dell'omonima Impresa appaltatrice **GURRIERI Salvatore**;
2. **Geom. Salvatore CRESSARI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
3. **Geom. Domenico BUONISI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.

si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. GURRIERI Salvatore**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **27 Aprile 2011**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

**L'IMPRESA**  
**(GURRIERI Salvatore)**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**(Geom. Domenico BUONISI)**

IMPRESA EDILE  
**GURRIERI SALVATORE**  
Sede: D.F. e Luogo Cons. Doc. Fis.  
Via Carrubba n. 37  
97100 RAGUSA  
C.F. GRB SVT 71S21 H163J  
Partita IVA: 01035910882

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(Geom. Salvatore CHESSARI)**



## Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.CUP= F28D10000100004 - CIG = 1755229CC7Determinazione Dirigenziale d'aggiudicazione n°1001 del 25/05/2011

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Geom. Salvatore CHESSARI

**COMMITTENTE:** SETTORE X° - Ambiente, Energia e Protezione Civile.

**IMPRESA:** GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa -

**ANTICIPAZIONE:** euro 0.00

**CONTRATTO:** in data 22/06/2011  
repertorio n. 30066  
registrato a Ragusa  
in data 28/06/2011



**RIBASSO D'ASTA:** -20.222

**IMPORTO PROGETTO:** euro 40 500.00

**IMPORTO CONTRATTO:** euro 0.00

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di settembre in Ragusa il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori:

**Visto:**

- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa -;  
- il Giornale dei Lavori;

### CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 05/09/2011 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, li 08/09/2011

L'Appaltatore  
**GURRIERI Salvatore**  
**GURRIERI SALVATORE**  
Sede: D. E. C. - Ufficio Cons. Doc. Fisc.  
Via Carrubba n. 37  
97100 RAGUSA  
C.F. GRI SVT 71921 H163J  
Partita IVA: 01025910882



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Domenico **BUONISI**

**VISTO:** Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Salvatore **CHESSARI**



Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1872 del 17-10-2011

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSEGNAZIONE  
CREDITO SU INDEBITAMENTI SUL LAVORO

**INPS**  
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**CASSA EDILE**

## DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

31/08/2011

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	15968885	del	12/09/2011
Riferimento	0000000	del	01/08/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110180739441		

Raccomandata A/R  
Spett.le GURRIERI SALVATORE  
VIA CARRUBA 37  
97100 RAGUSA (RG)

Impresa	GURRIERI SALVATORE				
Sede legale	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind. attività	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale	GRRSVT71S21H163J	e-mail	gurrieri.salvo21@tiscali.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: s.chessari@comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	SISTEMAZIONE INTERNA E LAVORI PITTURAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA COMUNALE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

☒ È assicurata con Codice Ditta n° 1356978

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/09/2011

Il responsabile del procedimento CAPPELO GIANCARLO

☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 6504807514

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/09/2011

Il responsabile del procedimento CALABRETTA PAOLO

☒ CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG

☒ È iscritta con C.I. n° 3092

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/08/2011

Cantiere: VIA G. MATTEOTTI SN, 97100 RAGUSA (RG)

Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI


DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.  
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 27/09/2011

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

IURATO GUGLIELMO




Per verifica [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)

Pag 1 di 1

2083705/11

**CACE**



## REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche.

**LAVORI:** di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Bilancio Comunale - Cap. 1771.0 Bilancio 2011 Impegno 336/2011.

Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 40.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 1.012,50 per oneri per la sicurezza ed €. 9.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Salvatore CHESSARI.

**CUP= F28D10000100004; --- CIG= 1755229CC7.**

**IMPRESA:** GURRIERI Salvatore – Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa (RG)

### VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilaundici (2011) il giorno sei (09) del mese di Settembre in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 09/09/2011 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 40.493,89 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. GURRIERI Salvatore*, legale rappresentante dell'Impresa omonima GURRIERI Salvatore;

2. *Geom. Domenico BUONISI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;

si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

**L'IMPRESA**

(GURRIERI Salvatore)

**GURRIERI SALVATORE**

Sede (D.F. e Logo Cons. Doc. Fisc.)

92100 RA

C.F. GRR JVV 71S21 H163J

Partita IVA: 01035910882

**I DIRETTORI DEI LAVORI**

(Geom. Domenico BUONISI)



**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Salvatore CHESSARI)

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale

N. 1872 vol. 17-10. 2011

**POLIZZA FIDEJUSSORIA** ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94

**SCHEMA TIPO 1.2**  
**SCHEDA TECNICA 1.2**

## GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12/3/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2011/50/2167982	883 Ag. RAGUSA

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
GURRIERI SALVATORE	GRRSVT71S21H163J

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
RAGUSA	V. CARRUBBA 37	97100	RG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI RAGUSA	CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA RG

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DI RAGUSA	RAGUSA

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita 21,00 % costo opera
€ 50.000,00	20,222	€ 10.500,00

Data inizio garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2	Data cessazione garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2
--	--

Premio per il periodo dal 11/05/2011 al 11/05/2012 Euro 120.00

Emessa in RAGUSA il 10/05/2011.

**CONTRAENTE**

## IL GARANTE

REALE MUTUA ASSICURAZIONE  
SOCIETÀ DI RAGUSA  
Corso Vitt. Veneto n. 552  
Tel. 0932 641755



000

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 123 del 12/3/04

### GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**  
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

**Art. 2 - Durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 2 della Legge 11/2/94 n. 109.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:

- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

#### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.,

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

## Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

### Art. 7 - Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

**Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE



## IL GARANTE

REALE MUTUA ASSICURAZIONI  
AGENZIA DI RAGUSA  
Corso Vitt. Veneto 1552  
Tel. 0932 641755

000

Utente: A188303

D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46

## ASSICURAZIONE CAUZIONI

AGENZIA : RAGUSA

POLIZZA n. : 2011/50/2167982 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

La presente polizza fideiussoria viene rilasciata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Società' rinuncia a sollevare le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 1957 C.C. La Società' verserà quanto dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante/Beneficiario, inviata con lettera raccomandata alla Direzione della Società', e per conoscenza anche al Contraente, e contenente le motivazioni per l'escussione della garanzia. Resta inteso che la Società' non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società' risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

La presente polizza è emessa in RAGUSA il 10/05/2011.

## IL CONTRAENTE



REALE MUTUA ASSICURAZIONE  
AGENZIA DI RAGUGLIA

Corso Vitt. Veneto n. 552  
Tel. 0932 641755

000

AGENZIA : RAGUSA

POLIZZA n. : 2011/06/2024457 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE** ai sensi dell'art. 30, comma 3) della Legge 109/94

**SCHEMA TIPO 2.3**  
**SCHEDA TECNICA 2.3**

**COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA MANUTENZIONE**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12/03/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
2011/06/2024457	883 Ag. RAGUSA

Contraente (Esecutore dei lavori)	C.F./P.I.
GURRIERI SALVATORE	GRRSVT71S21H163J

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
RAGUSA	V. CARRUBBA 37	97100	RG

Subappaltatore/i	C.F./P.I.

Stazione appaltante	Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
COMUNE DI RAGUSA	RAGUSA	CORSO ITALIA 72	97100	RG

Descrizione lavori	Luogo di esecuzione
MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DI RAGUSA	RAGUSA

Contratto di appalto n.	Data stipula	Costo complessivo previsto opera alla stipula
	11/05/2011	50.000,00

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori
11/05/2011	10/05/2012

Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
Partita 1	50.000,00	10,00	2.550,00		
Partita 2					
Partita 3					

Sezione B	Massimale/sinistro alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
	500.000,00				2.550,00

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
11/05/2011	10/05/2012

Data inizio copertura assicurativa manutenzione	Data cessazione copertura assicurativa manutenzione



000

## PER LE IMPRESE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA : RAGUSA

POLIZZA n. : 2011/06/2024457 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE** ai sensi dell'art. 30, comma 3) della Legge 109/94

**SCHEMA TIPO 2.3**  
**SCHEDA TECNICA 2.3**

**COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA MANUTENZIONE**

Premio per il periodo dal 11/05/2011 al 10/05/2012

Il premio è stato incassato il 16/05/11 in Roma (L'Agente, Subagente od Esattore)

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 10/05/2011

## IL CONTRAENTE

**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

L'Agente Procuratore

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

AGENZIE *Hydro-AG Capital*

Corso Vitt. Veneto n. 552

tel. 0932 641755

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work may result in legal action against the individual(s) responsible.

Utente: A188303