

1120

Sett. IX, Rag.  
Albo  
16-02-2009  
*[Signature]*

**CITTA' DI RAGUSA**  
**Settore IX**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ORIGINALE**

<b>ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE</b> <b>IN DATA</b> 13 FEB. 2009 <b>N.</b> 300	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di manutenzione locali palazzo di Città siti in Via San Giuseppe.
<b>N.</b> 29 <b>SETT.</b> IX <b>DATA.</b> 29/01/09	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:**

Già Impegnata con D.D. n° 1296 del 05/07/2006 art. 18 L.R. 61/81

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2895.1	9	2	-1	6760/05
2872	3	1	2	6721/05
2506	1	8	1	Imp. 6769/05 - liq. 1045

IL RAGIONIERE CAPO

*[Signature]*

L'anno duemilanove (2009), il giorno Ventinove del mese di Gennaio nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 1296 del 05/07/2006 si approvava il progetto per i lavori di manutenzione locali palazzo di Città siti in Via San Giuseppe.

Con Det. Dir. N° 2137 del 03/11/2006 si aggiudicavano i lavori alla ditta La Carrubba Guido con il ribasso d'asta del 23,23%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 24/01/2007 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 30/07/2008. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 29/10/2008 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.154.594,83, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 153.821,86 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 772,97 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 15/01/2009.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

#### **DETERMINA**

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di manutenzione locali palazzo di Città siti in Via San Giuseppe.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa La Carrubba Guido degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 153.821,86 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa La Carrubba Guido per il saldo finale di €. 772,97 oltre IVA, per un totale di €.927,56.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa La Carrubba Guido.
- 5) Finanziare la spesa di €.927,56 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 1296 del 05/07/2006.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.190.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.188.768,37 è stata realizzata un'economia di €.1.231,63.

7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da € 190.000,00 a € 188.768,47.

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura, *Parte integrante*  
*Fatture alla Ragioneria*

Ragusa li

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)




---

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,  
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)



*12-02-2005* 

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

*Si attesta la copertura finanziaria.*

Ragusa 12/2/2009

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 FEB. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 FEB. 2009 al 24 FEB. 2009

Ragusa 25 FEB. 2009

**IL MESSO COMUNALE**



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



## SETTORE IX

*Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture*

P.zza San Giovanni - Tel. 0932/676560

E-mail [f.civello@comune.ragusa.it](mailto:f.civello@comune.ragusa.it)



300

**OGGETTO:** di manutenzione locali palazzo di Città siti in Via San Giuseppe.

IMPRESA: La Carrubba Guido - Ragusa -

CONTRATTO: n° 35 di Racc. del 22/12/2006

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

#### PREMESSE

##### Progetto principale:

Il progetto redatto in data 06/06/2006 dal geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 1296 del 05/07/2006 per l'importo complessivo di €.190.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori a base d'asta	€	149.980,17
IVA 20%	€	29.996,03
Spese tecniche	€	2.999,60
Assicurazioni	€	1.500,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	5.524,19
Sommano	€	190.000,00

##### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n°1296 del 05/07/2006 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €.190.000,00.

##### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo fiduciario in data 23/10/2006 rimase aggiudicataria l'Impresa La Carrubba Guido con sede a Ragusa in Via A.Sordi n. 23 per l'importo complessivo di € 115.139,78 a seguito del ribasso del 23,23% sull'importo a base d'asta di € 149.980,17.

##### Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 22/12/2006 con il n. 35 di raccolta per l'importo complessivo di €.115.139,78 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:

Sono state redatte n° due perizie di variante la prima in data 08/10/2007 la seconda in data 18/04/2008

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello  
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'arch. Salvatore Arestia e dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 24/01/2007 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto mesi dodici naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 23/01/2008.

Sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa due proroghe in quanto furono elaborate n° due perizie di variante.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 30/07/2008, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 30/07/2008 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti n° due atti di sottomissioni, approvati da responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Conto finale:

Il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 29/10/2008 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 201.374,02
- A dedurre gli oneri di sicurezza e il ribasso d'asta del 23,23% su € 201.374,02 restano nette	€ 154.594,83
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 153.821,86
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 772,97

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€ 190.000,00
- Importo complessivo utilizzato	€ 188.768,37
Resta un'economia di	€ 1.231,63

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 1453081 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 4141221 del 03/07/2008 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 15/01/2009 e oltre a sottoscritti Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) sig. La Carrubba Guido - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

LAVORI di manutenzione locali palazzo di Città siti in Via San Giuseppe.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i

seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di €. 154.594,83 è inferiore alle somme autorizzate €.155.504,36 (comprenditive degli imprevisti);
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;



h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;  
i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;  
l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;  
m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;  
n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;  
il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di manutenzione locali palazzo di Città siti in Via San Giuseppe, eseguiti dall'Impresa La Carrubba Guido con sede in Ragusa, Via A.Sordi n°23 per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 22/12/2006 n. 35 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 154.594,83

- A dedurre:

a) per n. 5 acconti già corrisposti € 153.821,86

Restano € 772,97


Resta il credito dell'Impresa in nette € 772,97 (diconsi euro SETTECENTOSETTANTADUE/97) che possono essere corrisposte all'Impresa La Carrubba Guido a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, lì 15/01/2009

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IMPRESA EDILE LA CARRUBBA GUIDO  
VIA ALBERTO SORDI 23  
97100 RAGUSA  
P.IVA: 00860660885

300

13 FEB. 2009

RAGUSA 19/01/2009

SPETT.LE COMUNE DI RAGUSA  
CORSO ITALIA  
97100 RAGUSA  
P.IVA 00180270886

FATTURA N. 04/2009

VS. DARE A SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE  
DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI RAGUSA SITI IN VIA SAN GIUSEPPE..

IMPONIBILE ..... € 772,97

IVA 20%.....€ 154,59

TOTALE FATTURA.....€ 927,56



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE IX

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione n. 300 del 13 FEB. 2009

LAVORI DI: manutenzione locali palazzo di città siti in Via San Giuseppe.

IMPRESA: La Carrubba Guido - Ragusa

CONTRATTO: N°35 di racc. del 22/12/2006

### CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 29/10/2008

IMPORTO DEL PROGETTO € 190.000,00

IMPORTO A BASE D'ASTA € 149.980,17

RIBASSO D'ASTA 23,230%

IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO  
NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 115.139,78

Fondo a disposizione dell'Amm.ne € 66.392,13

Data della consegna	25/01/2007
Data inizio lavori	25/01/2007
Scadenza tempo utile	24/01/2008
Giorni di sospensione	
Giorni di proroga	
Totale giorni previsti in più	
Nuova scadenza	30/07/2008
Ultimazione effettiva	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

per ribasso d'asta	Euro 34.840,39
per maggiori lavori imprevisi	
per lavori in economia	
per la sorveglianza e la direzione	
per iva	Euro 23.027,95
per spese tecniche	Euro 2.999,60
per imprevisi ed arrotondamenti	Euro 5.524,19
<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	<b>Euro 66.392,13</b>

N.	Art. Stanco Prezzo	DESCRIZIONE	Unità di Misura	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	IMPORTO
1	21.1.4	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	mq.	143,55	€ 9,20	€ 1.177,11
2	21.01.07	Demolizione di massetti	mq.xcm.	7895,13	€ 1,02	€ 8.053,03
3	21.1.23	Demolizione di tramezzi	mq.xcm.	113,00	€ 0,80	€ 87,80
4	21.1.9	Rimozione di intonaco	mq.	698,47	€ 7,70	€ 5.378,22
5	21.1.14	Rimozione di infissi interni	mq.	22,52	€ 10,20	€ 231,96
6	21.1.24	Trasporto alle pubbliche discariche	mc.	131,40	€ 13,00	€ 1.708,20
7	AN.11	Mano d'opera comune	ora	272,00	€ 22,30	€ 6.065,60
8	AN.12	Mano d'opera qualificata	ora	245,00	€ 24,61	€ 6.029,45
9	AN.13	Nolo autocarro	cad.	76,00	€ 17,76	€ 1.349,76
10	21.1.1	Tagli a sezione	mc.	23,40	€ 144,00	€ 3.369,60
11	NP.1	Trasferimento olio combustibile	cad.	1,00	€ 3.755,82	€ 3.755,82
12	NP.2	Commissione di serbatoio	cad.	1,00	€ 3.304,86	€ 3.304,86
13	21.02.17	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante	mq.	223,42	€ 52,30	€ 11.684,87
14	AN.1	Fornitura e posa in opera di vespaio aerato	mq.	127,79	€ 17,19	€ 2.196,71
15	3.02.05	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio	kg.	672,54	€ 1,63	€ 1.096,40
16	9.01	Intonaco civile	mq.	117,74	€ 16,90	€ 1.989,81
17	14.01	Punto luce semplice	cad.	20,00	€ 63,10	€ 1.262,00
18	14.02	Presse di corrente	cad.	23,00	€ 55,20	€ 1.269,60
19	9.02	Intonaco civile	mq.	116,88	€ 18,50	€ 2.161,77
20	9.03	Intonaco civile per interni	mq.	41,62	€ 12,10	€ 503,60
21	3.1.2.1	Conglomerato cementizio	mc.	35,12	€ 77,60	€ 2.725,31
22	3.1.4.2	Conglomerato cementizio	mc.	16,52	€ 103,80	€ 1.725,16
23	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati	mq.	111,98	€ 16,80	€ 1.880,93
24	NP.3	Nolo martello demolitore	ora	52,00	€ 17,76	€ 923,52
25	5.12	Massetto di sottofondo	mc.	143,55	€ 10,50	€ 1.507,28
26	A.N.2	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra	mq.	143,55	€ 179,57	€ 25.777,27
27	A.N.3	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra asfaltica	mq.	11,18	€ 192,07	€ 2.147,34
28	A.N.4	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra di calcare	mq.	30,44	€ 160,62	€ 4.895,36
29	A.N.9	Fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra asfaltica	ml	90,60	€ 14,88	€ 1.348,13
30	A.N.14	Restauro portone d'ingresso	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
31	NP.04	Sigillatura dei giunti a raso muro	mq.	166,57	€ 50,50	€ 8.328,50
32	A.N.5	Fornitura e collocazione di scaldabagno	cad.	1,00	€ 160,96	€ 160,96
33	15.10	Fornitura e collocazione di vaso igienico	cad.	2,00	€ 270,70	€ 541,40
34	15.25	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico	cad.	1,00	€ 1.466,50	€ 1.466,50
35	15.26	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza	cad.	1,00	€ 308,40	€ 308,40

36	15.28	Fornitura e collocazione di cornicioni angolari	cad.	1,00	€	218,20	€	218,20
37	15.29	Fornitura e collocazione di maniglioni per disabili	cad.	1,00	€	99,00	€	99,00
38	15.17	Fornitura e collocazione di rubinetti d'arresto	cad.	2,00	€	24,00	€	48,00
39	AN.7	Fornitura e collocazione di lavabo rotondo	cad.	4,00	€	335,96	€	1.343,84
40	AN.10	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento	a corpo	1,00	€	5.207,37	€	5.207,37
41	NP.05	Fornitura e collocazione di mobile su misura	a corpo	1,00	€	1.900,00	€	1.900,00
42	AN.20	Fornitura e posa in opera di controtelaio	cad.	2,00	€	645,18	€	1.290,36
43	AN.23	Fornitura e posa in opera di porta interna a due ante	cad.	2,00	€	1.028,23	€	2.056,46
44	AN.24	Fornitura e posa in opera di porta interna a una anta	cad.	1,00	€	606,91	€	606,91
45	AN.25	Fornitura e posa in opera di porta interna	cad.	1,00	€	309,41	€	309,41
46	AN.26	Fornitura e posa in opera di portoncino per esterni	cad.	2,00	€	1.766,88	€	3.533,76
47	AN.19	Fornitura e posa in opera di impianto d'allarme	a corpo	1,00	€	1.885,00	€	1.885,00
48	AN.28	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante	cad.	23,00	€	237,11	€	5.453,53
49	AN.29	Fornitura e posa in opera di segnapasso	cad.	8,00	€	93,36	€	746,88
50	AN.30	Fornitura e posa in opera di proiettore da incasso	cad.	4,00	€	174,61	€	698,44
51	AN.31	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato	mt.	28,00	€	80,86	€	2.264,08
52	AN.32	Fornitura e posa in opera di proiettore da binario	cad.	25,00	€	274,81	€	6.870,25
53	10.04	Fornitura e collocazione di lastre di marmo	mq.	1,72	€	102,90	€	178,71
54	AN.8	Fornitura e posa in opera di lampade d'emergenza	cad.	6,00	€	99,61	€	597,66
55	NP.09	Fornitura e posa in opera di linea sottotraccia	mt.	13,00	€	12,54	€	163,02
56	14.06	Punto presa telefono	cad.	5,00	€	45,60	€	228,00
57	NP.06	Fornitura e posa in opera di plafoniera	cad.	4,00	€	20,68	€	82,72
58	NP.07	Fornitura e collocazione di quadro elettrico	cad.	1,00	€	4.876,92	€	4.876,92
59	11.01	Tinteggiatura	mq.	532,80	€	3,60	€	1.918,08
60	AN.18	Fornitura e posa in opera di vetro stratificato	mq.	0,81	€	105,86	€	85,75
61	AN.21	Fornitura e posa in opera di impianto di ventilazione	a corpo	1,00	€	1.016,55	€	1.016,55
62	NP.08	Fornitura e collocazione di quadro armo Enel	cad.	1,00	€	537,74	€	537,74
63	NP.10	Fornitura e collocazione di multisch	cad.	1,00	€	477,88	€	477,88
64	NP.11	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione	cad.	7,00	€	3,42	€	23,94
65	NP.12	Presse dati per impianti interni	cad.	5,00	€	91,00	€	455,00
66	NP.13	Fornitura e posa in opera di impianto allarme disabili	cad.	1,00	€	425,51	€	425,51
67	NP.14	Fornitura e collocazione di faretti tipo Rollo	cad.	2,00	€	407,20	€	814,40
68	NP.15	Fornitura e collocazione di faretti tipo Minirolo	cad.	3,00	€	364,58	€	1.093,68
69	NP.16	Fornitura e posa in opera di porta in ferro	cad.	3,00	€	2.250,00	€	6.750,00
70	NP.17	Fornitura e posa in opera di porta in ferro battuto	cad.	2,00	€	5.350,00	€	10.700,00
71	NP.18	Fornitura e posa in opera di porte in ferro battuto e vetri	cad.	1,00	€	5.150,00	€	5.150,00

72	NP.19	Risatura delle pareti	mq.	434,62	€	10,90	€	4.737,36
73	15.01	Fornitura e collocazione di battenti	cad.	1,00	€	254,60	€	254,60
74	15.24	Fornitura e collocazione di mobile WC per disabili	cad.	1,00	€	1.258,80	€	1.258,80
75	NP.21	Sovraprezzo all'impianto di riscaldamento	a corpo	1,00	€	2.800,00	€	2.800,00
76	NP.22	Fornitura e posa in opera di 6 coppie di maniglie ecc....	a corpo	1,00	€	280,00	€	280,00
77	NP.23	Sovraprezzo alla fornitura di porte in legno	a corpo	1,00	€	800,00	€	800,00
78	NP.24	Sovraprezzo alla fornitura di impianto di ventilazione	a corpo	1,00	€	500,00	€	500,00
79	NP.25	Balastra in pice	a corpo	1,00	€	700,00	€	700,00
80	NP.26	Gradino in pietra pice	a corpo	1,00	€	400,00	€	400,00
<b>SOMMA I LAVORI</b>							<b>TOTALE</b>	<b>€ 201.374,02</b>
<b>A DETTRARRE IL RIBASSO DEL</b>							<b>23,23%</b>	<b>€ 46.779,18</b>
<b>RESTANO NETTE</b>								<b>€ 154.594,83</b>
<b>A DETTRARRE</b>								

1° S.A.L.

€ 17.980,65

2° S.A.L.

€ 15.397,47

3° S.A.L.

€ 40.260,18

4° S.A.L.

€ 42.479,88

5° S.A.L.

€ 37.843,88

**RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA**

€ 772,97

Ragusa 29/10/2008

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

L'IMPRESA

