



1227

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. IXRef. Alboil 19.02.2009Il Resp. del servizio  
Iscrittore Amministrativo  
di Scrivania**CITTÀ DI RAGUSA****SETTORE IX****ORIGINALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>19 FEB. 2009</u> N. <u>341</u>	OGGETTO: Manutenzione strade e marciapiedi Ditta Occhipinti Pietro  Presa d'atto certificato di regolare esecuzione
N. <u>10</u> Settore IX Data <u>22/01/09</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI****BIL. 2007****CAP. 2260****IMP. 6395/07****FUNZ. 08****SERV. 01****INTERV. 01****IL RAGIONIERE**Josephine Barone

L'anno duemilanove giorno ventidue del mese di GENNAIO nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 2134 del 27/09/2 veniva approvato il progetto a contratto Aperto riguardante "Manutenzione strade e marciapiedi;
- **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Occhipinti Pietro con il ribasso d'asta del 26,147%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 09/05/2008 e sono stati regolarmente ultimati in data 03/10/2008;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 22/01/2009;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 26/01/2009;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Manutenzione strade e marciapiedi";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata: -;

1) Importo netto dei lavori	€. 40.667,21
2) IVA 20%	€. 8.133,44
3) Spese tecniche	€. 839,65

<b>Sommano</b>	<b>€. 49.640,30</b>
----------------	---------------------

Economia di spesa	€. 359,70
-------------------	-----------
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Occhipinti Pietro dell'acconto già corrisposto che ammonta ad € 40.450,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Occhipinti Pietro la somma residua che ammonta complessivamente ad € 260,65 di cui € 43,44 per IVA;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di € 260,65 al Cap.2260 bil. 2007 Serv. 01 Funz. 08 Interv. 01 (impegno 6395/2007); L. 9.122/09

6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Occhipinti Pietro;

7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 2134/2007 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 50.000,00 ad €. 49.640,30 con la realizzazione di una economia pari ad €.359,70

**IL DIRIGENTE**

(Ing. Michele Scarpulla)



Parte integrante:

Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



Il Dirigente del I Settore

Il Segretario Generale

Ragusa, li


18.02.2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 13/2/2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 24 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Liliana Giovanna)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 FEB. 2009

al 02 MAR. 2009

Ragusa, 03 MAR. 2009

IL MESSO COMUNALE

*Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo*

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



# CITTA' DI RAGUSA


[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



**SETTORE IX°** Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

**2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione**

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: [viabilita@comune.ragusa.it](mailto:viabilita@comune.ragusa.it)



**OGGETTO:** Manutenzione strade e marciapiedi

**DITTA:** Pietro geom. Occhipinti

**CONTRATTO:** in data 24/12/2007 n. 37/2007 di rep

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°2134 del 27/09/2007 prevedeva una spesa complessiva di €. 50.000,00 di cui €. 40.500,00 per lavori a base d'asta.

### Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 24/12/2007 ed inserito al n°37/2007 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Pietro Occhipinti con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 30.067,35 al netto del ribasso d'asta offerto del 26,147%.

### Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili

Per l'ammissione alla gara di appalto è stata richiesta, ai sensi dell'art. 30 della D.P.R. 34/2000, l'iscrizione per la sola categoria OG 3 e per la classifica I^.

### Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

### Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione mentre si è provveduto al concordamento di alcuni nuovi prezzi.

### Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 09/05/2008 così come da verbale.

### Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

#### PROROGHE

Si è reso necessario concedere n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi gg. 30 (giorni trenta).

#### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 09/05/2008, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 08/09/2008. Detta scadenza, in funzione della proroga concessa, veniva a sua volta fissata al 08/10/2008.

#### Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale ed l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/10/2008 e quindi entro i termini contrattuali.

#### Conto Finale

Redatto in data 22/01/2009, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 40.667,21 dal quale verrà dedotto n°1 certificato di acconto, corrisposto all'impresa per l'importo netto di €. 40.450,00.

#### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

#### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 50.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 40.667,21	
- vigilanza LL.PP.	€.	
- per I.V.A.	€. 8.133,44	
-per spese tecniche	€. 839,65	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 49.640,30

Si ha quindi una economia di spesa pari a €. 359,70

#### Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

#### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 40.667,21
- acconti corrisposti	<u>€. 40.450,00</u>

Restano €. 217.21

**Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori**

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Papparazzo nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

**CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Pietro geom. Occhipinti sono conformi alle previsioni di progetto ed eseguiti regolarmente con buon esito.

Liquida l'importo complessivo dei lavori di €. 40.6657,21 da cui detratto n°1 certificato d'acconto per complessive €. 40.450,00,00 resta il residuo di €. 217,21 oltre IVA pari ad €. 43.44 per un totale complessivo di €. 260,65, che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Pietro geom. Occhipinti come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 26/01/2009

**L' Impresa**  
(geom. Pietro Occhipinti)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(geom. Franco Papparazzo)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(geom. Franco Papparazzo)