

1553

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XRef. ARbo

10-03-2009

Resp. di servizio

L'istruttore Amministrativo

G. Scudato

**COMUNE DI RAGUSA****SETTORE X***Ambiente, Energia e Protezione Civile***ORIGINALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> <b>generale 478</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella rete idrica comunale ed agli impianti ad essa collegati. Impresa SAVASTA Salvatore - Ragusa
<b>Data</b> 29 MAR. 2009	
<b>N. 43 SETTORE</b>	
<b>Data</b> 25/02/2009	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**Bil. 2007 CAP. 2885 Imp. 6976/07 Liq. 1532/08

Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03

Bil. 2008 CAP. 1771 Imp. 6973/07 Liq. /

Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01

**IL RAGIONIERE CAPO**

L'anno duemilanove, il giorno venticinque (25) del mese di Febbraio su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso** che con Determina Dirigenziale n°3204 del 31/12/2007 è stata approvata la perizia redatta dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella rete del territorio del Comune di Ragusa e negli impianti ad essa collegati"** per un importo di €. 55.360,00 di cui €. 45.000,00 per lavori e €. 10.360,00 a disposizione dell'Amministrazione.

**Visto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa SAVASTA Salvatore, con sede a Ragusa giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione n°984 del 16/05/2008 per l'importo di €. 39.993,71 al netto del ribasso d'asta dello 12,88 %.

**Considerato** che per esigenze dovute all'importanza dei lavori e per l'urgenza degli stessi si sono pure utilizzate, come per legge, le somme incamerate grazie al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

**Costatato** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa SAVASTA Salvatore la somma di €. 306,02 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 44.906,02 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che sommano in €. 44.600,00, oltre €. 61,20 per IVA al 20%;

**Visto** in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 24/02/2009;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 24/02/2009;

**Preso atto** che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°5057997 del 10/11/2008, rilasciato in data 13/11/2008 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

**Ritenuta** l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

**VISTO** l'art.47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **DETERMINA**

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa SAVASTA Salvatore la somma di €. 306,02 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 44.906,02) e gli acconti corrisposti (€. 44.600,00), oltre €. 61,20 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determina Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 3204/2007;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 367,22 di cui €. 61,20 per IVA al 20% sia dal Cap. 2885 Bilancio 2007 Impegno 6976/07 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01. *liqu 1532/08*
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°590.071.0000907951 rilasciata in data 16/05/2008 della VITTORIA Assicurazioni, agenzia di Ragusa a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che l'economia realizzata con la riduzione delle somme complessivamente impegnate con l'atto di Determina Dirigenziale n°3204/2007 con un economia di €. 510,99

Allegati parte integrante

- 📄 *Stato finale dei lavori;*
- 📄 *Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;*
- 📄 *Documento Unico di regolarità Contributiva*
- 📄 *Certificato Regolare Esecuzione;*
- 📄 *Verbale di Visita e Controllo;*
- 📄 *Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;*

Ragusa, 25 FEB. 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°

(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)

lio Renzo LE

IL DI  
(Dott. In

(continued from page 70)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto.

Il Dirigente del I Settore      il Segretario Generale

Regulation: 09-03-2009

Per presa visione:

## Il Direttore Generale


## 1. Sindacato

Ragusa, D.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X<sup>o</sup>


(Dott. Ing. Giulio/Renzo LETTICA)

NIE DEL  
 iulic Re  

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°3204/2007.  
Ragusa...5/3/09.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.  
Ragusa.....


11 MAR. 2009

IL MESSO COMUNALE  
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 MAR. 2009 al 17 MAR. 2009.  
Ragusa.....

17 MAR. 2009

IL MESSO COMUNALE  
Salonia



# CITTÀ DI RAGUSA


[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

**SETTORE X**

**Ambiente, Energia e Protezione Civile**

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414

E-mail



Prot. \_\_\_\_\_ IX°  
Risposta a nota n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Ragusa, 21/07/2008

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa e negli impianti ad essa collegati.  
Importo complessivo €. 55.360,00 IVA esclusa.

**IMPRESA:** SAVASTA Salvatore Via Mons. NOBILE n°5 97100 Ragusa (RG).

**CONTRATTO:** in corso di stipula..

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248  
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554

L'anno duemilaotto (2008) il giorno ventuno ( 21 ) del mese di Luglio in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, e nelle medesime qualità di Responsabile del Procedimento **Geom. Domenico BUONISI**;

Visto il progetto del servizio su indicato approvato con Determina Dirigenziale n. 3204 del 31 Dicembre 2007 redatto dall'Ufficio in titolo, dai **Geom. Domenico BUONISI e Salvatore CRESSARI**;

Vista la Determina Dirigenziale n°984 del 16 Maggio 2008 del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto all'Impresa **SAVASTA Salvatore**. Via Mons. NOBILE n°5 97100 Ragusa (RG) per l'importo di €. 39.993,71 al netto del ribasso d'asta del 12,88% effettuato sui prezzi unitari dell'elenco prezzi vigente;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **SAVASTA Salvatore**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **SAVASTA Salvatore**;
  2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Direttore dei Lavori;
  3. **Geom. Salvatore CRESSARI** in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. SAVASTA Salvatore**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **20 Luglio 2009** e in ogni caso fino all'esaurimento delle somme.


Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

*L'IMPRESA*  
*SAVASTA Salvatore*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Geom. Domenico **BUONISI**


**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Salvatore **CHESSARI**)





**INAIL****INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER STATO DI AVANZAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 10/11/2008



Raccomandata AR

Spett.le

SAVASTA SALVATORE  
VIA MONSIGNOR NOBILE 50  
97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	5057997	del	10/11/2008
Riferimento	37314	del	13/05/2008
<b>Codice identificativo pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)		20080341044596	
Denominazione/ragione sociale		SAVASTA SALVATORE	
Sede legale	VIA MONSIGNOR NOBILE 50 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA CITTADINE 1 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	SVSSVT62L19H163Z	E-mail	NTCGPP61A01H163B
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6505135326**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

10/11/2008

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

CAPPELLO FRANCESCO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 2865753**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al**

10/11/2008

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

SCOLLO GIORGIO

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 3794**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**


10/11/2008

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

EMMOLO FRANCESCA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 13/11/2008



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSARIO CANZONIERI

0474453/08

**CCE**



# Vittoria Assicurazioni

SEDE SOCIALE: VIA MONTESAPATELLI, 10 - 00187 ROMA (RM) - TEL. 06/47811111 - FAX 06/47811112  
 SEDE AMMINISTRATIVA: VIA MONTESAPATELLI, 10 - 00187 ROMA (RM) - TEL. 06/47811111 - FAX 06/47811112  
 SEDE OPERATIVA: VIA MONTESAPATELLI, 10 - 00187 ROMA (RM) - TEL. 06/47811111 - FAX 06/47811112

Parte integrante contrattuale  
 della polizza di assicurazione  
 N. 478 del 9 MAR. 2009

000504163

AGE

## POLIZZA FIDEJUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
---------------------------------------	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n°123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
590.071.0000907951	AGENZIA DI RAGUSA 590

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
SAVASTA SALVATORE	SVSSVT62L19H163Z

Sede	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
RAGUSA	V. MONS. NOBILE 50	97100	RG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI RAGUSA	RAGUSA

Descrizione opera	Luogo di esecuzione: RAGUSA
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DI RAGUSA ED AGLI IMPIANTI AD ESSA COLLEGATI	

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita 13,00% costo opera
€ 39.348,90	12,88%	€ 5.859,00

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
v. art.2 Schema Tipo 1.2	v. art.2 Schema Tipo 1.2

### LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Ai soli fini della determinazione del premio la presente polizza si intende rilasciata con pagamento iniziale per il periodo dal 16/05/2008 al 16/05/2009 ed eventuali proroghe annuale a partire dal 16/05/2009 fino alla sua cessazione che dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.2 dello Schema Tipo 1.2

RATA INIZIALE DI PREMIO:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00
	Imponibile	Imposte	Lordo
EVENTUALI PROROGHE:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00

Emessa a RAGUSA (RG) il 16/05/2008 in quattro originali ad un solo effetto.

IL CONTRAENTE  
**SAVASTA SALVATORE**

LAVORI EDILI  
 Via Mons. Nobile n. 50  
 97100 RAGUSA

Part. IVA: 01066190887

☒ BENEFICIARIO  
☐ CONTRAENTE  
☐ AGENZIA  
☐ DIREZIONE

VITTORIA ASSICURAZIONI GARANTE:  
 Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Agenzia Generale  
 Via degli Arcani, 20 - 00187 ROMA - TEL. 06/47811111  
 97100 RAGUSA



**Comune di Ragusa**  
**Provincia di Ragusa**

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 478 del 9 MAR. 2009

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella rete del territorio del Comune di Ragusa e negli impianti ad essa collegati. (Determinazione Dirigenziale Approvazione progetto n°3204 del 31/12/2007)

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Geom. Salvatore CHESSARI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI RAGUSA Settore X° (Ambiente - Energia e Protezione Civile)

**IMPRESA:** SAVASTA Salvatore Via Mons. Nobile n°50 - 97100 Ragusa

**ANTICIPAZIONE:** euro 0.00

**CONTRATTO:**  
in data 18/09/2008  
repertorio n. 1715  
registrato a Ragusa  
in data 18/09/2008

**RIBASSO D'ASTA:** -12.88

**IMPORTO PROGETTO:** euro 45 000.00

**IMPORTO CONTRATTO:** euro 45 000.00

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di febbraio in Ragusa il sottoscritto Geom. salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI, in qualità di Direttore dei Lavori:

**Visto:**


- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa SAVASTA Salvatore Via Mons. Nobile n°50 - 97100 Ragusa;  
- il Giornale dei Lavori;

**CERTIFICA**


che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 13/01/2009 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, li 24/02/2009

L'Appaltatore  
SAVASTA Salvatore  

Il Direttore dei Lavori  
Geom. salvatore CHESSARI - Geom. Domenico  
BUONISI  

## REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche

**LAVORI:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa e negli impianti idrici ad essa collegati.  
(Determina Dirigenziale n°3204 gen. del 31/12/2007)

**IMPRESA:** SAVASTA Salvatore con sede a Ragusa Via Mons. NOBILE n°50 - 97100 Ragusa.

Contratto di appalto in data **18/09/2008 n° 1715** di rep. Presso il Comune di Ragusa e, registrato a Ragusa per l'importo netto di €. 39.993,71 al n°2643 serie n°3 il **18/09/2008**.

### VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilanove (2009) il giorno ventiquattro (24) del mese di Febbraio in Ragusa.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 24/02/2009 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 44.906,02 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Geom. Salvatore CHESSARI*, in qualità di Responsabile del Procedimento;

2. Sig. *SAVASTA Salvatore*, nelle qualità di titolare dell'Impresa;

ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

1. Lavori di manutenzione alle condotte idriche comunale site nella rete viaria stradale.

2. ....

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, il sottoscritto Direttore ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

**L'IMPRESA**


(*Salvatore SAVASTA*)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(*Geom. Domenico BUONISI*)

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(*Geom. Salvatore CHESSARI*)





REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI RAGUSA**



**OPERE:** Idrauliche  
**LAVORI:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa e negli impianti idrici ad essa collegati.  
(Determina Dirigenziale n°3204 gen. del 31/12/2007)

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto principale:**

Il progetto redatto in data **21/12/2007** dai Geomm. *Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI* approvato con Determina Dirigenziale in data **31 Dicembre 2007** con numero di prot. generale **n°3204** per l'importo complessivo di **€. 55.360,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto: Sommano €. 45.000,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto)	€. 0,00;
2) per espropriazioni	€. ....0,00;
3) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto	€. 900,00;
4) per IRAP su competenze tecniche 8,50 %	€. 76,50;
5) per Lavori Imprevisti	€. 383,50;
6) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€. 9.000,00;
<b>Sommano</b>	<b>€. 10.360,00;</b>
<b>Totale</b>	<b>€. 55.360,00;</b>

**Perizie Suppletive:**

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa nelle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta

**Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della Trattativa Privata in data **07/04/2006** rimase aggiudicataria l'Impresa **SAVASTA Salvatore** con sede in Ragusa Via Mons. NOBILE n°50. giusta Determina del Settore X prot.gen. N°984 del 16/05/2008

**Contratto d'appalto:**

Il contratto principale venne stipulato in data **18/09/2008** con il **n°1715** di repertorio presso il Comune di Ragusa; registrato a Ragusa in data **18/09/2008** al **n°2643** di rep. Serie **n°3**.

**Ribasso d'Asta:**

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **12,88 %** e perciò in **€. 39.993,71** (diconsi Euro Trentanovemilanovecentonovantatre/71) IVA esclusa in quanto il ribasso venne fatto sul prezzo unitario.

**Atto di Sottomissione:**

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

**Direttore dei Lavori:**

La Direzione dei Lavori è stata curata sia dal Geom. Domenico BUONISI, che dal Geom. Salvatore CHESSARI dell'U.T.C. settore X°.

**Addetto alla Contabilità:**

La contabilità è stata redatta sia dal Geom. Domenico BUONISI, che dal Geom. Salvatore CHESSARI dell'U.T.C. settore X°.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il **21 Luglio 2008** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **13 Gennaio 2009** come da relativo verbale.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. **177.**

**Tempo Utile:**

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie delle proroghe.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

**Assicurazione degli operai.**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione **n°2865753** e presso l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa; presso l'I.N.P.S. di Ragusa con posizione **n°6505135326**; e presso La CASSA EDILE di Ragusa con posizione **n°3794**.

I relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal DURC rilasciato dalla CASSA EDILE di Ragusa in data 13/11/2008 protocollo n°5057997.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	39.993,71
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi (1° Perizia di Variante)	€.	5.006,29
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>45.000,00</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) In data 05 Novembre 2008	€.	34.200,00
2) In data 13 Gennaio 2009	€.	10.400,00
<b>Sommano gli acconti pagati</b>	<b>€.</b>	<b>44.600,00</b>

**Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:**

In data 13/01/2009 fu firmato dall'impresa senza riserve ammonta complessivamente a nette  
€.

(diconsi Euro Quarantaquattromilanovecentosei/02)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	44.600,00
Credito a saldo:	<b>€.</b>	<b>306,02</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€.	55.360,00
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	44.906,02
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20%	€.	8.981,20

<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche	€.	870,79
Economia realizzata	€.	510,99

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

**Avvisi a opponendum:**

Pubblicati senza esito di opposizioni.

**Cessione Crediti:**

**Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori eseguiti sono stati effettuati sulle condotte idriche comunali. Essi riguardarono la sostituzione di parti di condotta, la realizzazione di parti nuove delle stesse.

I sottoscritti **Geom. Domenico BUONISI e Geom. Salvatore CHESSARI** nelle qualità di direttori dei lavori in oggetto

**CONSIDERATO**

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 13/01/2009 si sono recati nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti consistenti essenzialmente **nella sostituzione e manutenzione di condotte idriche comunali ubicate nelle sedi viarie.**

In tale sede La Direzione Lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.


**CERTIFICA**

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **€ 44.906,02** da cui detratti **n.2** acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di **€ 44.600,00** resta un credito residuo di **€ 306,02** (*dicansi Euro Trecentosei/02*) oltre I.V.A. al 20 % di **€ 61,20** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **SAVASTA Salvatore** con sede in Ragusa Via Mons. NOBILE n°50; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.


Ragusa, 24 Febbraio 2009

**L'IMPRESA**  
(SAVASTA Salvatore)





**LA DIREZIONE DEI LAVORI**  
(Geom. Domenico BUONISI)




Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Salvatore CHESSARI)







## Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 478 del 9 MAR 2009

pag. 1

# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella rete del territorio del Comune di Ragusa e negli impianti ad essa collegati. (Determinazione Dirigenziale Approvazione progetto n°3204 del 31/12/2007)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI RAGUSA Settore X° (Ambiente - Energia e Protezione Civile)

**IMPRESA:** SAVASTA Salvatore Via Mons. Nobile n°50 - 97100 Ragusa

Contratto in data 18/09/2008 rep. n. 1715 registrato a Ragusa in data 18/09/2008 al n. 2643/3 di euro 45 000.00

Data Offerta:	07/05/2008	IMPORTO DEL PROGETTO:	45 000.00
Data Consegna:	21/07/2008	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	21/07/2008	Importo per la Sicurezza:	1 125.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	20/07/2009	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	13/01/2009	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	188

Settore X° (Ambiente - Energia - Protezione Civile)  
Servizio I° Distribuzione e Manutenzione rete idrica comunale



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 01.02.05.02	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.4 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla di ... 4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti all'interno del centro edificato di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. n.865/1971.	SOMMANO	168,00	0,42	70,56
2 02.01.01.01	Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità, di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm., compresi i magisteri di ammorsatura ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Per le province di AG - CL - CT - EN - ME - PA - RG - SR	SOMMANO al m3	1,43	149,00	213,07
3 02.02.01.001	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 ... orre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm - per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP	SOMMANO m2	2,88	19,40	55,87
4 03.02.05	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm., di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compre ... he se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso altresì l'onere delle prove previste dalle norme vigenti in materia	SOMMANO al kg.	55,00	1,63	89,65
5 06.01.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.	SOMMANO m3	2,00	16,90	33,80
6 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementiz ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: Per la provincia di Ragusa spessore 3 cm.	SOMMANO al m2	10,80	20,20	218,16
7 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere	SOMMANO al kg.	60,00	2,11	126,60
8 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto meccanico express (norma UNI 9164) a bulloni per tubi di acquedott ... compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta a regola d'arte	SOMMANO al kg.	45,00	7,40	333,00
9 AP.10	Operaio Specializzato	SOMMANO ora	290,00	25,40	7'366,00
10 AP.11	Operaio Qualificato	SOMMANO ora	954,00	24,70	23'563,80
11 AP.12	Operaio Comune	SOMMANO ora	221,00	22,50	4'972,50
12 B1	Escavatore	SOMMANO ora	19,00	72,40	1'375,60
13 B4	Martello Demolitore	SOMMANO ora	260,00	29,16	7'581,60
14 Cemento	Cemento	SOMMANO q.li	24,50	8,50	208,25
15 IV.N.03	Conglomerato bituminoso per strato di base confezionato a caldo in impianti idonei con inerti da frantumazione di appropriate granulometrie e qualità con resistenza agli urti ed al ... attrezzatura per la stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg ogni m2 - Misurato				
A R I P O R T A R E					46'208,46





Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			46'208,46
	in frasca.			
	SOMMANO m3	3,28	72,51	237,83
16 Pietrisco	Fornitura Pietrisco	SOMMANO mc.	1,00	12,00
17 PS.02	Fornitura TES Zincata da 1"	SOMMANO cadauno	1,00	1,40
18 PS.06	Fornitura BIGIUNTO da 3/4"	SOMMANO cadauno	3,00	3,76
19 PS.08	Fornitura MANICOTTO da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	0,45
20 PS.10	Fornitura CURVA Zincata da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	1,14
21 PS.11	Fornitura VALVOLA a sfera da 1"	SOMMANO cadauno	7,00	5,61
22 PS.14	Fornitura TAPPO da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	0,34
23 PS.15	Fornitura CURVA da 1"	SOMMANO cadauno	1,00	2,38
24 PS.20	Fornitura VALVOLA a sfera da 1/2"	SOMMANO cadauno	64,00	2,96
25 PS.22	Fornitura TUBAZIONE in polietilene da 1"	SOMMANO ml.	92,00	0,96
26 PS.30	Fornitura GIUNTO Maschio da 1/2"	SOMMANO cadauno	105,00	5,93
27 PS.31	Fornitura GIUNTO in Ottone TOF 20 X 20	SOMMANO cadauno	83,00	1,96
28 PS.32	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1 1/4" a 3/4"	SOMMANO cadauno	4,00	0,87
29 PS.33	Fornitura RACCORDO Maschio TOF 25 x 3/4"	SOMMANO cadauno	2,00	1,72
30 PS.34	Fornitura GIUNTO Maschio per Tubazione da 3/4"	SOMMANO cadauno	3,00	6,51
31 PS.35	Fornitura TAPPO Maschio Acciaio Zincato da 1/2"	SOMMANO cadauno	6,00	0,34
32 PS.42	Fornitura COLLARE A TENUTA 60-67	SOMMANO cadauno	2,00	50,29
33 PS.44	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1/2" a 1"	SOMMANO cadauno	2,00	5,82
34 PS.46	Fornitura COLLARE A TENUTA 68-78	SOMMANO cadauno	2,00	51,88
35 PS.48	Fornitura STAFFA da 1/2"	SOMMANO cadauno	2,00	0,41
36 PS.53	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 2" a 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	2,59
37 PS.55	Fornitura BIGIUNTO Ottone TOF 25 X 25	SOMMANO cadauno	1,00	3,76
38 PS.57	Fornitura BULLONI 16 X 70	SOMMANO cadauno	38,00	0,43
	A RIPORTARE			47'845,62

pag. 4

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				47'845,62
39 PS.63	Fornitura COLLARE A TENUTA 76 - 83	SOMMANO cadauno	2,00	52,94
40 PS.66	Fornitura COLLARE A TENUTA 168 - 179	SOMMANO cadauno	1,00	71,46
41 PS.75	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 60 F/1	SOMMANO cadauno	1,00	11,12
42 PS.76	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 80 F/1	SOMMANO cadauno	5,00	11,75
43 PS.77	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 100 F/1	SOMMANO cadauno	1,00	15,88
44 PS.80	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 30	SOMMANO cadauno	358,00	8,50
45 Sabbia	Sabbia Vagliata	SOMMANO mc.	18,50	11,00
Parziale LAVORI A MISURA euro				51'355,21
RIBASSO del 12,88% da considerare su euro				51'355,21
TOTALE euro				51'355,21

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA Settore X° (Ambiente - Energia e Protezione Civile)  
STATO FINALE DEI LAVORI

pag. 6

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI			
			unitario	TOTALE		
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI						
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				44'906,02		
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:						
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:						
Certificato N.1 del 05/11/2008 euro				34'200,00		
Certificato N.2 del 13/01/2009 euro				10'400,00		
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				44'600,00		
SOMMANO LE DETRAZIONI euro				44'600,00		
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				306,02		
Ragusa, 24/02/2009						
<div><div><div>L'Impresa SAVASTA Salvatore</div><div></div></div><div><div>Il Direttore dei Lavori</div><div>Geom. salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI</div><div></div></div><div><div>Il Responsabile del Procedimento</div><div>Geom. Salvatore CHESSARI</div><div></div></div><div></div></div>						
A RIPORE						