

6287

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set - IX

Rep. Alb
2 LUG. 2009IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici di illuminazione.
In data 17 LUG. 2009	
N. 1695	
N. 238 SETTORE IX°	Impresa Giovanni SGARLATA.
In data 02/07/09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1960.1

FUNZ. 08

SERV. 02

INTERV. 03

IMP. 6751/2007 Equ 532/09

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno due del mese di Luglio nell'ufficio del settore IX°, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Con determinazione dirigenziale n° 2758 del 05.12.2007 veniva approvato il progetto di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici di illuminazione.

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo appalto, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa SGARLATA Giovanni con il ribasso del 8,87 % e consegnati in data 15.01.2008, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 11.04.2008.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 19.05.2008 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 37.334,50 di detta somma è stato corrisposto un acconto per complessive € 37.140,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 194,50 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dalla dichiarazione resa in data 18.04.2008, dalla stessa, ai sensi del D.Lgs n° 494/1996, art. 3, comma 8 e dalle indicazioni di cui alla nota n° 2988 del 5/12/2005, emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 02.07.2009.

- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- **Visti** i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo alla ditta Giovanni SGARLATA la somma di € 233,40 comprensivi di € 38,90 per iva con imputazione al cap. 1960.1 - imp. 6751/2007 - Bil. 2007 - Funz. 08 - Serv. 02 - Int. 03;

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici di illuminazione, costituita dall'impresa Giovanni SGARLATA, con polizza fidejussoria n° 907546 rilasciata in data 22.01.2008 dalla "Vittoria Assicurazioni" agenzia 590 di Ragusa;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 50.000,00 a € 45.672,04.

Ragusa, 2 Luglio 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

Ragusa, 2 Luglio 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Il Dirigente del Settore Visto: V. Il Segretario Generale

Ragusa, li 16.07.2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....23 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lucia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....23 LUG. 2009

al.....29 LUG. 2009

Ragusa.....30 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE





u. h. feciale
1695 17 LUG. 2009

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici di illuminazione.

DITTA: Giovanni SGARLATA via Ortigia, 2 - Ragusa

CONTRATTO: n° 1 di raccolta sett. IX DEL 10/03/2008

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°2758 del 05.12.2007 prevedeva una spesa complessiva di euro 50.000.000 così distinta:

- Lavori a base d'asta € 40.941,00

- Somme a disposizione dell'Amministrazione
a) per I.V.A. 20% € 8.188,20
b) per spese tec. e on. Riflessi € 818,82
c) per IRAP su comp. tecniche € 51,82
d) per arrotondamento..... € 0,16

Sommano € 9.059,00 € 9.059,00

Importo totale progetto € 50.000,00
=====

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 10.03.2008 n°1/Sett. IX di raccolta.

Dal contratto risulta che all'impresa Giovanni SGARLATA con sede in Ragusa, via ORTIGIA è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 37.374,73 al netto del ribasso percentuale offerto del 8,87%.

Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili

Per l'ammissione alla gara di appalto è stata richiesta, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, l'iscrizione per la sola categoria OG 10 e per la classifica 1.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 15.01.2008 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 (tre) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 15.01.2008, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 14.04.2008.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11.04.2008 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 19.05.2008, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 37.334,50 dal quale verrà detratto

un certificato di acconto corrisposto per l'importo netto di € 37.140,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 37.334,50
- acconti corrisposti	<u>€ 37.140,00</u>

Restano	€ 194,50
	=====

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a: € 50.000,00

La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori	€ 37.334,50
- per Iva 20% su €. 37.334,50	€ 7.466,90
- per sp. tecniche e oneri riflessi	<u>€ 870,64</u>

Sommano	€ 45.672,04	<u>€ 45.672,04</u>
---------	-------------	--------------------

Si ha quindi una economia di spesa di € 4.327,96

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dalla dichiarazione resa in data 18.04.2008, dalla stessa, ai sensi del D.Lgs n° 494/1996, art. 3, comma 8 e dalle indicazioni di cui alla nota n° 2988 del 5/12/2005, emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che esenta la ditta senza dipendenti dall'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria degli impianti pubblici di illuminazione e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Giovanni SGARLATA sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 37.334,50 da cui detratto n° 1 certificato d'acconto per complessive € 37.140,00, resta il residuo di € 194,50 oltre ad € 38,90 per I.V.A., per complessivi € 233,40 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Giovanni SGARLATA come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 02.07.2009

L' Impresa
(Giovanni SGARLATA)
[Firma]
Il Direttore dei Lavori
(geom. Biagio GULINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile del procedimento
(geom. Biagio GULINO)

