



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sess. X

Reg. Albo

il 24.04.2009

Il Resp. del servizio

L'istruttore Amministrativo

M. Scibano



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE X

**ORIGINALE**

*Ambiente, Energia e Protezione Civile*

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> <i>generale</i> <b>903</b> <i>Data</i> <b>23 APR. 2009</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione ordinaria ai serbatoi idrici comunali. Impresa CORALLO Giovanni - Ragusa
<b>N. 99 SETTORE</b>  <i>Data</i> <b>15/04/2009</b>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

**Bil. 2008 CAP. 1771 Imp. 6068/08 Liq. 333/09**  
**Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03**

**IL RAGIONIERE CAPO**

L'anno duemilanove, il giorno quindici (15) del  
mese di Aprile su proposta del Geom. Salvatore  
CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente  
del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha  
adottato la seguente determinazione:

**Premesso che** con Determina Dirigenziale n°1556 del 10/07/2008 è stata approvata la perizia redatta dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione ordinaria ai serbatoi idrici comunali"** per un importo di €. 21.000,00 di cui €. 17.000,00 per lavori e €. 4.000,00 a disposizione dell'Amministrazione.

**Visto che** i lavori sono stati affidati all'impresa CORALLO Giovanni, con sede a Ragusa giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione n°238/2009 per l'importo di €. 13.796,00 al netto del ribasso d'asta dello 19,333 %.

**Considerato che** per esigenze dovute all'importanza dei lavori e per l'urgenza degli stessi si sono pure utilizzate, come per legge, le somme incamerate grazie al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

**Costatato che** i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa CORALLO Giovanni la somma di €. 148,32 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 16.748,32 e l'acconto corrisposto (n.1 SAL) che ammonta in €. 16.600,00, oltre €. 29,66 per IVA al 20%;

**Visto** in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 01/04/2009;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 01/04/2009;

**Preso atto** che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°5701087 del 09/02/2009, rilasciato in data 06/03/2009 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

**Ritenuta** l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

**VISTO** l'art.47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **DETERMINA**

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa CORALLO Giovanni la somma di €. 148,32 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 16.748,32) e l'acconto corrisposto (€. 16.600,00), oltre €. 29,66 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determina Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 1556/2008;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 177,98 di cui €. 29,66 per IVA al 20% dal Cap.1771 Bilancio 2008 Impegno 6068/08 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03. *liqu 333/09*
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°590.071.0000908446 rilasciata in data 11/02/2009 della VITTORIA Assicurazioni, agenzia di Ragusa a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che l'economia realizzata con la riduzione delle somme complessivamente impegnate con l'atto di Determina Dirigenziale n°1556/2008 con un economia di €. 308,64.


Allegati parte integrante

- ☐ Stato finale dei lavori; ✓
- ☐ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori; ✓
- ☐ Documento Unico di regolarità Contributiva ✓
- ☐ Certificato Regolare Esecuzione; ✓
- ☐ Verbale di Visita e Controllo; ✓
- ☐ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia; ✓

Ragusa, 15 APR. 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°

(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



*[Handwritten signature]*

REG. SPA. T. S.

PROT. N. 1000/09

REG. SPA. T. S.

REG. SPA. T. S.

REG. SPA. T. S.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto: ✓

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale  
Ragusa, li 21-04-2009


Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco

Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°

(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



*[Handwritten signature]*

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°1556/2008.

Ragusa 21.04.09.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 27 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliari Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 APR. 2009

al 03 MAG. 2009

Ragusa 04 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE





# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 903 del 23 APR 2009

## SETTORE X

**Ambiente, Energia e Protezione Civile**

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414 -

E-mail

Prot. \_\_\_\_\_ /X°  
Risposta a nota n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Ragusa, 02/02/2009

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria ai serbatoi idrici comunali.  
Importo complessivo €. 21.000,00 IVA esclusa.

**IMPRESA:** CORALLO Giovanni Via Gran. Bretagna n°8 97100 Ragusa.

**CONTRATTO:** in corso di stipula..

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248  
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554

L'anno duemilanove (2009) il giorno due ( 2 ) del mese di Febbraio in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, e nelle medesime qualità di Responsabile del Procedimento **Geom.**

**Salvatore CRESSARI;**

Visto il progetto del servizio su indicato approvato con Determina Dirigenziale n. **1556** del **10 Luglio 2009** redatto dall'Ufficio in titolo, dai **Geom. Domenico BUONISI e Salvatore CRESSARI;**

Vista la Determina Dirigenziale n° 238 del 10-02-2009 del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto all'Impresa **CORALLO Giovanni** Via Gran Bretagna n°8 97100 Ragusa per l'importo di €. **17.000,00** al netto del ribasso d'asta del **19,333%** effettuato sui prezzi unitari dell'elenco prezzi vigente;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:


1. **CORALLO Giovanni**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **CORALLO Giovanni**;
  2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Direttore dei Lavori;
  3. **Geom. Salvatore CRESSARI** in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;



## Comune di Ragusa Provincia di Ragusa



pag. 1

# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria ai serbatoi idrici comunali.  
Importo dei lavori €. 21.000,00 IVA e oneri compresi.  
(Det. Dirigenziale di approvazione progetto n°1556 del 10/07/2008)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI RAGUSA -Settore X° - Ambiente, Energia e Protezione Civile.

**IMPRESA:** CORALLO Giovanni - Via Gran. Bretagna n°8 - 97100 Ragusa

Contratto in data 16/03/2009 rep. n. 03 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 13 796.00

Data Offerta:	16/01/2009	IMPORTO DEL PROGETTO:	17 000.00
Data Consegna:	02/02/2009	Somme a Disposizione:	4 000.00
Data Inizio Lavori:	02/02/2009	Importo per la Sicurezza:	425.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	01/02/2010	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	27/03/2009	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	311

SETTORE X° - Ambiente Energia e Protezione Civile.  
Servizio I° - Distribuzione e Manutenzione rete idrica comunale

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 02.01.01.001	Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, s ... quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR	SOMMANO m3	4,00	166,80	667,20
2 02.01.09.001	Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore ... quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP	SOMMANO m3	0,04	358,00	14,32
3 03.01.03.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg per m3 d'impasto dato in opera a qual ... in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura. - Per opere in fondazione	SOMMANO m3	8,00	90,80	726,40
4 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compres ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).	SOMMANO kg	50,00	1,70	85,00
5 06.01.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.	SOMMANO m3	9,00	16,90	152,10
6 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementiz ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: Per la provincia di Ragusa spessore 3 cm.	SOMMANO al m2	0,80	20,20	16,16
7 06.04.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con verni ... in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	SOMMANO kg	80,00	2,80	224,00
8 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	SOMMANO kg	121,00	2,20	266,20
9 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	SOMMANO kg	121,00	2,06	249,26
10 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto meccanico express (norma UNI 9164) a bulloni per tubi di acquedott ... compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta a regola d'arte	SOMMANO al kg.	396,20	7,40	2'931,88
11 18.01.05.002	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento 32.5 R, spessore pareti 15 cm, compresi scavo a sezione obbligata in terreni di qualsia ... ntrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte - per pozzetti 40x40x80 cm	SOMMANO cad	1,00	127,50	127,50
12 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... e, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento a discarica. - - per ogni m3 di				
A RIPORTARE					5'460,02

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			5'460,02	
	materiale trasportato				
	SOMMANO m3	24,00	19,00	456,00	
13 AP.11	Operaio Qualificato	SOMMANO ora	475,00	24,70	11'732,50
14 B1	Escavatore	SOMMANO ora	10,25	72,40	742,10
15 B4	Martello Demolitore	SOMMANO ora	42,00	29,16	1'224,72
16 Cemento	Cemento	SOMMANO q.li	38,50	8,50	327,25
17 MALTA COPRI FERRO MA	Fornitura e posa in opera di malta cementizia tipo MAPEI per la salvaguardia del copriferro fornita a sacchi da Kg.5 caduno	SOMMANO caduno	1,00	16,00	16,00
18 MALTA MAPEI ANTIEROS	Fornitura di malta cementizia tipo MAPEI con caratteristiche antierosive fornita a sacchetti da Kg. 25 caduno	SOMMANO cadauno	3,00	22,00	66,00
19 MALTA PRONTA	Fornitura di malta pronta fornita a sacchi da KG.40	SOMMANO caduno	2,00	7,50	15,00
20 Pietrisco	Pietrisco	SOMMANO mc	9,50	7,01	66,60
21 PS.19	Fornitura TUBAZIONE in Polietilene da 3/4"	SOMMANO ml.	7,00	0,61	4,27
22 PS.20	Fornitura VALVOLA a sfera da 1/2"	SOMMANO cadauno	12,00	2,96	35,52
23 PS.30	Fornitura GIUNTO Maschio da 1/2"	SOMMANO cadauno	20,00	5,93	118,60
24 PS.31	Fornitura GIUNTO in Ottone TOF 20 X 20	SOMMANO cadauno	16,00	1,96	31,36
25 PS.43	Fornitura TUBAZIONE in Polietilene PN 10	SOMMANO ml.	6,50	0,67	4,36
26 PS.80	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 30	SOMMANO cadauno	36,00	8,50	306,00
27 Sabbia	Sabbia Vagliata	SOMMANO mc.	6,00	5,39	32,34
Parziale LAVORI A MISURA euro				20'638,64	
RIBASSO del 19,333% da considerare su euro				20'638,64	
TOTALE euro				20'638,64	
A RIPORTARE					



COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA -Settore X° - Ambiente, Energia e Protezione Civile.  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA -Settore X° - Ambiente, Energia e Protezione Civile. [contabilita.dcf (F:\ARCHIVIO TUR\documenti\documenti\Lav  
STATO FINALE DEI LAVORI

Part. Integ. ...  
della ...  
N. 903 del 23 APR. 2009

**Comune di Ragusa**  
**Provincia di Ragusa**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria ai serbatoi idrici comunali. Importo dei lavori €. 21.000,00 IVA e oneri compresi. (Det. Dirigenziale di approvazione progetto n°1556 del 10/07/2008)

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Geom. Domenico BUONISI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI RAGUSA - Settore X° - Ambiente, Energia e Protezione Civile.

**IMPRESA:** CORALLO Giovanni - Via Gran. Bretagna n°8 - 97100 Ragusa

**ANTICIPAZIONE:** euro 0.00

**CONTRATTO:** in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
repertorio n. \_\_\_\_  
registrato a \_\_\_\_  
in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**RIBASSO D'ASTA:** -19.333

**IMPORTO PROGETTO:** euro 17 000.00

**IMPORTO CONTRATTO:** euro 0.00

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di marzo in Ragusa presso la sede del Ufficio Tecnico Settore X° il sottoscritto Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore CHESSARI, in qualità di Direttore dei Lavori:

**Visto:**

- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa CORALLO Giovanni - Via Gran. Bretagna n°8 - 97100 Ragusa;  
- il Giornale dei Lavori;

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 27/03/2009 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, li 30/03/2009

L'Appaltatore  
CORALLO Giovanni  
*Corallo Giovanni*



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore  
CHESSARI  
*[Signature]*

**INAIL****INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER AGGIUDICAZIONE GARA DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 02/02/2009

Raccomandata AR

Spett.le

CORALLO GIOVANNI

VIA GRAN BRETAGNA 8

97100 Ragusa (RG)

N. 903

23 APR 2009

Protocollo documento n.	5701087	del	09/02/2009
Riferimento	1556	del	10/07/2008
<b>Codice identificativo pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)	20090505254790		
Denominazione/ragione sociale	CORALLO GIOVANNI		
Sede legale	VIA GRAN BRETAGNA 8 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA GRAN BRETAGNA 3 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	CRLGNN39C15H163Q	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6502954092**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

02/02/2009

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

CAPPELLO FRANCESCO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 597342**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al**

02/02/2009

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

SCOLLO GIORGIO

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 00001534**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

02/02/2009

In quanto:

☒ Risulta regolare con la Cassa Edile emittente☒ Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 11/02/2009☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

EMMOLO FRANCESCA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 06/03/2009



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

ROSARIO CANZONIERI

0748418/09



# Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 66.786.310,00 INT. VERS. - P.A. CO. PAB. 6 REG. IMPRESE MILANO N. 01329510158  
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20133 MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE  
SEZ. 1 N. 1.00014 - CONSIGLIO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 006

Parte integrante e sostanziale  
della polizza n. 903 del 23 APR. 2009

0007025522 AGE

## POLIZZA FIDEJUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94

<b>SCHEMA TIPO 1.2</b> <b>SCHEDA TECNICA 1.2</b>	<b>GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA</b>
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n°123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
590.071.0000908446	AGENZIA DI RAGUSA 590

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
CORALLO GIOVANNI	CRLGNN39C15H163Q

Sede	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
RAGUSA	V.GRAN BRETAGNA 8	97100	RG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI RAGUSA	RAGUSA

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SERBATOI IDRICI COMUNALI	RAGUSA

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita 0,00% costo opera
€ 17.000,00	19,33%	€ 3.400,00

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
v. art.2 Schema Tipo 1.2	v. art.2 Schema Tipo 1.2

### LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Ai soli fini della determinazione del premio la presente polizza si intende rilasciata con pagamento iniziale per il periodo dal 09/02/2009 al 09/02/2010 ed eventuali proroghe annuale a partire dal 09/02/2010 fino alla sua cessazione che dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.2 dello Schema Tipo 1.2

RATA INIZIALE DI PREMIO:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00
	Imponibile	Imposte	Lordo
EVENTUALI PROROGHE:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00

Emessa a RAGUSA (RG) il 11/02/2009 in quattro originali ad un solo effetto.

### IL CONTRAENTE


**CORALLO GIOVANNI**  
CONCESSIONARIA ARTIGIANA  
Via Gran Bretagna, 8 - 97100 RAGUSA  
Tel. 0932.25.61.89  
C.F. CRL GNN 39C15 H163Q  
Partita IVA: 00705610889

### IL GARANTE:

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Agenzia Generale di Ragusa  
Via degli Aranci, 20 - Tel. 0932.246833  
97100 RAGUSA

☒ BENEFICIARIO  
☐ CONTRAENTE  
☐ AGENZIA  
☐ DIREZIONE





REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche ed edili.

**LAVORI:** Lavori di manutenzione ordinaria ai serbatoi idrici comunali.

**FINANZIAMENTO:** Lavori approvati con fondi comunali giusta Determinazione Dirigenziale n° 1556 del 10/07/2008.

Importo complessivo del progetto pari a €. 21.000,00 di cui: €. 17.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 425,00 per oneri per la sicurezza ed €. 4.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Domenico BUONISI.

**IMPRESA:** CORALLO Giovanni con sede in Via Gran. BRETAGNA n°8 - 97100 Ragusa

### VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilanove (2009) il giorno uno (01) del mese di Aprile in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI* e *Geom. Salvatore CHESSARI* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 01/04/2009 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 16.748,32 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Geom. Domenico BUONISI*, in qualità di Responsabile del Procedimento;
2. Sig. *CORALLO Giovanni*, nelle qualità di titolare dell'Impresa;

ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Riparazione di condotte comunali presenti all'interno dei serbatoi comunali;
- ☐ Fornitura e posa in opera di saracinesche o pezzi speciali presenti all'interno dei serbatoi e negli impianti ad essi collegati;
- ☐ Ripristino e manutenzione di parte della struttura edile collegata ai serbatoi;

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, il sottoscritto Direttore ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

#### L'IMPRESA

(Giovanni CORALLO)

*Corallo Giovanni*

#### I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Domenico BUONISI)

(Geom. Salvatore CHESSARI)

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Domenico BUONISI)



u. 3 *fecciale*  
Parte integrante  
della determinazione  
N. 903 del 25 APR. 2009

## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche ed edili.

**LAVORI:** Lavori di manutenzione ordinaria ai serbatoi idrici comunali.

**FINANZIAMENTO** Lavori approvati con fondi comunali giusta Determinazione Dirigenziale n° 1556 del 10/07/2008.

Importo complessivo del progetto pari a €. 21.000,00 di cui: €. 17.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 425,00 per oneri per la sicurezza ed €. 4.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Domenico BUONISI.

**IMPRESA:** CORALLO Giovanni con sede in Via Gran. BRETAGNA n°8 - 97100 Ragusa.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

#### Progetto principale:

Il progetto redatto in data **27/06/2008** dal Geom. Salvatore CHESSARI e dal Geom. Domenico BUONISI approvato con Determina Dirigenziale in data **10 Luglio 2008** con numero di prot. generale **n°1556** per l'importo complessivo di **€. 21.000,00** così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto:</u>	Sommano €. 17.000,00;
B) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:</u>	
1) per Spese Tecniche 2,00 % più oneri vari	€. 368,90;
2) per Lavori Imprevisti	€. 231,10;
3) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€. 3.400,00;
	<b>Sommano €. 4.000,00;</b>
	<b><u>Totale €. 21.000,00;</u></b>

#### Perizie Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento contabile da parte della D.L. in data **20/03/2009** ed approvata dal R.U.P. in data **20/03/2009**;

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **16/01/2009** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **CORALLO Giovanni** con sede in Ragusa Via Gran Bretagna n°8. giusta Determina del Settore X prot.gen. N°238/2009.

#### Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **16/03/2009** con il **n°03/X°** di repertorio presso il Comune di Ragusa.

#### Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **19,333 %** e perciò in **€. 13.796,00** (diconsi Euro Tredicimilasettecentonovantasei/00) IVA esclusa.

#### Atto di Sottomissione:

In seguito alla Perizia di assestamento contabile è stato stipulato un atto di sottomissione in data **20/03/2009** in cui il **Sig. CORALLO Giovanni** in rappresentanza dell'omonima ditta individuale si assumeva l'impegno di accettare l'esecuzione dei lavori anche in considerazione delle variazioni di quantità e di lavori riscontrate.

#### Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Salvatore CHESSARI e dal Geom. Domenico BUONISI funzionari tecnici dell'U.T.C. settore X° giusta Determina Sindacale d'incarico n°135 del 19/06/2008.

**Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore X°.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il **02 Febbraio 2009** e iniziati il giorno **02 Febbraio 2009** come da relativo verbale di consegna anticipata come per legge.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **27 Marzo 2009** come da relativo verbale.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. **54.**

**Tempo Utile:**

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non sono state rilasciate dalla D.L. né proroghe né sospensioni.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

**Assicurazione degli operai.**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°597342**, presso **l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6502954092**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°1534**. giusto Modello **DURC** presentato dalla Ditta **CORALLO Giovanni** e recante prot. **N°5701087** del **09/02/2009** e rilasciato in data **06/03/2009**.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	13.796,00
<input type="checkbox"/> Perizia di assestamento contabile:	€.	2.952,32
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>16.748,32</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) In data 30 Marzo 2009	€.	16.600,00
Sommano gli acconti pagati	€.	16.600,00

**Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:**

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **01/04/2009**, firmato dall'impresa **CORALLO Giovanni** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. 16.748,32  
(diconsi Euro Sedecimilasettecentoquarantotto/32)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	16.600,00
Credito a saldo:	<b>€.</b>	<b>148,32</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	21.000,00
<input type="checkbox"/> Aumento Somme a seguito perizia di assestamento contabile (importo perizia)	€.	16.748,32



<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20% sui lavori realizzati	€.	3.349,66
<input type="checkbox"/> Per conferimento in discarica dei materiali di risulta		
Giusta Fattura della Ditta CORALLO Giovanni n°04 del 10/04/09	€.	230,04
<input type="checkbox"/> Imprevisti su perizia originaria non utilizzati	€.	1,06
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie	€.	363,34
Economia realizzata	€.	308,64

#### **Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

#### **Avvisi a opponendum:**

Pubblicati senza esito di opposizioni.

#### **Cessione Crediti:**

#### **Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

#### **Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori hanno previsto:

- ☐ Riparazione di condotte comunali presenti all'interno dei serbatoi comunali;
- ☐ Fornitura e posa in opera di saracinesche o pezzi speciali presenti all'interno dei serbatoi e negli impianti ad essi collegati;
- ☐ Ripristino e manutenzione di parte della struttura edile collegata ai serbatoi;

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** codirettore dei lavori in oggetto

### **CONSIDERATO**

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 01/04/2009 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti. In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.
- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

### **CERTIFICA**


- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquidata l'importo in **Euro 16.748,32** da cui detratto **n.1** acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 16.600,00** resta un credito residuo di **€. 148,32** (diconsi Euro Centoquarantotto/32) oltre I.V.A. al 20 % di **€. 29,66** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **CORALLO Giovanni** con sede in Ragusa Via Gran. Bretagna n°8; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 15 Aprile 2009

**L'IMPRESA**

(CORALLO Giovanni)

*Corallo Giovanni*



**LA DIREZIONE LAVORI**

(Geom. Domenico BUONISI)

(Geom. Salvatore CHESSARI)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Domenico BUONISI)