



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VII

Reg. Almo

il 24 GEN. 2012

Il capo del servizio
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Limino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>30 DIC. 2011</u>	OGGETTO: "Manutenzione strade e marciapiedi nel Centro Storico"
N. <u>2518</u>	Ditta: Spadaro Giorgio.
N. <u>377</u> Settore VII	Presa d'atto certificato di regolare esecuzione
Data <u>22/12/2011</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale 2368/09

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
<u>2009</u>	<u>2504</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>01</u>	<u>1453/09-11/25/09</u>

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno Ventidue del mese di Dicembre nell'ufficio del settore VII il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 2363 del 20/10/2009 veniva approvato il progetto riguardante la "Manutenzione strade e marciapiedi nel centro storico di Ragusa" dell'importo complessivo di €. 60.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Spadaro Giorgio con il r.a. del 26,36%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 29/01/2010 e sono stati regolarmente ultimati in data 16/03/2011;
- Preso Atto lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 18/07/2011;
- Preso Atto il certificato di regolare esecuzione firmato in data 07/11/2011;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di *"Manutenzione strade e marciapiedi nel centro storico di Ragusa"*
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1) Importo netto dei lavori	€. 43.593,49
2) IVA	€. 9.152,23
3) Per oneri di discarica e forniture	€. 2.155,24
4) Spese tecniche	<u>€. 892,80</u>
Sommano	€ 55.793,76
Economia di spesa	€ 4.206,24
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Spadaro Giorgio degli acconti già corrisposti che ammontano ad €.45.500,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Spadaro Giorgio la somma residua che ammonta complessivamente ad €. 301,06 iva inclusa;

- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 301,06 al Bil. 2009 - Cap. 2504 - Funz. 01 - Serv. 08
- Interv. 01 - Imp. 1453/09 Lliq. 425/09 - Imp. - liq.
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Spadaro Giorgio;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 2363 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 60.000,00 ad €. 55.793,76 con la realizzazione di una economia pari ad € 4.206,24

ALLEGATO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Ing. Michele Scarpulla)





Il Dirigente del Settore
Ragusa, li

Visto


Segretario Generale

Per presa visione:


Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 23/12/11

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 25 GEN 2012

IL MESSO COMUNALE

[Signature]
IL MESSO NOTIFICATORE

[Signature]
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 GEN 2012 al 01 FEB 2012

Ragusa, 02 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

in allegato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2518 del 30-12-2011

SETTORE VII - Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione strade e marciapiedi nel centro storico"

DITTA: Spadaro Giorgio

CONTRATTO: in data 29/01/2010 n. 4 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 2363 del 20/10/2009 prevedeva una spesa complessiva di € 60.000,00 di cui €. 48.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 29/01/2010 n° 4 serie 3^ di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Spadaro Giorgio con sede legale a Modica è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 35.536,99 al netto del ribasso d'asta offerto del 26,360%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di N. 1 perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente in data 20/01/2011 si è provveduto alla redazione di un atto di sottomissione.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 29/01/2010 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante l'esecuzione dei lavori non c'è stata alcuna sospensione de lavori

PROROGHE

Si è reso necessario concedere n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 240.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi (sei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 29/01/2010, i lavori, avrebbero dovuto compiersi entro il 28/07/2010.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, ed a seguito della proroga concessa, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/03/2011 e quindi entro i termini previsti.

Conto Finale

Redatto in data 18/07/2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 45.748,73 dal quale verranno dedotti n°3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 45.500,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 60.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 43.593,49	
- per oneri disc. e fornit.	€. 2.155,24	
- per I.V.A.	€. 9.152,23	
- per spese tecniche	€. 892,80	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 55.793,76
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 4.206,24

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€ 45.748,73
- acconti corrisposti	€ 45.500,00
Restano	€ 248,73

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti in interventi di manutenzione ordinaria su strade e marciapiedi.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Danilo Portelli nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Spadaro Giorgio sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive € 45.748,73 da cui detratti n° 3 certificati d'acconto per complessive € 45.500,00 resta il residuo di € 248,73 oltre IVA di € 52,23 per un totale complessivo di € 301,06 che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Spadaro Giorgio come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto

dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 07/11/2011

L' Impresa

(Spadaro Giorgio)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Danilo Portelli)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Pappalardo)

