

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno 22 del mese di Gennaio, nell'Ufficio del Settore X, il sottoscritto Dirigente Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

-Con propria D.D. n.3197 del 31/12/07 era stato approvato l'intervento di somma urgenza relativa all'opera epigrafata in oggetto per l'importo complessivo al netto di € 10.501,00 +IVA.

-L'importo presuntivo richiesto per la realizzazione dell'intervento era di € 13.000,00 +IVA

-Durante l'esecuzione dei lavori affidati all'Impresa Gurrieri Salvatore (Impresa aggiudicatrice di altri lavori nei cimiteri), l'importo preventivato per i lavori al lordo del ribasso del 19,22%, si è rilevato sensibilmente inferiore rispetto alle quantità di lavoro non prevedibile causa la difficile corografia dei luoghi ed effettivamente eseguiti (v.es. maggior quantità di carico manuale di materiale da trasportare a rifiuto, maggior costo per l'acquisto di elementi lapidei ad integrazione dei conci del muro esistenti)

CONSIDERATO CHE

-I lavori eseguiti e contabilizzati all'Impresa Gurrieri Salvatore ammontano al lordo a € 16.700+IVA, necessita integrare l'importo di € 13.000,00 già approvato con D.D. n.3197 del 31/12/07 di € 2.989,00 +IVA secondo il seguente quadro:

Importo a consuntivo dei lavori:	€ 16.700,00
Importo impegnato al lordo con D.D. n.3197 del 31/12/07	: € 13.000,00
Differenza al lordo:	€ 3.700,00
-Ribasso del 19,22%:	€ 711,00
Importo netto da incrementare:	€ 2.989,00
IVA 10%	€ 298,90
Totale:	€ 3.287,90

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Ritenuto pertanto che occorre impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 3.287,90 di cui € 2.989,00 per lavori ed € 298,90 per IVA

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L. n. 29/93 e ss. *ma le finche rimangono*

1-Approvare l'importo suppletivo di € 3.287,90 di cui € 2.989,00 per lavori ed € 298,90 per IVA resosi necessario per i lavori di Somma Urgenza relativo agli interventi di: RIFACIMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI RECINZIONE PERIMETRALE DEL CIMITERO CENTRALE.

2-Imputare la spesa di € 3.287,90 alla Funz. 9 -
Serv. 01 - Interv. 02 cap. 2872 (Imp. 5756 /07) Bil.
2007; lipu. 1163

IL DIRIGENTE

(Ing. Giulio Lettica)

Da trasmettersi all'Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE

(Ing. Giulio Lettica)

Visto:

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 11-02-2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li 11-02-2008

Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL

RAGUSA

19/02/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 26 FEB. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26 FEB. 2008 al 03 MAR. 2008

Ragusa 04 MAR. 2008

IL MESSO COMUNALE

