

706  
ORIGINALI



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. IX

Ref. Albo

il 24.01.2008

Il Rec. del servizio  
Amministrativo  
Scrittura  
*[Signature]*

## COMUNE DI RAGUSA

### SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.
In data 22 GEN. 2008	
N. 84	
N. 08 SETTORE IX	Impresa I.E.M. VITALE S.r.l.
In data 09/01/08	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

- BIL.2008 res. - CAP. 1960.1 - IMP.5666/2007 - liquid. 1153/08  
-FUNZ. 08- -SERV.02- -INTER.03-

IL RAGIONIERE CAPO  
*[Signature]*

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di Gennaio nell'ufficio del settore IX, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Con determinazione dirigenziale n° 1029 del 30.04.2007 veniva approvato il progetto di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa I.E.M. Vitale S.r.l., con il ribasso del 10,51% e consegnati in data 04.07.2007, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 23.07.2007.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 20.08.2007 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 16.129,43 di detta somma è stato corrisposto un acconto per complessive € 16.040,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 89,43 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 31.07.2007.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 07.01.2008.

- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- **Visti** i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo alla ditta I.E.M. Vitale S.r.l. la somma di € 107,31 comprensivi di € 17,88 per iva con imputazione al cap. 1960.1 - imp. 5666/2007 - Bil. 2008 Res - Funz. 08 - Serv. 02 - Int. 03.

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica prestata, dall'impresa I.E.M. Vitale S.r.l., con polizza fidejussoria n° 906851 rilasciata in data 15.06.2007 dalla "Vittoria Assicurazioni" agenzia di Ragusa n° 590;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di

pagamento connesso alla superiore liquidazione.

- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 22.000,00 a € 19.738,09.

Ragusa, 9 Gennaio 2008

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte integrante:

- 1) RELAZIONE CONTO FINALE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: **Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.**

Ragusa, 9 Gennaio 2008

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, il 18-01-2008  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, il

SETTORE FINANZA E CONTABILITA' ✓

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa

18/01/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...25 GEN. 2008

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliaferri Sergio)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 GEN. 2008

al 31 GEN. 2008

Ragusa 01 FEB. 2008

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliaferri Sergio)



*u. h. ferriciale*  
Parto integrante e sostitutivo  
della Determinazione/Dirig. provinciale  
N. 84 del 22 GEN. 2008

## COMUNE DI RAGUSA

### SETTORE IX

**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture**  
**Servizio di pubblica illuminazione**

---

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.

**DITTA:** I.E.M. VITALE S.r.l. - via G.Deledda, 64 - Ragusa

**CONTRATTO:** n°16/Settore IX di raccolta del 06.07.2007

#### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

##### Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione dirigenziale n°1029 del 30.04.2007 prevedeva una spesa complessiva di euro 22.000.000 così distinta:

- Lavori a base d'asta .....	€ 18.000,00	
- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 20% .....	€ 3.600,00	
b) per spese tec. e on. Riflessi €	360,00	
c) per irap su spese tecniche ...€	23,32	
d) per arrotondamento..... €	<u>16,68</u>	
	<u>Sommario</u>	€ 4.000,00
		€ 4.000,00
	Importo totale progetto	€ 22.000,00
		=====

##### Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 06.07.2007 n°16/Sett. IX di raccolta.

Dal contratto risulta che all'impresa I.E.M. VITALE S.r.l. con sede in Ragusa, via via G.Deledda, 64 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 16.139,73 al netto del ribasso percentuale offerto del 10,51%.

## Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

## Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

## Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 04.07.2007 così come da verbale.

## Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

## PROROGHE

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

## Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

## Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 04.07.2007, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 03.09.2007.

## Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23.07.2007 e quindi entro i termini contrattuali.

## Conto Finale

Redatto in data 20.08.2007, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 16.129,43 dal quale verrà dedotto un certificato di acconto, corrisposto per l'importo netto di € 16.040,00.

## Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 16.129,43
- acconti corrisposti	€ 16.040,00
Restano	€ 89,43
	=====

## Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

## Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a: € 22.000,00

La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori	€ 16.129,43	
- per Iva 20% su €. 35.730,78	€ 3.225,88	
- per sp.tec., on. Riflessi e irap	€ <u>382,78</u>	
	Sommano € 19.738,09	€ <u>19.738,09</u>

Si ha quindi una economia di spesa di € 2.261,91

## Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 31.07.2007, successivamente alla ultimazione dei lavori.

## Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

## Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale e della fascia costiera comunale e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21

Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

**CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa I.E.M. VITALE S.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 16.129,43 da cui detratto n° 1 certificato d'acconto per complessive € 16.040,00, resta il residuo di € 89,43 oltre ad € 17,88 per I.V.A., per complessivi € 107,31 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa I.E.M. VITALE S.r.l. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 07.01.2008

**L' Impresa**

(I.E.M. VITALE S.r.l.)



**Il Direttore dei Lavori**

(geom. Biagio GULINO)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile del procedimento**

(geom. Biagio GULINO)

