



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. IX

Rag. Altes

il 05-02-2007

Il Resp. del servizio
L. Amministrativo
A. Scibano

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di proprietà comunale.
In data <u>1 FEB. 2007</u>	
N. <u>0156</u>	
N. 03 SETTORE IX	
In data <u>12/01/07</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

- BIL. 2006 res. - CAP. 1960.1 - IMP. 6597/2005 - Liqu 1174/07
- FUNZ. 08- - SERV. 02- - INTER. 03-

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasette, il giorno Tre del mese di GENNAIO nell'ufficio del settore IX, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Con determinazione dirigenziale n° 2968 del 16.12.2005 veniva approvato il progetto di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di proprietà comunale.

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Giuseppe CASTILLETI, con il ribasso del 26,15% e consegnati in data 20.02.2006, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 16.06.2006.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 20.07.2006 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 27.497,82 di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive € 27.360,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 137,82 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 05.07.2006.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 14.12.2006.

- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- **Visti** i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo alla ditta Giuseppe CASTILLETI la somma di € 165,38 comprensivi di € 27,56 per iva con imputazione al cap. 1960.1 - imp. 6597/2005 - Bil. 2006 Res - Funz. 08 - Serv. 02 - Int. 03.

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione prestata, dall'impresa Giuseppe CASTILLETI, con polizza fidejussoria n° 0876.0488385.64 rilasciata in data 07.02.2006 dalla "Assicurazione FONDIARIA SAI S.p.a." agenzia Schembari e Cocucci di Ragusa;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di

pagamento connesso alla superiore liquidazione.

- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 45.000,00 a € 33.735,08.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte integrante:

- 1) RELAZIONE CONTO FINALE, STATO FINALE
2) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Visto:

Il Dirigente del P. Settore Il Segretario Generale

30-01-07

Le pagine visibili:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, il

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 28-01-07

RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DI



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 06 FEB 2007


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06-02-2007

al 12-02-2007

Ragusa 13-02-2007

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX°

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione di proprietà comunale.

DITTA: Giuseppe CASTILLETTI - via Archimede, 82 - Ragusa

CONTRATTO: n°4/Settore IX di raccolta del 16.02.2006

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°2968 del 16.12.2005 prevedeva una spesa complessiva di euro 45.000.000 così distinta:

- Lavori a base d'asta	€ 36.885,00	
- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 20%	€ 7.377,00	
b) per spese tec. e on. Riflessi €	737,70	
d) per arrotondamento.....	€ 0,30	
<u>Sommano</u>	€ 8.115,00	€ 8.115,00
Importo totale progetto		€ 45.000,00
		=====

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 16.02.2006 n°4/Sett. IX di raccolta.

Dal contratto risulta che all'impresa Giuseppe CASTILLETTI con sede in Ragusa via Archimede, 82 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 27.501,07 al netto del ribasso percentuale offerto del 26,15%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 20.02.2006 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 20.02.2006, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 19.06.2006.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16.06.2006 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 20.07.2006, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 27.497,82 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti per l'importo netto di € 27.360,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 27.497,82
- acconti corrisposti	<u>€ 27.360,00</u>

Restano	€ 137,82
	<u>=====</u>

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a: € 45.000,00

La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori	€ 27.497,82	
- per Iva 20% su £. 35.730.78	€ 5.499,56	
- per sp.tecniche e oneri riflessi	€ 737,70	
Sommano	€ 33.735,08	€ 33.735,08
Si ha quindi una economia di spesa di		€ 11.264,92

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 05.07.2006, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di proprietà comunale e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto: esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con

D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Giuseppe CASTILLETI sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 27.497,82 da cui detratti n°2 certificati d'acconto per complessive € 27.360,00, resta il residuo di € 137,82 oltre ad € 27,56 per I.V.A., per complessivi € 165,38, che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Giuseppe CASTILLETI come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 14.12.2006

L' Impresa

(Giuseppe CASTILLETI)



Il Direttore dei Lavori

(geom. Biagio GULINO)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile del procedimento

(geom. Biagio GULINO)

