

6862



COMUNE DI RAGUSA

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. IX

Reg. Alb. 02-12-2008

il 02-12-2008

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
(M. Scibano)

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N. D'ORDINE 1. 2745 -1- DIC. 2008	OGGETTO: Approvazione certificato regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria negli alloggi E.R.P. di proprietà del Comune nel territorio di Ragusa anno 2007.
DATA 24-11-08	
N. SETTORE IX 414	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007 CAP. 2430 - 2180 IMP. 895/08 LIQ. 2015/08
FUNZ. SERV. INTER. già in pagamento
con D. D. 1346/07

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno VENTIQUATTRO del mese di
Novembre nell'ufficio del settore IX, il dirigente
dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente
determinazione:

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 1346 del 18/06/2007 è stato approvato il progetto di lavori di **"pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria negli alloggi E.R.P. di proprietà del Comune nel territorio di Ragusa anno 2007"** dell'importo di € 110.000,00 di cui € 89.500,00 per lavori e € 20.500,00 a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 22/IX di raccolta del 24/09/2007 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Morello Costruzioni S.r.l. di Ragusa, con il ribasso del 22,188 % per l'importo di € 70.237,49;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Morello Costruzioni S.r.l. la somma di € 421,22 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 84.244,11 e gli acconti corrisposti di € 83.822,89, oltre € 84,24 per IVA;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Morello Costruzioni S.r.l. la somma di € 421,22 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 84.244,11 e gli acconti corrisposti di € 83.822,89, oltre € 84,24 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 505,46 dal cap. 2430 imp. 5855/07 – liquid. 1618/07 e dal cap. 2180 imp. 1091/07 res. 2001 già impegnata con Det. Dir. N° 1346/07;

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 421,22 più € 84,24 per IVA alla Ditta Morello Costruzioni S.r.l. di Ragusa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)

2015/08



da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:

Al Segretario Generale

All'ufficio Ragioneria

All'Ass.re ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)



Visto: ✓

Il Dirigente del I Settore il Segretario
Ragusa, li 27.11.2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 26-11-2008

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 05 DIC. 2008

~~IL MESSO COMUNALE~~
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~(Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 DIC. 2008 al 11 DIC. 2008

Ragusa 12 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE

MONTEROSSO



COSTRUZIONI S.r.l.

Sede Legale: Via Risorgimento n. 107 - 97100 - RAGUSA
Sede Operativa: c.da Acqua Calda - 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Tel. & Fax. 0932.970104 - partita I.V.A. 00943120881

@mail: bm.costruzioni@virgilio.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2745 del 1 - DIC. 2008

Monterosso Almo, li 24/11/2008

Fattura N. 19

Spett. le:

Comune di Ragusa

C.so Italia n. 72

97100 Ragusa

P. I.V.A.: 00180270886

OGGETTO: Lavori di pronto intervento per manutenzione straordinaria e ordinaria negli alloggi E.R.P. di proprietà del Comune nel territorio di Ragusa.
Contratto del 24/09/2007 N°22/IX/2007 di raccolta. Registrato a Ragusa il 24/09/2007 N. 2796 Serie3, Agenzia delle Entrate.
Saldo credito residuo.

SALDO CREDITO RESIDUO.

IMPONIBILE			€	421,22
* I.V.A. al	20%		€	84,24
TOTALE			€	505,46

V. M.

Spett. le:
Comune di Ragusa
Corso Italia n. 72
97100 RAGUSA

Part. IVA.: 00180270886

Oggetto: Lavori di pronto intervento per manutenzione straordinaria e ordinaria negli alloggi E.R.P. di proprietà del Comune nel territorio di Ragusa.
Contratto del 24/09/2007 N°22/IX/2007 di raccolta. Registrato a Ragusa il 24/09/2007 N. 2796 Serie3, Agenzia delle Entrate.
Saldo credito residuo.


Con riferimento ai lavori in oggetto, in allegato alla presente, si trasmette fattura n. 19 del 24/11/2008 di € 505,46 relativa al Saldo credito residuo, da accreditare esclusivamente sul Ns. C/Corrente n. 1127526/11 c/o la Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Monterosso Almo (RG).

Coordinate Bancarie IBAN: IT 97 P 05036 84490 CC0131127526.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono

DISTINTI SALUTI


RAGUSA, li
24/11/2008



Morello Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dr. Paolo Morello)

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



LAVORI: di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria negli alloggi E.R.P. di proprietà del Comune nel territorio di Ragusa anno 2007.

IMPRESA: Morello Costruzioni S.r.l. – Via Risorgimento, 107 - Ragusa

CONTRATTO: n. 22/IX in data 24/09/2007

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 23/05/07 ed approvato dalla Giunta Municipale con determina dirigenziale n. 1346 del 18/06/2007.

L'importo complessivo è di € 110.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	euro	89.500,00
somme a disposizione dell'amministrazione :		
a) per iva sui lavori 20%	euro	17.900,00
b) per spese tecniche ed assicurazioni	euro	2.400,00
c) per imprevisti	euro	200,00
sommano		euro 110.000,00

importo totale progetto euro **110.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 24/09/07 n. 22/IX di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa Morello costruzioni.r.l. di Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 89.500,00 con il ribasso del 22,188 % e quindi per un importo netto di € 70.237,49.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 10328 della Reale Mutua Assicurazioni agenzia 883 di Ragusa per un importo complessivo di € 10.114,20.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 110.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 24/09/07 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 12 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 24/09/07 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 23/09/08.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/02/2008, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 17/04/08, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 84.244,11 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 26/11/07 di euro 48.131,46
- 2) 2° certificato emesso in data 13/03/08 di euro 35.691,43

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 84.244,11
- acconti corrisposti euro 83.822,89

totale credito all'impresa **euro 421,22**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 110.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 102.992,93

Si ha quindi la minore spesa di euro 7.007,07.

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3719033 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Manutenzione edile presso gli edifici E.R.P. di proprietà comunale.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Lucio Catania – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **84.244,11** da cui detratto l'acconto per complessive euro **83.822,89**, rimane un credito netto di euro **421,22 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **Morello Costruzioni S.r.l.**

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 04/11/2008

L'impresa


Il direttore dei lavori
(Geom. Lucio Catania)

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 04/11/2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

u.7 *perciore*
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2745 del 1 - DIC. 2008

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria negli alloggi E.R.P. di proprietà del Comune nel territorio di Ragusa anno 2007.

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Morello Costruzioni S.r.l.

Contratto in data 24/09/2007 rep. n. 22/IX registrato a in data __/__/__ al n. di euro 70'237,49

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	89'500,00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	20'500,00
Data Inizio Lavori:	24/09/2007	Importo per la Sicurezza:	2'685,00
Giorni Utili per Ultimazione:	360	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	23/09/2008	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 02.01.05	Muratura di tamponamento dello spessore di 25-30 cm in blocchi di laterizio porizzato, di grande formato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sferette di polistiro ... tti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m3	0,57	190,90	108,81
2 02.02.01.001	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 ... orre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm - per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP	SOMMANO m2	6,99	19,40	135,61
3 03.01.01	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a ... occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluse solo le casseforme.	SOMMANO m3	0,41	81,00	33,21
4 05.04	Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggell ... , la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m2	9,43	29,30	276,30
5 05.09	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettament ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte	SOMMANO m2	59,20	40,50	2'397,60
6 05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 ... ra nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - collocato all'interno degli edifici	SOMMANO m2	34,05	12,40	422,22
7 05.15.02	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n ... eristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. - per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm	SOMMANO m2	26,82	43,60	1'169,35
8 05.16.01	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. - battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm	SOMMANO m	33,70	13,00	438,10
9 06.02.02.005	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio d'idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia ... ento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per la provincia di RG - spessore 2 cm	SOMMANO m2	5,50	19,40	106,70
10 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	SOMMANO kg	90,00	2,20	198,00
11 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	SOMMANO kg	80,00	2,06	164,80
12 08.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... misurazione per la tipologia 4): m2 2,00 - A due battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere).	SOMMANO m2	247,02	174,10	43'006,18
13 08.13.03	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... esi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura. - lucidi doppi (3,6 - 4,2 mm)	SOMMANO m2	247,02	21,40	5'286,23
14 08.14	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio				
	A RIPORTARE				53'743,11

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			53'743,11
08.16	maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	9,03	206,50	1'864,70
15 09.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta ... r interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	232,54	16,40	3'813,66
16 09.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... r interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	25,58	10,00	255,80
17 09.05	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... r interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	159,74	14,00	2'236,36
18 11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... izio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	158,75	3,80	603,25
19 12.03.03	Controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti da impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera acco ... sfridi e quanto altro occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura.			
	SOMMANO m2	1,80	31,40	56,52
20 14.01	Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi poten ... e di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.			
	SOMMANO cad	17,00	73,60	1'251,20
21 14.02	Presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli u ... mentizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.			
	SOMMANO cad	21,00	71,50	1'501,50
22 14.03	Fornitura e posa in opera di linea sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli del diametro esterno non inferiore a mm. 16 e fili ... ed il loro ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria ed ogni altro onere. - Per ogni metro di linea sottotraccia			
	SOMMANO m	26,00	12,55	326,30
23 14.06	Fornitura e collocazione di quadretto ad incasso di tipo modulare comprensivo di n. 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico differenziale ad alta sensibilità adatto ad im ... accessori di cablaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cad	1,00	188,30	188,30
24 14.08	Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzat ... luppato massimo non superiore a m. 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cad	1,00	61,90	61,90
25 14.10	Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di derivatori e partito ... luppato massimo non superiore a m. 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cad	1,00	70,80	70,80
26 15.03	Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di pil ... e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cad	1,00	235,40	235,40
27 15.04	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato delle dimensioni di 70x70 cm, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone ... e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cad	2,00	225,80	451,60
	A RIPORTARE			66'660,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			66'660,40
28 15.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	7,00	276,50	1'935,50
29 15.06	Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tapp ... e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	4,00	210,10	840,40
30 15.07	Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettone a sifone, rosetta, tappo e tubo del ... e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	313,70	313,70
31 15.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... (reda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. SOMMANO cad	5,00	204,30	1'021,50
32 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con idoneo mezzo meccanico, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m3	0,73	168,00	122,64
33 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. – Per ogni m2 e per ogni cm. di spessore SOMMANO	55,90	0,78	43,60
34 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresa la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostruttura ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m2	32,37	8,90	288,09
35 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. – Per ogni m2 e per ogni cm. di spessore SOMMANO	241,38	1,31	316,21
36 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo compreso l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m2	49,41	2,90	143,29
37 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m2	172,73	8,60	1'485,48
38 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succioli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m2	16,42	11,50	188,83
39 21.01.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m	20,00	3,20	64,00
40 21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ed le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cad	13,00	16,40	213,20
41 AP.01	Operaio Specializzato SOMMANO ora	98,50	24,52	2'415,22
42 AP.02	Operaio Qualificato SOMMANO ora	180,50	22,99	4'149,70
43 AP.03	Operaio Comune SOMMANO ora	228,50	21,03	4'805,36
44	Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L. della capacità di			
	A RIPIETTERE			85'007,12

