



7135

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. X

Ref. Albo

il 15 DIC. 2008

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
(A. Scribano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE X

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|----------------------|--|
| Registro Generale | OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per lavori di "manutenzione ordinaria necessaria a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio del comune di Ragusa". Ditta Corallo Giovanni. |
| in data 11 DIC. 2008 | |
| N. 2844 | |
| Registro SETTORE X | |
| in data 27/11/2008 | |
| N. 262/x | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 CAP. 1771 IMP. 6568 / 06

BIL. 2007 CAP. 1771 IMP. PL. 1385/07 IMP. 3545/08 Riqu. 2001/08

FUNZ. SERV. INTER.

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilaotto, il giorno 27 del mese di Novembre, nell'ufficio del settore X, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:



CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 2663 del 27/12/06, è stato approvato il progetto per i lavori di **"manutenzione ordinaria necessaria a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio del comune di Ragusa"**.

VISTO il contratto di appalto n° 04 di raccolta in data 07/12/2007, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Corallo Giovanni, con il ribasso del 17,333 % per l'importo di € 54.000,00;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Corallo Giovanni la somma di **€ 273,53** quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 53.943,53 e gli acconti corrisposti di € 53.670,00, oltre € 54,706 per IVA;

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Corallo Giovanni la somma di € 273,53 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 53.943,53 e gli acconti corrisposti di € 53.670,00 oltre € 54,706 per IVA

2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa

3) Prelevare la spesa complessiva di (€ 273,53 + € 54,706 per iva) **€ 328,24** dal Cap. 1771/06 Funz. 09 Serv. 4 - Interv. 3 Imp. Pl. 1253. *MP 3546/08 li qu. 2011/08*

4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da **€ 66.000,00** a **€ 65.812,24** con una economia di **€ 187,76**.

RAGUSA li **27 NOV. 2008**

*Parte integrante:
Conto finale, stato finale, fatture n. 18
e documento unico di ripartizione contributiva*



IL CAPO DEL SETTORE X
(Ing. Giulio Lettica)

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li **10-12-2008**
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 08/12/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 DIC. 2008 al 22 DIC. 2008

Ragusa 23 DIC. 2008


IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CORALLO GIOVANNI
VIA GRAN BRETAGNA N. 8
97100 --- R A G U S A ---
C.F: CRLGNN39C15H163Q
P.I. 00705610889



Spett.Le COMUNE DI RAGUSA
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG)
P.IVA: 00180270886

FATTURA N. 19

DATA 21/11/2008

DESCRIZIONE

IMPORTO

Lavori di manutenzione ordinaria necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio del Comune di Ragusa ultimazione lavori.

IMPONIBILE

€. 273,53

IVA 20 %

€. 54,71


TOTALE FATTURA

€. 328,24

Da accreditare sul c/c Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia n. 3
cod. IBAN: IT 65 M 05036 17003 CC0030310537.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA



OPERE: fognarie
LAVORI: Lavori di manutenzione ordinaria necessaria a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio del comune di Ragusa.

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **14/12/2006** dal **Geom.Roberto Digrandi** e **Geom.Salvatore Battaglia** approvato con determina dirigenziale n° **2663** in data **27 Dicembre 2006** per l'importo complessivo di **€. 66.000,00** IVA inclusa così ripartito:

| | |
|---|-----------------------------|
| A) <u>Lavori a base d'appalto:</u> | €. 54.000,00; |
| B) <u>Oneri di sicurezza:</u> | €. 1.350,00; |
| C) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:-</u> | |
| 1) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) | €. 54.000,00; |
| 2) per espropriazioni | €. 0,00; |
| 3) per Imposta sul Valore Aggiunto 20% | €. 10.800,00; |
| 4) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'asta | €. 1.080,00; |
| 5) per contr. Autorità lav. Pubblici | €. 50,00; |
| 6) per Lavori Imprevisti | €. 70,00; |
| Sommano | €. 66.000,00; |
| <u>Totale</u> | <u>€. 66.000,00;</u> |

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto Fiduciario in data **24/04/2006** giusta determina dirigenziale n. **896** del 20/04/2007 rimase aggiudicataria l'Impresa Corallo Giovanni con sede in Ragusa Via Gran Bretagna n.8

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **07/06/2007** con il n° **04** di raccolta presso il Comune di Ragusa Settore X e venne registrato in data **07//06/2007 a Ragusa** con n°**1925** serie 3.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **17,333 %** per l'importo di **€. 54.000,00** (diconsi Euro cinquantaquattromila/00) IVA esclusa.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata dal Geom. geom.Roberto Digrandi dell U.T.C. settore X°.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **07 Maggio 2007** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **07 Maggio 2007**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **08 Ottobre 2008** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **521,00**.

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di 365 giorni consecutivi, incrementato di ulteriori 156 giorni come concesso in proroga, per complessivi gg. **521**.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori è stata concessa n°1 (proroga).

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla **Direzione dei Lavori**.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

☐ Contratto principale:

€. 54.000,00;

☐ Atti Aggiuntivi:

€. _____;

Sommano

€. 54.000,00;

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 06/11/2007

€. 22.390,00

2) 2° S.A.L. in data 06/05/2008

€. 20.200,00

3) 3° S.A.L. ed ultimo in data 07/10/2008

€. 11.080,00

Sommano gli acconti pagati

€. 53.670,00

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal _____ al _____ in data _____

4) **Conto Finale** redatto in data _____, firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €. 53.943,53 (diconsi Euro *cinquantatremilanovecentoquarantatre/53*).

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:

€. 53.670,00

5) Credito a saldo:

€. 273,53

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

☐ Somme autorizzate per il progetto

€. 66.000,00

☐ Somme spese (importo netto stato finale)

€. 53.943,53

☐ Imposta sul valore aggiunto 20%

€. 10.788,71

☐ Anticipazioni

€. 0 00,00

☐ Somme spese per competenze tecniche e varie

€. 1.080,00

☐ Economia realizzata

€. 187,76

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso il sottoscritto **Geom. Roberto DIGRANDI** Direttore dei Lavori in oggetto: "manutenzione ordinaria necessaria a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio del comune di Ragusa".

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato all'impresa si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la direzione dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall'impresa Corallo Giovanni corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso, presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Ragusa con PC/matricola n°6502954092, l'I.N.A.I.L. di Ragusa con codice ditta n°597342 e presso la Cassa Edile di Ragusa con C.I n°0001534;
- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
 - ☐ Istituto Nazionale Previdenza Sociale in data 30/06/2008
 - ☐ Istituto contro gli Infortuni in data 08/09/2008
 - ☐ Cassa edile in data 30/06/2008
 - ☐

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

☐

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 53.943,53** da cui detratti **n.03** acconti corrisposti all'impresa, per l'importo complessivo di **Euro 53.670,00** resta un credito residuo di **€ 273,53** (diconsi Euro duecentosettantatre/53) oltre IVA al 20% di €. 54,71 (per complessive €. 328,24) che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa **Corallo Giovanni** con sede in Ragusa Via Gran Bretagna N°8, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, **27 NOV. 2008**.

L'IMPRESA

(Sig. Corallo Giovanni)

Corallo Giovanni

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. R. Digrandi)

R. Digrandi

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore Battaglia)

Salvatore Battaglia

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X°
Ambiente Energia e Protezione Civile

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2844 del 11 DIC. 2008

LAVORI : di (manutenzione ordinaria necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio del comune di Ragusa).

IMPRESA: Corallo Giovanni con sede in via Gran Bretagna n.8. (97100 Ragusa)

STATO FINALE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 08/10/2008.

DETERMINA DIRIG. AGG. N°2663 del 27-12-2006.


| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| Importo del progetto.....euro | 66.000,00 | Data della consegna..... | 07/05/2007 |
| Importo del contratto al netto del ribasso del 17,333% | 54.000,00 | Data inizio lavori..... | 07/05/2007 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione.euro | 12.000,00 | Scadenza tempo utile per l'ultimazione..... | 06/05/2008 |
| Per espropriazione.....euro | | I lavori rimasero sospesi o prorogati per... | gg.156 |
| Per maggiori lavori imprevisti.euro | | Per cui la nuova scadenza tempo utile è | 08/10/2008 |
| Per lavori in economia.....euro | | Ultimazione effettiva..... | 08/10/2008 |
| Per la sorveglianza e direzione..euro | | Giorni impiegati in più..... | |
| Per IVA 20%.....euro | 13.200,00 | Giorni impiegati in meno..... | |
| Per arrotondamenti.....euro | | | |
| Per ribasso del 17,333%.....euro | 11.439,78 | | |
| Per spese tecniche 2,00%.....euro | 13.200,00 | | |
| TOTALE SOMMA IMPIEGATA. Euro | 37.839,78 | | |

Ragusa, 27 NOV. 2008

8005.VOM.T.S



Il Direttore dei Lavori
(Geom. Roberto Digrandi)



| Articolo Elenco | Designazione dei Lavori e Delle Somministrazione | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo euro |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| np.1 | Operaio Qualificato | ora | 1080,00 | 20,30 | 21.924,00 |
| np.2 | Operaio Comune | ora | 1100,00 | 18,70 | 20.570,00 |
| np.3 | Nolo escavatore | ora | 49,00 | 87,00 | 4.263,00 |
| np.4 | Nolo martello demolitore | ora | 278,00 | 33,00 | 9.174,00 |
| 1,2,5,2 | Trasp. di materie provenienti da scavi | mcxkm | 1570,00 | 0,37 | 580,90 |
| PS.80 | Asfalto a freddo | cad | 121,00 | 4,90 | 592,90 |
| 6.1.5.2 | Asfalto (usura) | mq/cm | 1196,00 | 1,20 | 1.435,20 |
| 3,1,1 | Calcestruzzo a Kg.150 | mc | 5,50 | 70,20 | 386,10 |
| 3,1,2,1 | Calcestruzzo a Kg.200 | mc | 3,30 | 77,60 | 256,08 |
| 3,1,4,2 | Calcestruzzo a Kg.300 | mc | 0,60 | 103,80 | 62,28 |
| 13,7,2 | Tubo pvc mm.125 | ml | 9,00 | 10,30 | 92,70 |
| 13,7,7,1 | Pezzi spec. curva pvc mm.125 | cad | 2,00 | 13,40 | 26,80 |
| 13,7,1,1 | Tubo pvc mm.160 | ml | 7,00 | 11,10 | 77,70 |
| 13,7,7,1 | Pezzi spec. curva pvc mm.160 | cad | 5,00 | 13,40 | 67,00 |
| 13,7,1,2 | Tubo pvc mm.200 | ml | 46,00 | 14,60 | 671,60 |
| 13,7,7,2 | Pezzi spec. curva pvc mm.200 | cad | 8,00 | 18,60 | 148,80 |
| 13,7,8,2 | Pezzi spec. Braghe pvc mm.200 | cad | 1,00 | 28,40 | 28,40 |
| 13,6,1,1 | Tubo gres mm.150 | cad | 8,00 | 31,70 | 253,60 |
| 13.6.3.1 | Pezzi spec. (forcella) gres mm.160 | cad | 1,00 | 58,40 | 58,40 |
| 13.5.1.8 | Tubo rotocompresso mm.600 | ml | 6,00 | 35,30 | 211,80 |
| 13.3.7.6 | Tubo polietilene mm.200 (per fogna) | ml | 30,00 | 19,50 | 585,00 |
| 6,4,1 | Fornit. e posa in op. di Botole in ghisa | kg | 143,00 | 1,30 | 185,90 |
| 6,4,2 | Forn. Botole in ghisa sferoidale | kg | 600,00 | 2,50 | 1.500,00 |
| 7,1,2 | Forn. Ferro | kg | 946,00 | 2,11 | 1.996,06 |
| 21,1,1 | Muratura di conci di tufo | mc | 0,71 | 149,00 | 105,79 |
| | Sommano i lavori | | | | 65.254,01 |
| | a detrarre il ribasso d'asta del 17,333% | | | | 11.310,48 |
| | Resta al il credito dell'impresa | | | | 53.943,53 |

Ragusa, **27 NOV. 2008**

Importo dei lavori eseguiti € 53.943,53 (cinquantatremilanovecentoquarantatre/53)
a detrarre gli acconti corrisposti:
1) Certificato n.1 in data 06/11/2007 € 22.390,00
2) Certificato n.2 in data 06/05/2008 € 20.200,00
3) Certificato n.3 in data 07/10/2008 € 11.080,00
Sommano gli acconti corrisposti € 53.670,00
Resta il credito netto dell'impresa € **273,53** (diconsi euro duecentosettantatre/53)

gli operai sono assicurati all' INAIL con codice ditta n° 597342

il Direttore dei Lavori
(Geom. Roberto Digrandi)



L'impresa che accetta
(Sig. Giovanni Corallo)

Giovanni Corallo

V° il Resp. Unico del Proc.to
(Geom. Salvatore Battaglia)

Salvatore Battaglia