

6



Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmissione: Set. VII
 Ref. Alb
 13 FEB. 2012
 Il Resp. del servizio
 L. Scarpulla
 (Firma)

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 10.02.2012 N. 141 N. 22 Data 24/01/12	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

In quanto a € 60.000,00:

Bil. 2010 - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03 - Imp. 670/2010

In quanto a € 60.000,00:

Bil. 2010 - Cap. 2807.2 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp. 671/2010 liqu. 63/2012

IL RAGIONIERE

(Firma)

L'anno duemiladodici, il giorno 24 del mese di Gennaio nell'ufficio del settore VII il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Con Deliberazione di Giunta Municipale n° 968 del 20.05.2010 veniva approvato il progetto di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica";

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l. con il ribasso del 15,95 % e consegnati in data 01.07.2010, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 31.12.2010.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 31.01.2011 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 98.171,25 di detta somma sono stati corrisposti n° 2 acconti per complessive € 97.680,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 491,25 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 15.01.2011.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 24.01.2012.

- Visto l'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010, che disciplina circa il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo all'impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l. la somma di € 594,41 comprensivi di € 103,16 per iva con imputazione:
in quanto a € 60.000,00 al Bil. 2010 - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03 - Imp. 670/2010 - in quanto a € 60.000,00 al Bil. 2010 - Cap. 2807.2 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp. 671/2010; *liqu 63/12*

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli

impianti di illuminazione pubblica prestata, dall'impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l. con polizza fideiussoria n° 92054 rilasciata in data 29.06.2010 dalla "Milano Assicurazioni" agenzia di Ragusa;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 120.000,00 a € 119.775,41.

Ragusa, 24 Gennaio 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

Ragusa, 24 Gennaio 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Visto
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li
Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa

20/02/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

20 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 FEB. 2012 al 27 FEB. 2012

Ragusa

28 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE



W. K. Fecchia
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 441 del 10.02.2012

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.

DITTA: ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.r.l. - corso UMBERTO. 227/229 - MONTEROSSO ALMO

CONTRATTO: n° 29965 di repertorio del 09/09/2010

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 968 del 20.05.2010 prevedeva una spesa complessiva di euro 120.000.000 così distinta:

- Lavori a base d'asta € 98.250,00

- Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) per I.V.A. 20%	€ 19.650,00
b) per spese tec. e on. Riflessi	€ 1.965,00
c) per irap su spese tecniche	€ 134,92
d) per arrotondamento.....	€ 0,08

<u>Sommano</u>	<u>€ 21.750,00</u>	<u>€ 21.750,00</u>
----------------	--------------------	--------------------

Importo totale progetto	<u>€ 120.000,00</u>
-------------------------	---------------------

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 09/09/2010 n° 29965 di repertorio.

Dal contratto risulta che all'impresa ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.r.l. con sede in corso UMBERTO. 227/229 di MONTEROSSO ALMO è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei

lavori indicati, per l'importo complessivo di € 82.859,84 al netto dell' IVA e del ribasso percentuale offerto del 15,95 %.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

E' stato redatto, in data 1 Dicembre 2010, un atto di sottomissione necessario ad effettuare, utilizzando le risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto e fino alla concorrenza di € 18.250,00, degli interventi non predeterminati nel numero, inerenti la manutenzione sia essa ordinaria che straordinaria, occorrenti a mantenere in efficienza gli impianti di pubblica illuminazione, fino alla data di ultimazione dei lavori prevista al 31 Dicembre 2010, rimasta invariata. I lavori aggiuntivi effettuati sono stati realizzati agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

La maggiore spesa prevista nell'atto di sottomissione, rientra comunque nei limiti finanziari della perizia principale, approvata con la D.D. n° 968 del 20.05.2010, indicata in premessa.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 01.07.2010 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Proroghe

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 (sei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 01.07.2010, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 31.12.2010.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31.12.2010 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 31.01.2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 98.171,25 comprensivi di € 333,33 relativi alle spese di redazione del certificato di conformità dell'impianto di pubblica illuminazione del viadotto Monsignor RIZZO, dal quale verranno dedotti due certificati di acconto, corrisposti per l'importo netto di € 97.680,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 98.171,25
- acconti corrisposti	€ 97.680,00
Restano	€ 491,25

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 120.000,00

La somma complessivamente spesa risulta di:

- in quanto ad €.....	€ 97.680,00
- per Iva 20% su €. 97.680,00.....	€ 19.536,00
- in quanto ad	€ 491,25
- per Iva 21% su €. 491,25.....	€ 103,16
- per sp.tec.,on. Riflessi e irap	€ 1.965,00

Sommano € 119.775,41

€ 119.775,41

Si ha quindi una economia di spesa di

€ 224,59

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 15.01.2011, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, il Regolamento

dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010 ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S. r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 98.171,25 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive € 97.680,00, resta il residuo di € 491,25 oltre ad € 103,16 per I.V.A., per complessivi € 594,41 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.r.l. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 24.01.2012

L'Impresa
(ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S. r.l.)

Il Direttore dei Lavori
(geom. Biagio GULINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile del procedimento
(geom. Biagio GULINO)

