



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al
Registro GeneraleIn data 7 FEB. 2007N. 0230N. 13 SETTORE X°In data 31/01/2007

OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per i lavori necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio di Ragusa.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003 CAP. 1771 IMP. 4654 /035 Renditi Cap. 1229/2

FUNZ. 09 SERV. 04 INTER. 03

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilasette il giorno 31.Del mese di Gennaio, nell'ufficio del settore X, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina Dirigenziale n°2955 del -31/12/2004 è stato approvato il progetto per i lavori necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio di Ragusa, per l'importo complessivo di €. 73.990,00

VISTO il contratto di appalto n° 1154/2005 di rep. registrato a Ragusa il 10/06/2005 al n°1792 serie 3, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Corallo Giovanni con sede a Ragusa in via Gran Bretagna n.8 , con il ribasso del 23,81 % per l'importo di € 45.999,72;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Corallo Giovanni la somma di € 222,24, quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 44.400,24 e gli acconti corrisposti di € 44.178,00-- , oltre € 44,45 per IVA;

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Corallo Giovanni la somma di € 222,24, quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 44.400,24 e gli acconti corrisposti di € 44.178,00-- , oltre € 44,45 per IVA;

2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa

3) Prelevare la spesa complessiva di € 266,69 dal bilancio 2004/2005 cap.2885/1771 impegno pl.1102 Funz.09 serv.04 interv. 01/03 tit.2°/1°;

RAGUSA li 31/01/07

Parte integrante: Relazione finale
e fattura n° 3



IL CAPO DEL SETTORE X
(Ing. Giulio Lettica)

RECEVUTO
Data: 06-02
RECEVUTO
Ragusa, 2

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 05-02-2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13-2-07

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(*Taglianni Sergio*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13-2-07 al 19-2-07


Ragusa 20-2-07

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CORALLO GIOVANNI
VIA GRAN BRETAGNA N. 8
97100 --- R A G U S A ---
C.F: CRLGNN39C15H163Q
P.I. 00705610889

Spett.Le COMUNE DI RAGUSA
C.so Italia, 72
97100 RAGUSA (RG)
C.F.: 00180270886

FATTURA N. 3

DATA 29/01/2007

DESCRIZIONE

IMPORTO


- Stato finale per lavori necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio di Ragusa.

IMPONIBILE € 222,24

IVA 20 % € 44,45

TOTALE € 266,69

Da accreditare sul c/c n. 310537 Banca Agricola Popolare di Ragusa
Agenzia n. 3 cod. ABI 05036 cod. CAB 17003 cod. CIN M



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

OPERE: impianti tecnologici

LAVORI: necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio di Ragusa.

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 22/12/2004, approvato con determina dirigenziale del **31 dicembre 2004 n°2955** per l'importo complessivo di **€. 73.990,00** così ripartito:

A-Lavori a base d'appalto: Sommano € 60.000,00;

Somme a disposizione della stazione appaltante:

1-per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto)	€.	0,00;
2-per espropriazioni	€. ..	0,00;
3-per Spese Tecniche	€.	900,00;
4- Oneri riflessi	€.	300,60;
5-per Lavori Imprevisti	€.	789,40;
6-per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€.	<u>12.000,00;</u>

Sommano € 13.990,00;

Totale € 73.990,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre perizia di variante;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo appalto rimase aggiudicataria la ditta C orallo Giovanni. con sede a Ragusa in via Gran Bretagna n.8.giusta determinazione dirigenziale n.671 del 06 aprile 2005 del settore X

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **10/06/2005** con il n°**1154** di repertorio presso il Comune di Ragusa settore X° e venne registrato in data **10/06/2005** a Ragusa (Rg) col n°**1792** Serie **3**.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **23,81 %** e perciò l'importo dei lavori risulta diminuito a **€ 45.999,72** (*diconsi Euro quarantacinquemilanovecentonovantanove/72-*) IVA esclusa.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi sono stati stipulati nuovi prezzi ed atto di sottomissione

Direttore dei Lavori:

Il Direttore dei Lavori è stato il Geom. Salvatore BATTAGLIA dell' U.T.C. settore IX°.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il il Geom. Roberto Digrandi dello U.T.C. settore IX°.

Responsabile unico del procedimento:

Il responsabile unico del procedimento e' stato il Geom. Salvatore BATTAGLIA dell' U.T.C. settore IX°.

Subappalto:

L'impresa appaltatrice non ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **31 Marzo 2005** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **31 Marzo 2005**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **23 gennaio 2006** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 238.

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori è stata necessario concedere sospensione o proroghe ai lavori

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti :

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione **n°597342** e presso l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa con posizione **n°6502954092**.

I relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento unico di Regolarità Contributiva del 00/00/2006 e precisamente:

<input type="checkbox"/> Istituto Previdenza Sociale	in data 23/01/ 2006
<input type="checkbox"/> Istituto contro gli Infortuni	in data 16/10/ 2006
<input type="checkbox"/> Cassa edile	in data 23/01/ 2006

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	45.999,72
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€.	00.000,00
Sommano	€.	45.999,72

Certificati di Pagamento:

1-In data 08 luglio 2005	€.	20.698,00
2-In data 18 novembre 2005	€.	21.150,00
3-In data 27 aprile 2006	€.	2.330,00

Sommano gli acconti pagati €. 44.178,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal _____ al _____ in data _____ firmato dall'impresa senza riserve ammonta complessivamente a nette €. 44.400,24

(diconsi Euro quarantaquattromilaquattrocento/24)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti: €. 44.178,00
Credito a saldo: €. 222,24

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

☐ Somme autorizzate per il progetto €. 73.990,00;
☐ Somme spese (importo netto stato finale) €. 44.400,24
☐ Imposta sul valore aggiunto 20% €. 8.880,05
☐ per espropriazioni €. ..
☐ per Spese Tecniche professionisti esterni €. 0,00;
6 Oneri per competenze tecniche 2% €. 1.200,60;
☐ Economia realizzata €. 19.509,11

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Avvisi a opponendum:

Come da dichiarazione del direttore dei lavori in data __/__/2006

Cessione Crediti:

Come da dichiarazione del responsabile del procedimento non risultano cessioni di crediti.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati sulle sedi stradali cittadine del comune di Ragusa e riguardarono la manutenzione di condotte acque nere e bianche. L'andamento dei lavori è stato regolare.

Il sottoscritto **Geom. Salvatore Battaglia** direttore dei lavori in oggetto

C O N S I D E R A T O

A seguito di sopralluogo effettuato il giorno 23 gennaio 2006

- ☐ Che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- ☐ Che si trovano in buono stato di conservazione;
- ☐ Che sono stati regolarmente contabilizzati;
- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si pu confermare limporto dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro € **44.400,24** da cui detratti **n.03** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di Euro **44.178,00** resta un credito residuo di **€. 222,24** (*diconsi Euro duecentoventidue/24-*) oltre I.V.A. al 20 % di **€. 44,45** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla ditta Corallo Giovanni, con sede a Ragusa in via Gran Bretagna n.8.; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ragusa,.

L'IMPRESA

(Corallo Giovanni)

Corallo Giovanni



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. BATTAGLIA Salvatore)

[Handwritten signature of Geom. Battaglia]


.....**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

.....(**Geom. Salvatore Battaglia**).

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(**Ing. Giulio Lettica**)



[Handwritten signature of Ing. Lettica]