



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Ser. IX  
Ref. Allego  
il 19.03.2008  
Il Resp. del servizio  
L'istruttore amministrativo  
M. Scarpulla

**CITTÀ DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>17 MAR. 2008</u>	<b>OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione all'interno della zona artigianale di Ragusa Ditta Guorrieri Salvatore</b>  <b>Presa d'atto certificato di regolare esecuzione</b>
N. <u>572</u>	
N. <u>63</u> Settore IX°  Data <u>04/03/2008</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

**BIL. 2007 res.**

**CAP. 2957-3**

**IMP. 5684/07** Liqu 1348/08

**FUNZ. 11**

**SERV. 06**

**INTERV. 01**

**IL RAGIONIERE**

P. Pito

L'anno duemilaotto, il giorno quattro del mese di Marzo nell'ufficio del settore IX  
il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 1230 del 06/06/2007 veniva approvato il progetto a contratto Aperto riguardante "Lavori urgenti di manutenzione all'interno della zona Artigianale di Ragusa" dell'importo complessivo di €. 65.000,00;
- **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Guerrieri Salvatore con il r.a. del 18,322%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 08.06.2007 e sono stati regolarmente ultimati in data 16.07.2007;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 25.02.2008;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 03.03.2008;
- **Vista** la nota del Responsabile Unico del Procedimento con la quale, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554/1999, "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materie di lavori pubblici in applicazione della Legge 109/94, viene autorizzato l'aumento dell'importo contrattuale fino all'importo originario posto a base d'asta;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Lavori urgenti di manutenzione all'interno della zona Artigianale di Ragusa" dell'importo complessivo di €. 65.000,00;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata: -;

1) Importo netto dei lavori	€. 33.240,38
2) forniture (anticipazioni)	€. 11.950,00
2) IVA 20%	€. 9.038,08
3) Spese tecniche	€. 867,64
<b>Sommano</b>	<b>€. 55.096,10</b>

Economia di spesa	€. 9.920,38
-------------------	-------------
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Guerrieri Salvatore degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 35.900,00;

- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Gurrieri Salvatore la somma residua che ammonta ad €. 11.148,46;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 11.148,46 al Cap.2957-3 bil. 2007 res. Serv. 06 Funz11 Interv. 01 (impegno 5684/07); *liqui 1348,08*
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Gurrieri Salvatore;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 1230/2007 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 65.000,00 ad €. 55.096,10 con la realizzazione di una economia pari ad €. 8.696,71

All. Relazione conto finale, *parte integrante*

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

Visto:  
Il Dirigente del I Settore *[firma]* il Segretario Generale  
Ragusa, li *14-03-2008*  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale *[firma]* Il Sindaco *[firma]*  
Ragusa, li *[firma]*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.


Ragusa, 13/03/08

  
**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa, 20 MAR. 2008

  
**IL MESSO COMUNALE**  
(Lidia Giovanni)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 MAR. 2008 al 26 MAR. 2008.

Ragusa, 27 MAR. 2008

  
**IL MESSO COMUNALE**

---



# CITTA' DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

u.3 deciole  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
n. 572 del 1-7 MAR. 2008

**SETTORE IX°** Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



**2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione**

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: [viabilita@comune.ragusa.it](mailto:viabilita@comune.ragusa.it)

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE NELLA ZONA ARTIGIANALE

**DITTA:** GURRIERI SALVATORE

**CONTRATTO:** in data 10/07/2007

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°1230/2007 prevedeva una spesa complessiva di €. 65.000,00 di cui €. 40.800,00 per lavori a base d'asta ed €. 24.200,00 per somme a disposizione.

### Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 10/07/2007 n°17 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Gurrieri Salvatore con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 33.434,56 al netto del ribasso d'asta offerto del 18.322%.

### Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

### Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

### Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 08/06/2007 così come da verbale.

### Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

### PROROGHE

Non si è reso necessario concedere alcuna proroga alla ultimazione dei lavori.

### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 1 (uno) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 08/06/2007, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 07/07/2007.

### Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/07/2007 e quindi entro i termini contrattuali.

### Conto Finale

Redatto in data 13/02/2008, comporta complessivamente un importo netto per lavori e anticipazioni di €. 45.190,38 dal quale verranno dedotti n°1 certificato di acconto, corrisposto all'impresa per l'importo netto di €. 35.900,00.

### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 65.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 33.240,38	
- per forniture (anticipazioni)	€. 11.950,00	
- per I.V.A.	€. 9.038,08	
- per spese tecniche	€. 867,64	
<b>SOMMANO</b>	<b>€. 55.096,10</b>	<b>€. 55.096,10</b>

Si ha quindi una economia di spesa pari a €. ~~8.696,41~~

### Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture €. 45.190,38
- acconto corrisposto €. 35.900,00

**Restano €. 9.290,38**

=====

### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Gurrieri Salvatore sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori e forniture per complessive €. 45.190,38 da cui detratto n°1 certificato d'acconto per complessive €. 35.900,00, resta il residuo di €. 9.290,38 oltre IVA di €. 1.858,08 per un totale di €. 11.148,46, che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Gurrieri Salvatore come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa,

  
**L'Impresa**

(Gurrieri Salvatore)

  
**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(geom. Franco Paparazzo)

  
**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(geom. Franco Paparazzo)  