



**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE VIII**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se. H. VIII  
Rag. AP60  
il 13.03.2012  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott. ssa Barbara A. Marino)  
*Giurment*

<b>Registro Generale</b> in data <u>12.03.2012</u> N. <u>403</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per "Lavori di manutenzioni straordinarie, per la rete fognante del centro storico di Ragusa".
<b>Registro SETTORE VIII</b> in data <u>22/12/2011</u> N. <u>215</u>	Ditta: "EDILDESIGN" s.n.c. di Schininà-Flora e Scapellato con sede in Ragusa - Via Avv. Lorenzo Monaco n.8.

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI  
SOMMA IMPEGNATA CON DET. DIR. N°650/10**

**BIL.2010 - CAP.2504 residui 1997- FUNZ.01 SERV.08  
INTER.01 (art.18 l.r. 61/'81)-IMP. 4450/'97-Liq.232/2011**

**IL RAGIONIERE**

L'anno **Duemilaundici**, il giorno 22 ( ventidue ) del  
mese di **Dicembre**, nell'Ufficio del settore **VIII**, su  
proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing.  
Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

**CONSIDERATO** che con determina dirigenziale n° 650 del 07/04/2010, è stato approvato il progetto per i **"Lavori di manutenzioni straordinarie, per la rete fognante del centro storico di Ragusa"**.

**VISTO** il contratto di appalto n° 13 di raccolta, stipulato presso il Settore X, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **"EDILDESIGN" s.n.c.**, con il ribasso del 25,720 % per l'importo di € 30.000,00;

**CONSIDERATO** Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **"EDILDESIGN" s.n.c.** la somma di € 123,71 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 22.750,96 e gli acconti corrisposti di € 22.627,25, oltre € 25,98 per IVA;

**VISTO** al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

### **D E T E R M I N A**

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **"EDILDESIGN" s.n.c.** la somma di € 123,71 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 22.750,96 e gli acconti corrisposti di € 22.627,25, oltre € 25,98 per IVA;

2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa

3) Prelevare la spesa complessiva di **€ 149,69** dal Bil 2010 Cap.2504 residui 1997 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01 (art.18 l.r. 61/'81) Imp. 4450/'97 liq.232/2011.

4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da **€ 30.000,00** a **€ 26.318,85** con una economia di **€ 2.218,85**.

RAGUSA lì, 22 Dic.2011.



**IL CAPO DEL SETTORE VIII**

(Ing. Giulio Lettica)

Allegati: fatture + Ducc alla Rag.

Per te integranti: conto finale e certif. regolare esecuzione

RAGUSA 11, .22 Dic. 2011.

Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li


Visto

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li

Il Sindaco




IL CAPO DEL SETTORE VIII  
(Ing. Giulio Lettica)

## SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 29/02/2012

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 MAR. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(~~Lidia Giovanna~~)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 MAR. 2012 al 23 MAR. 2012

Ragusa 26 MAR. 2012

**IL MESSO COMUNALE**



*n° 403*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 403 del 12.03.2012

## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** fognarie  
**LAVORI:** " lavori di manutenzioni straordinarie, per la rete fognante del centro storico di Ragusa".

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto principale:

Il progetto redatto in data **18/03/2010** dai *geomm. Salvatore Battaglia e Roberto DiGrandi* approvato con determina dirigenziale in data **07 Aprile 2010** col **n° 650** per l'importo complessivo di **€. 30.000,00** così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto:</u>	€.	24.000,00
B) <u>Oneri di sicurezza</u>	€.	600,00
C) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:-</u>		
1) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€.	4.800,00
2) per Spese Tecniche 2,00 % sui lavori a base d'asta (compr.On.Rifl.)	€.	480,00
3) per <b>I.R.A.P.</b> (su Oneri Rifl. 8,50%)	€.	40,80
4) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€.	680,20
<b>Sommano</b>	€.	6.000,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>30.000,00</b>

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **27/07/2010** giusta determina dirigenziale n. **1742** del 05/08/2010 rimase aggiudicataria l'Impresa "Edildesign s.n.c. di Schinà Giovanni" con sede in Ragusa Via Lorenzo Monaco n.8.

#### Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **08/10/2010** con il **n°13** di raccolta presso il Comune di Ragusa Settore X.

#### Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **25,720 %** per l'importo di **€. 30.000,00** (diconsi Euro trentamila/00) IVA inclusa.

**Perizie Suppletive:**

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante.

**Atto di Sottomissione:**

Non è stato stipulato nessun atto di sottomissione.

**Direttore dei Lavori:**

La Direzione dei lavori è stata curata dal geom. Salvatore Battaglia e geom. Roberto Digrandi dell'U.T.C. settore X°.

**Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Roberto Digrandi dell'U.T.C. settore X°.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il giorno **07 Settembre 2010** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **07 Settembre 2010**.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **26 Maggio 2011** come da relativo verbale.

**Tempo Implegato:**

Giorni consecutivi = gg. 263 (duecentosessantatre).

**Tempo Utile:**

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non vi è stata nessuna proroga.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	24.000,00
<input type="checkbox"/> Atti Aggluntivi:	€.	_____
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>24.000,00</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) 1° S.A.L. in data 16 Dicembre 2010	€.	10.827,25
2) 2° S.A.L. in data 27 Aprile 2011	€.	11.800,00
Sommano gli acconti pagati	€.	22.627,25

**Conto Finale** redatto in data 05/12/2011, firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €.

22.750,96 (diconsi Euro ventiduemilasettecentocinquanta/96)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	22.627,25
Credito a saldo:	<b>€.</b>	<b>123,71</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€.	30.000,00
a detrarre:		
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	22.750,96
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20%	€.	4.550,19
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche	€.	480,00;
<input type="checkbox"/> Economia realizzata	€.	2.218,85

**Tempo Stabilito per il Collaudo:**

Dal                      al                      in data

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

**Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata nessuna revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

**Tutto ciò premesso** i sottoscritti ***Geom. Roberto Digrandi e Geom. Salvatore Battaglia*** Direttori dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto , a seguito di preavviso dato all' impresa si sono recati nei siti dei lavori ove , alla presenza continua dell' impresa e del responsabile del procedimento , ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la direzione dei lavori , per quanto rilevabile , ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

**CONSIDERATO:**


- Che i lavori eseguiti dall' impresa "Edildesign s.n.c. di Schinlù Giovanni" corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l' importo dello stato finale.
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d' arte
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione **n°14590488** e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione **n°6506032589**.
- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
  - ☐ Istituto Previdenza Sociale                      in data 13/04/2011.
  - ☐ Istituto contro gli Infortuni                      In data 01/04/2011.
  - ☐ Cassa edile                      in data 28/03/2011.

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

## CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 22.750,96** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 22.627,25** resta un credito residuo di **€. 123,71** (diconsi euro centoventitre/71) oltre IVA al 21% di €. 25,98 (per complessive €. 149,69) che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all' Impresa "**EdilDesign s.n.c. di Schininà Giovanni**" con sede in Ragusa Via Lorenzo Monaco n.8, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato. Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 22 Dicembre 2011.



**LA DIREZIONE DEI LAVORI**  
(Geom. Roberto Digrandi) (Geom. Salvatore Battaglia)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Roberto Digrandi)

R.D.

Certif.Reg.Esec.EDILDESIGN DI SCHININÀ GIOVANNI