



L'anno duemilaotto, il giorno tredici (13) del mese di Marzo su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che** con Determina Dirigenziale n°1892 del 05/10/2006 è stata approvata la perizia redatta dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i *"Lavori di manutenzione alla rete idrica del Centro Storico di Ragusa Ibla e negli impianti ad essa relativi"* per un importo di €. 65.000,00 di cui €. 53.200,00 per lavori e €. 11.800,00 a disposizione dell'Amministrazione.

**Visto che** i lavori sono stati affidati all'Impresa DE.SCA.T. di GUASTELLA Rosario, con sede a Ragusa giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione n°189 del 06/02/2007 per l'importo di €. 43.749,29 al netto del ribasso d'asta dello 18,22 %.

**Considerato che** per esigenze dovute all'importanza dei lavori e per l'urgenza degli stessi si sono pure utilizzate, come per legge, le somme incamerate grazie al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

**Costatato che** i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa DE.SCA.T. la somma di €. 277,41 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 53.177,41 e gli acconti corrisposti (n.3 SAL) che sommano in €. 52.900,00, oltre €. 55,48 per IVA al 20%;

**Visto** in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 24/09/2007;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 13/03/2008;

**Preso atto** che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°2940279 del 18/12/2007, rilasciato in data 29/12/2007 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

**Ritenuta** l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

**VISTO** l'art.47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## ***DETERMINA***

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa DE.SCA.T. di GUASTELLA Rosario la somma di €. 277,41 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 53.177,41) e gli acconti corrisposti (€. 52.900,00), oltre €. 55,48 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determina Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 1892/2006;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 332,89 di cui €. 55,48 per IVA al 20% dal Cap. 2504. \_ Bilancio 2006 Impegno 4333/06 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01, Liqu. n°1801/06.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°590.071.0000906244 rilasciata in data 08/02/2007 della VITTORIA Assicurazioni, agenzia di Ragusa a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che non è stata realizzata alcuna economia in quanto le somme complessivamente impegnate con l'atto di Determina Dirigenziale n°1892/2006 sono state tutte esaurite.

**Allegati parte integrante**

- ☐ Stato finale dei lavori; -
- ☐ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori; -
- ☐ Documento Unico di regolarità Contributiva -
- ☐ Certificato Regolare Esecuzione; -
- ☐ Verbale di Visita e Controllo; -
- ☐ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia; -

Ragusa, 13 MAR. 2008

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



PROV. DI RAGUSA  
13 MAR 2008

PROV. DI RAGUSA

MAR 2008

MAR 2008


Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Il Dirigente del I Settore    il Segretario Generale  
Ragusa, il 20-03-2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale    Il Sindaco  
Ragusa, il

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°1892/2006.  
Ragusa.....20/03/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....31 MAR. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Lidia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....31 MAR. 2008  
al.....6 APR. 2008

Ragusa.....7 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE

**MINUTA  
SETTORE X**



**CITTÀ DI RAGUSA**


[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

**SETTORE X**

**Ambiente, Energia e Protezione Civile**

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414 -

E-mail



Prot. \_\_\_\_\_ /X°

Risposta a nota n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Ragusa, 29/01/2007

**LAVORI:** Lavori di manutenzione straordinaria nella rete idrica del Centro Storico di Ragusa Ibla e negli impianti idrici ad essa relativi.  
Importo complessivo €. 65.000,00 IVA Compresa.

**IMPRESA:** *DESCAT di GUASTELLA Rosario* Via Plebiscito n°21 - 97100 Ragusa.

**CONTRATTO:** in corso di stipula per l'importo netto di €. **43.749,029 IVA esclusa.**

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE**

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248  
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/ 1999 n. 554

L'anno duemilasette (2007) il giorno ventinove ( 29 ) del mese di Gennaio in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, **Geom. Salvatore CHESSARI** ed il sottoscritto Responsabile del Procedimento **Geom. Domenico BUONISI**;

Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determina Dirigenziale n. **1892 del 05 Ottobre 2006** redatto dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Salvatore CHESSARI e dal Geom. Domenico BUONISI**;

Vista la Determina Dirigenziale del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa **DESCAT di GUASTELLA Rosario**; con sede in Ragusa Via Plebiscito n°21 per l'importo di €. **43.749,29** al netto del ribasso d'asta del **18,22%**;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **GUASTELLA Rosario**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **DESCAT**;
2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
3. **Geom. Salvatore CHESSARI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.

si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. GUASTELLA Rosario**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. **6** del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **28 Gennaio 2008**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

**L'IMPRESA**  
(DESCAT di **GUASTELLA Rosario**)



**LA DIREZIONE LAVORI**  
(Geom. **Domenico BUONISI**)  
(Geom. **Salvatore CHESSARI**)

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. **Domenico BUONISI**)

**INAIL****INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Parte integrante e sostanziale  
 della Determinazione n. 620 del 25 MAR. 2008

Raccomandata AR

Spett.le

DE.SCA.T.DI GUASTELLA ROSARIO  
 VIA PLEBISCITO N. 21  
 97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	2940279	del	18/12/2007
<b>Codice identificativo pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)		20070259156380	

Denominazione/ragione sociale	DE.SCA.T.DI GUASTELLA ROSARIO		
Sede legale	VIA PLEBISCITO N. 21 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA PLEBISCITO 21 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	GSTRSR67R28H163I	E-mail	descatdiguastella@tin.it

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6503357265

**Risulta regolare con il versamento dei contributi al** 18/12/2007

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

**Il responsabile del procedimento**  
CAPPELLO FRANCESCO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 1389428

**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al** 20/12/2007

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

**Il responsabile del procedimento**  
TOMASELLO MARIA LUCIA

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA

☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 00002674

**Risulta regolare con il versamento dei contributi al** 31/10/2007

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo


**Il responsabile del procedimento**  
LUCIFORA GIOVANNI

Il presente certificato è rilasciato per i lavori privati in edilizia ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale rilasciato dalla Cassa Edile in data 29/12/2007  
 Ristampa Ragusa li 29/12/2007

Per INPS-INAIL-CASSA EDILE  
 Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
 della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA  
 ROSARIO CANZONERI



*[Handwritten signature]*



## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche

**LAVORI:** Lavori di manutenzione alla rete idrica del Centro Storico di Ragusa Ibla e negli impianti ad essa relativi.  
(Determina Dirigenziale n°1892 gen. del 05/10/2006)

**IMPRESA:** DE.SCA.T. di GUASTELLA Rosario con sede in Via Plebiscito n°21 - 97100 Ragusa.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto principale:

Il progetto redatto in data **28/09/2006** dai Geomm. Salvatore CHESSARI e Domenico BUONISI approvato con Determina Dirigenziale in data **05 Ottobre 2006** con numero di prot. generale **n°1892** per l'importo complessivo di **€. 65.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto:

Sommano €. 53.200,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- |                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1) per versamento canone stazione appaltante            | €. .... 50,00; |
| 2) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto | €. 1.064,00;   |
| 3) per Lavori Imprevisti                                | €. 46,00;      |
| 4) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %                 | €. 10.640,76;  |

**Sommano €. 11.800,00;**

**Totale €. 65.000,00;**

#### Perizie Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una richiesta di utilizzo delle somme ricavate dal ribasso d'asta in quanto vi fu la necessità e l'urgenza di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta integrazione è stata approvata dal R.U.P. come per legge.

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data **18/01/2007** rimase aggiudicataria l'Impresa **DE.SCA.T. di GUASTELLA Rosario** con sede in Ragusa Via Plebiscito n°21. giusta Determina del Settore X prot.gen. N°189 del 06/02/2007

#### Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **21/03/2007** con il **n°1493/V°** di repertorio presso il Comune di Ragusa, e registrato a Ragusa il **22/03/2007** al n° di rep. **1033** serie **3..**

#### Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **18,22 %** e perciò in **€. 43.749,29** (diconsi Euro Quarantatremilasettecentoquarantanove/29) IVA esclusa.

#### Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione ma sono stati autorizzati dal R.U.P. prelevando le somme da quelle ottenute in economia tramite il ribasso d'asta.

#### Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Domenico BUONISI e dal Geom. Salvatore CHESSARI CHESSARI dell'U.T.C. settore X°



**Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI dell'U.T.C. settore X°.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il **29 Gennaio 2007** e iniziati il giorno **29 Gennaio 2007** come da relativo verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **16 Gennaio 2008** come da relativo verbale.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. **352**.

**Tempo Utile:**

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie delle proroghe.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

**Assicurazione degli operai.**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°1389428** e presso l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa; presso **I.N.P.S. di Ragusa** con posizione **n°6503357265** e presso **la C.E. della Provincia di Ragusa** con posizione **n°00002674**.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	43.749,29
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€.	9.150,71
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>53.200,00</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) In data 16 Maggio 2007	€.	23.400,00
2) In data 24 Settembre 2007	€.	27.900,00
3) In data 17 Dicembre 2007	€.	1.600,00
<b>Sommano gli acconti pagati</b>	<b>€.</b>	<b>52.900,00</b>

**Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:**

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ firmato dall'impresa senza riserve ammonta complessivamente a nette €. 53.179,00  
(diconsi Euro Cinquantatremilacentosettantanove/00)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	52.900,00
Credito a saldo:	<b>€.</b>	<b>279,95</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€.	65.000,00
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	53.179,00
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20%	€.	10.635,80
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie	€.	1.064,00
<b>Economia realizzata</b>	<b>€.</b>	<b>121,20</b>

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

**Avvisi a opponendum:**

Pubblicati senza esito di opposizioni.

**Cessione Crediti:**

**Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori eseguiti sono stati effettuati sulle condotte idriche comunali. Essi riguardarono la sostituzione di parti di condotta, la realizzazione di parti nuove delle stesse.

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** direttore dei lavori in oggetto

**CONSIDERATO**

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 16/01/2008 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti consistenti essenzialmente **nella sostituzione e manutenzione delle condotte comunali esistenti nel Centro Storico di Ragusa Ibla.**

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.


- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

**CERTIFICA**

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 53.179,95** da cui detratti **n.3** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 52.900,00** resta un credito residuo di **€. 279,95** (diconsi Euro Duecentosettantanove/95) oltre I.V.A. al 20 % di **€. 55,99** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **DE.SCA.T. di GUASTELLA Rosario** con sede in Ragusa Via Plebiscito n°21; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 13 Marzo 2008

**L'IMPRESA**  
(DE.SCA.T.)



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Geom. Salvatore CHESSARI)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Domenico BUONISI)



**Comune di RAGUSA**  
Provincia di RAGUSA

*u.s. facciale*  
Porta Integrità e sostanzialità  
Data ultimazione: 16/01/2008  
N. 620/25 MAR. 2008

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione alla rete idrica del Centro Storico di Ragusa Ibla ed agli impianti ad essa relativi.  
(Determina d'approvazione progetto n°1892 del 05/10/2006)

**COMMITTENTE:** COMUNE di RAGUSA (Settore X Ambiente - Energia - Protezione Civile)

**IMPRESA:** DE.SCA.T di GUASTELLA Rosario Via Plebiscito n°21 - 97100 Ragusa

Contratto in data 21/03/2007 rep. n. 1493 registrato a Ragusa in data 22/03/2007 al n. 1033 di euro 53 200.00

Data Offerta:	18/01/2007	IMPORTO DEL PROGETTO:	53 200.00
Data Consegna:	29/01/2007	Somme a Disposizione:	11 800.00
Data Inizio Lavori:	29/01/2007	Importo per la Sicurezza:	1 330.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/01/2008	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	<u>1/1</u>	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	<u>16/01/2008</u>	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

pag. 2


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A MISURA				
1 01.02.05.02	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.4 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla di ... voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 eseguiti all'interno del centro edificato di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. n.865/1971			
	SOMMANO	203,00	0,42	85,26
2 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementiz ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: Per la provincia di Ragusa spessore 3 cm.			
	SOMMANO al m2	9,00	20,20	181,80
3 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto meccanico express (norma UNI 9164) a bulloni per tubi di acquedott ... compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta a regola d'arte			
	SOMMANO al kg.	13,00	7,40	96,20
4 AP.11	Operaio Qualificato			
	SOMMANO ora	476,00	24,70	11'757,20
5 AP.12	Operaio Comune			
	SOMMANO a corpo	606,00	22,50	13'635,00
6 B1	Escavatore			
	SOMMANO ora	262,50	69,68	18'291,00
7 B4	Martello Demolitore			
	SOMMANO ora	205,00	26,35	5'401,75
8 Cemento	Cemento			
	SOMMANO q.li	3,00	6,56	19,68
9 Gomiti	Fornitura di GOMITI M.F. da 1" zincati			
	SOMMANO cad.	3,00	1,50	4,50
10 IV.ON.05	Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per a ... attrezzatura per la stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg. ogni m2 - Misurato in frasca			
	SOMMANO al m3	2,82	81,00	228,42
11 Lav_serb_lbi a	Lavori di ammodernamento del serbatoio idrico "Distretto" sito a Ragusa Ibla. Detti lavori comprendono: ... onde operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da istituto terzo			
	SOMMANO Per linea	3,00	3'100,00	9'300,00
12 N.P.1	Fornitura e posa in opera di Valvola a Farfalla tipo LUG in ghisa, completa di tutti gli accessori occorrenti al regolare funzionamento dell'impianto sia in modo automatico che in quello manuale.			
	SOMMANO cadauno	3,00	1'166,00	3'498,00
13 NIPPLI	Fornitura NIPPLI Zincato da 1"			
	SOMMANO cad.	12,00	1,00	12,00
14 PS.02	Fornitura TES Zincata da 1"			
	SOMMANO cadauno	7,00	1,40	9,80
15 PS.09	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1" a 1/2"			
	SOMMANO cadauno	3,00	0,58	1,74
16 PS.11	Fornitura VALVOLA a sfera da 1"			
	SOMMANO cadauno	11,00	5,61	61,71
17 PS.12	Fornitura RACCORDO Femm. TOF 20 da 1/2"			
	SOMMANO cadauno	35,00	1,32	46,20
18 PS.13	Fornitura RIDUZIONE da 1" a 3/4"			
	SOMMANO cadauno	11,00	0,58	6,38
A RIPORTARE				
				62'636,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				62'636,64
19 PS.20	Fornitura VALVOLA a sfera da 1/2"  SOMMANO cadauno	10,00	2,96	29,60
20 PS.21	Fornitura RUBINETTO d'arresto da 1/2"  SOMMANO cadauno	2,00	3,58	7,16
21 PS.23	Fornitura CURVA con due Giunti in Rame  SOMMANO cadauno	2,00	6,66	13,32
22 PS.25	Fornitura DOPPIA VITE da 1/2"  SOMMANO cadauno	2,00	0,42	0,84
23 PS.28	Fornitura POZZETTO Prefabbricato in cemento 30X30 tutto completo  SOMMANO cadauno	1,00	21,00	21,00
24 PS.30	Fornitura GIUNTO Maschio da 1/2"  SOMMANO cadauno	6,00	5,93	35,58
25 PS.31	Fornitura GIUNTO in Ottone TOF 20 X 20  SOMMANO cadauno	50,00	1,96	98,00
26 PS.33	Fornitura RACCORDO Maschio TOF 25 x 3/4"  SOMMANO cadauno	12,00	1,72	20,64
27 PS.35	Fornitura TAPPO Maschio Acciaio Zincato da 1"  SOMMANO cadauno	1,00	0,34	0,34
28 PS.38	Fornitura RACCORDO Maschio TOF 32 X 1"  SOMMANO cadauno	8,00	2,38	19,04
29 PS.39	Fornitura RACCORDO Femmina TOF 32 X 1"  SOMMANO cadauno	7,00	2,43	17,01
30 PS.40	Fornitura RACCORDO Maschio TOF 20 X 1/2"  SOMMANO cadauno	2,00	1,32	2,64
31 PS.43	Fornitura TUBAZIONE in Polietilene PN 10  SOMMANO ml.	56,00	0,67	37,52
32 PS.44	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1/2" a 1"  SOMMANO cadauno	5,00	5,82	29,10
33 PS.55	Fornitura BIGIUNTO Ottone TOF 25 X 25  SOMMANO cadauno	10,00	3,76	37,60
34 PS.62	Fornitura COLLARE A TENUTA 70 - 77  SOMMANO cadauno	11,00	51,88	570,68
35 PS.63	Fornitura COLLARE A TENUTA 76 - 83  SOMMANO cadauno	1,00	52,94	52,94
36 PS.75	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 60 F/1  SOMMANO cadauno	6,00	11,12	66,72
37 PS.80	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 30  SOMMANO cad.	115,00	4,90	563,50
38 TubazPN16	Fornitura tubazione in polietilene PN16da 32  SOMMANO ml.	400,00	1,02	408,00
Parziale LAVORI A MISURA euro				64'667,87
RIBASSO del 18,22% da considerare su euro				64'667,87
T O T A L E euro				64'667,87
A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
RIEPILOGO FINALE				
Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro				53'200,00
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro				1'330,00
Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso				2,5%
LAVORI A MISURA euro				64'667,87
L'importo da considerare per il RIBASSO è di euro 64'667,87 al quale va detratta la quota di euro 1'616,70 relativa alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha:				
RIBASSO del 18,22% da applicare su euro 63'051,17 = euro				-11'487,92
PER LAVORI A MISURA euro				53'179,95
TOTALE euro				53'179,95
A RIPORTARE				



**Comune di RAGUSA**  
**Provincia di RAGUSA**



**OGGETTO:** Lavori di manutenzione alla rete idrica del Centro Storico di Ragusa Ibla ed agli impianti ad essa relativi. (Determina d'approvazione progetto n°1892 del 05/10/2006)

**COMMITTENTE:** COMUNE di RAGUSA (Settore X Ambiente - Energia - Protezione Civile)

**IMPRESA:** DE.SCA.T di GUASTELLA Rosario Via Plebiscito n°21 - 97100 Ragusa

**ANTICIPAZIONE:** euro 0.00

**CONTRATTO:** in data 21/03/2007  
repertorio n. 1493  
registrato a Ragusa  
in data 22/03/2007

**RIBASSO D'ASTA:** -18.22

**IMPORTO PROGETTO:** euro 53 200.00

**IMPORTO CONTRATTO:** euro 53 200.00

**VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno duemilaotto il giorno sedici del mese di gennaio il sottoscritto, Direttore dei Lavori suddetti,

**VISTO:**

- 1) il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni;
- 2) il verbale dei consegna dei lavori in data 29/01/2007;
- 3) il certificato di inizio lavori in data 29/01/2007;

in seguito ad avviso dato all'appaltatore, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso, ha constatato l'effettiva ultimazione dei lavori medesimi.


L'Appaltatore  
DE.SCA.T. di GUASTELLA Rosario



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

**VISTO:** Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Domenico BUONISI





REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche

**LAVORI:** Lavori di manutenzione alla rete idrica del Centro Storico di Ragusa Ibla e negli impianti ad essa relativi.  
(Determina Dirigenziale n°1892 gen. del 05/10/2006)

**IMPRESA:** DE.SCA.T. di GUASTELLA Rosario con sede in Via Plebiscito n°21 - 97100 Ragusa.

Contratto di appalto in data 21/03/2007 n° 1493 di rep. Presso il Comune di Ragusa, registrato a Ragusa il 22/03/2007.

### VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilaotto (2008) il giorno sedici (16) del mese di Gennaio in Ragusa.

La sottoscritta Direzione Lavori in nome dei Geomm. *Salvatore CHESSARI* e *Domenico BUONISI* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 16/01/2008 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 53.179,95 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Geom. Domenico BUONISI*, in qualità di Responsabile del Procedimento;

2. *Geom. Salvatore CHESSARI*, in qualità di Direttore dei Lavori;

3. *Sig. GUASTELLA Rosario*, nelle qualità di titolare dell'Impresa DE.SCA.T.;

ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:


1. Lavori di manutenzione alla rete idrica del Centro Storico di Ragusa Ibla ed agli impianti ad essa relativi.

2. ....

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, il sottoscritto Direttore ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

**L'IMPRESA**

(DE.SCA.T.)



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(*Geom. Salvatore CHESSARI*)

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(*Geom. Domenico BUONISI*)



# Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328610158  
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESA DI ME ANO N. 01328610158 - R.F.A. MILANO N. 54871  
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA GALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA  
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 28-4-1923 N. 906

Porta integrante e sostanziale  
Cassa dei Concorrenti  
N. 620 del 25 MAR. 2008

0641167523 AGF

## POLIZZA FIDEJUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94

<b>SCHEMA TIPO 1.2</b> <b>SCHEDA TECNICA 1.2</b>	<b>GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA</b>
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n°123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
590.071.0000906244	AGENZIA DI RAGUSA 590

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
DE.SCA.T DI GUASTELLA ROSARIO	GSTRSR67R28H163I

Sede	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
RAGUSA	VIA PLEBISCITO 21	97100	RG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI RAGUSA	RAGUSA

Descrizione opera	Luogo di esecuzione: <b>RAGUSA</b>
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA IBLA E AGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI	

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita 0,00% costo opera
€ 43.749,29	18,22%	€ 10.374,00

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
v. art.2 Schema Tipo 1.2	v. art.2 Schema Tipo 1.2

### LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Ai soli fini della determinazione del premio la presente polizza si intende rilasciata con pagamento iniziale per il periodo dal **08/02/2007** al **08/02/2008** ed eventuali proroghe **annuale** a partire dal **08/02/2008** fino alla sua cessazione che dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.2 dello Schema Tipo 1.2

RATA INIZIALE DI PREMIO:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00
	Imponibile	Imposte	Lordo
EVENTUALI PROROGHE:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00

Emessa a **RAGUSA (RG)** il **08/02/2007** in quattro originali ad un solo effetto.

### IL CONTRAENTE

DE.SCA.T DI GUASTELLA ROSARIO

- ☒ BENEFICIARIO  
☐ CONTRAENTE  
☐ AGENZIA  
☐ DIREZIONE



### IL GARANTE:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

VITTORIA ASSICURAZIONI  
Agenzia Ragusa  
Via degli  
850248833