

604

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett X, Rag

Albo

il 29 DIC. 2008

Il Resp. del Servizio

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)



**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE X**

CITTA' DI RAGUSA RAGUSURRIA
23 DIC 2008
ARRIVO

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<p>Registro Generale</p> <p>in data <u>29 DIC. 2008</u></p> <p>N. <u>3092</u></p>	<p><b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per "di manutenzione straordinaria necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio del comune di Ragusa."</p>
<p>Registro SETTORE X</p> <p>in data <u>23 DIC. 2008</u></p> <p>N. <u>302</u></p>	

DITTA: Savasta Vito.

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. <sup>Residui</sup> 2008 CAP. 2885 IMP. 3374 / 08 liqu. 243/08

FUNZ. 9 SERV. 4 INTER. 1

**IL RAGIONIERE**

*[Handwritten signature]*

L'anno **Duemilaotto**, il giorno 23 DIC. 2008 del mese di DICEMBRE, nell'ufficio del settore X, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:



**CONSIDERATO** che con determina dirigenziale n° 2679 del 28/12/2006, è stato approvato il progetto per i "di manutenzione straordinaria necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio del comune di Ragusa."

**VISTO** il contratto di appalto n° 1552 di raccolta in data 20/07/2007, e registrato a Ragusa il 26/07/2007 al n°2423 Serie 3, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Savasta Vito, con il ribasso del 13,088% % per l'importo di € 40.900,00;

**CONSIDERATO** Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Savasta Vito la somma di € 176,94 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 35.387,40 e gli acconti corrisposti di € 35.210,46, oltre € 35,39 per IVA;

**VISTO** al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**PRESO ATTO** che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

### **D E T E R M I N A**

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Savasta Vito la somma di € 176,94 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 35.387,40 e gli acconti corrisposti di € 35.210,46 oltre € 35,39 per IVA.

2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa

3) Prelevare la spesa complessiva di € 212,33 dal Cap.1771/06 Funz. 09 Serv. 04 - Interv. 03 Imp. 4597/06. L. qu 2133/08

4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 50.000,00 a € 43.282,88 con una economia di € 6.717,12.

RAGUSA li 23 DIC. 2008

Visto: 

Il Dirigente del Settore    Il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li



Il CAPO DEL SETTORE X  
(Ing. Giulio Lettica)



REPUBBLICA ITALIANA

SEGRETERIA DI STATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STAMPATO

22 marzo 1950

1950

1950

1950

1950

1950

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

*Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.*

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

*Si attesta la copertura finanziaria.*

Ragusa 29.12.08

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 1 2 GEN. 2009 20 GEN. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(*Tagliani Sergio*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di  
pubblicazione e cioè dal 1 2 GEN. 2009  
al 1 8 GEN. 2009 26 GEN. 2009 20 GEN. 2009

Ragusa

1 9 GEN. 2009

27 GEN. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

*Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.*

Ragusa

**IL SEGRETARIO GENERALE**



n° 3 Facciate  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N° 3092 del 29 DIC. 2008

## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

### OPERE:

fognarie

### LAVORI:

Lavori di manutenzione straordinaria necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio del comune di Ragusa.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto principale:

Il progetto redatto in data **14/12/2006** dal **Geom.Roberto Digrandi** e **Geom.Salvatore Battaglia** approvato con determina dirigenziale n° **2679** in data **28 Dicembre 2006** per l'importo complessivo di **€. 50.000,00** IVA compresa così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto:</u>	€. 40.900,00;
B) <u>Oneri di sicurezza:</u>	€. 1.000,00;

#### C) Somme a disposizione della stazione appaltante:-

1) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto)	€. 40.900,00;
2) per IVA 20%	€. 8.180,00;
3) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'asta	€. 818,00;
4) per Lavori Imprevisti	€. 102,00;

<b>Sommano</b>	<b>€. 50.000,00;</b>
<b>Totale</b>	<b>€. 50.000,00;</b>

#### Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **19/05/2006** giusta determina dirigenziale n. **3149** del 23/12/2005 rimase aggiudicataria l'Impresa **Savasta Vito** con sede in Ragusa Via E. Cavacchioli n.2

#### Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **20/07/2007** con il n° **1552** di raccolta presso il Comune di Ragusa Settore X e venne registrato in data **26/07/2007 a Ragusa** con n°2423 serie 3.

#### Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **13,088 %** e perciò in **€. 40.900,00** (diconsi quarantamilanovecento/00) IVA inclusa.

#### Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

#### Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata dal Geom. Salvatore Battaglia e dal geom.Roberto Digrandi dell U.T.C. settore X°.

### Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. settore X°.

### Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **30 Maggio 2007** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **30 Maggio 2007**.

### Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **28 Maggio 2008** come da relativo verbale.

### Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **364**.

### Tempo Utile:

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

### Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non sono state concesse proroghe

### Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

### Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

### Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

### Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

### Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

- ☐ Contratto principale:
- ☐ Atti Aggiuntivi:

€. 40.900,00;

€. \_\_\_\_\_;

**Sommano €. 40.900,00;**

### Certificati di Pagamento:

- 1) 1° S.A.L. ed ultimo in data 05/08/2008

€. 35.210,46

Sommano gli acconti pagati

**€. 35.210,46**

### Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

- 2) **Conto Finale** redatto in data \_\_\_\_\_, firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €. 35.387,40 (diconsi Euro trentacinquemilatrecentottantasette/40).

### Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:

€. 35.210,46

- 3) Credito a saldo:

**€. 176,94**

### Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

- ☐ Somme autorizzate per il progetto
- ☐ Somme spese (importo netto stato finale)
- ☐ Imposta sul valore aggiunto 20%
- ☐ Anticipazioni
- ☐ Somme spese per competenze tecniche e varie
- ☐ Economia realizzata

€. 50.000,00

€. 35.387,40

€. 7.077,48

€. 0 00,00

€. 818,00

€. 6.717,12

### Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

### Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

### Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso il sottoscritto **Geom. Salvatore Battaglia e Geom. Roberto DIGRANDI** Direttore dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato all'impresa si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la direzione dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

#### CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall'impresa Savasta Vito corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con codice ditta n°2865765 e presso l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa con PC/matricola n°6502867710.

- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Istituto Previdenza Sociale   | in data 31/05/2008 |
| <input type="checkbox"/> Istituto contro gli Infortuni | in data 07/08/2008 |
| <input type="checkbox"/> Cassa edile                   | in data 31/05/2008 |
| <input type="checkbox"/>                               |                    |

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

☐

### C E R T I F I C A

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 35.387,40** da cui detratti n.1 acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 35.210,46** resta un credito residuo di **€. 176,94** (diconsi Euro centosettantasei/94) oltre IVA al 20% di **€. 35,39** (per complessive €. 212,33) che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa **Savasta Vito** con sede in Ragusa Via E. Cavacchioli N°2, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, \_\_\_\_\_

**L'IMPRESA**  
(Sig. Savasta Vito)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Geom. S. Battaglia) (Geom. R. Digrandi)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Salvatore Battaglia)

\_\_\_\_\_

1. *[Illegible text]*

2. *[Illegible text]*

3. *[Illegible text]*

4. *[Illegible text]*

5. *[Illegible text]*

6. *[Illegible text]*

7. *[Illegible text]*

8. *[Illegible text]*

9. *[Illegible text]*

10. *[Illegible text]*





n° 4 Facciate

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 3092 del 29 DIC. 2008

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X°  
Ambiente Energia e Protezione Civile

LAVORI : di manutenzione straordinaria necessaria per mantenere in efficienza le reti fognarie  
del territorio del comune di Ragusa.

IMPRESA: Vito Savasta con sede in via E. Cavacchioli n°2. (97100 Ragusa)

STATO FINALE E SVINCOLO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL \_\_\_\_\_

DETERMINA AGG.NE N°0894 del 20-04-2007.

Importo del progetto.....euro	50.000,00
Importo del contratto al netto del ribasso del 13,088%	6.940,00
Fondo a disposizione dell'Amministrazione.euro	43.060,00
Per espropriazione.....euro	-----
Per maggiori lavori imprevisti.euro	-----
Per lavori in economia.....euro	-----
Per la sorveglianza e direzione..euro	-----
Per IVA 20%.....euro	10.000,00
Per arrotondamenti.....euro	-----
Per ribasso del 13,088%.....euro	6.544,00
Per spese tecniche 2,00%.....euro	10.000,00
TOTALE SOMMA IMPIEGATA. Euro	26.544,00

Data della consegna.....	30/05/2007
Data inizio lavori.....	30/05/2007
Scadenza tempo utile per l'ultimazione.....	29/05/2008
I lavori rimasero sospesi o prorogati per...	-----
Per cui la nuova scadenza tempo utile è	-----
Ultimazione effettiva.....	28/05/2008
Giorni impiegati in più.....	-----
Giorni impiegati in meno.....	-----

Ragusa, \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. Roberto Digrandi) (Geom. Salvatore Battaglia)

Articolo Elenco	Designazione dei Lavori e Delle Somministrazione	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo euro
1,2,4	Compenso per rinterro o ricolmo	mc	165,198	1,40	231,28
1,2,5,2	Trasporto di materiale a rifiuto	mc/km	1910,000	0,42	802,20
1,4,4	Taglio di pavim. stradale	ml	287,000	1,63	467,81
13,5,1,3	Fornit. Trasp. di tubi rotoc. di cm.20	ml	19,700	10,40	204,88
13,5,1,5	Fornit. Trasp. di tubi rotoc. di cm.30	ml	123,800	14,20	1757,96
13,5,2,4	Fornit. Trasp. di tubi in cls DN 600 mm	ml	48,000	122,10	5860,80
13,7,1,2	Fornit. Trasp. di tubi in cls D est.200 mm	ml	12,000	13,60	163,20
13,7,1,3	Fornit. Trasp. di tubi in cls D est.250 mm	ml	6,000	20,40	122,40
13,7,7,1	Fornit. Trasp. di curve pvc D est.160 mm	cad	4,000	13,20	52,80
13,7,8,2	Fornit. Trasp. di braghe pvc D est.200 mm	cad	1,000	28,40	28,40
13,9	Formaz. Del letto di posa	mc	36,438	15,90	579,36
15,15,6	Fornit. Trasp. di curve pvc D est.125 mm	ml	9,000	14,90	134,10
15,15,7	Fornit. Trasp. di curve pvc D est.140 mm	ml	26,000	15,50	403,00
15,15,8	Fornit. Trasp. di curve pvc D est.160 mm	ml	9,000	17,70	159,30
15,19	Fornit. e collocaz. Di pozz. Per pluviale	cad	10,000	45,00	450,00
3,1,2,1	Conglomerato cementizio	mc	30,624	77,60	2376,42
3,1,4,6	Conglomerato cementizio	mc	4,500	91,80	413,10
6,1,2	Fondaz. Strad. Misto granulometrico	mc	69,774	15,80	1102,43
6,1,4,2	Congl. Bitum. (binder)	mqxcm	1194,585	1,11	1325,99
6,1,5,2	Congl. Bitum. (usura)	mqxcm	1058,405	1,26	1333,59
6,4,2	Forn. po. in op. telaio e chiusino in ghisa sf.	kg	500,000	2,50	1250,00
7,1,2	Forn. di op. in ferro	kg	100,000	2,11	211,00
7,1,3	Posa in op. ferro	kg	100,000	1,90	190,00
A2	Op. Qualificato	ora	248,000	20,30	5034,40
A3	Op. Comune	ora	240,000	18,70	4488,00
AP.07	Scavo a sezione su sede stradale	mc	277,224	11,80	3271,24
B.1	Escavatore	ora	91,000	87,00	7917,00
B.3	Motosaldatrice	ora	7,000	28,50	199,50
IV.A.1	Cemento cl.R325 in sacchi	Q.li	9,500	12,00	114,00
IV.A.3	Sabbia vagliata	mc	2,000	14,10	28,20
NP.102	Mattoni pieni in argilla cotta	cad	50,000	0,40	20,00
NP.103	Cemento tipo 325 in sacchi da kg.25	cad	5,000	4,80	24,00
	Sommano i lavori				40716,36
	a detrarre il ribasso d'asta del 13,088%				5328,96
	Resta al il credito dell'impresa				35387,40

Importo lavori eseguiti € 35.387,40

a detrarre gli acconti corrisposti:

1° S.A.L. € 35.210,46



Sommano gli acconti corrisposti € 35.210,46

resta il credito dell'impresa € 176,94

gli operai sono assicurati presso L' I.N.A.I.L. con codice ditta: n°2865765

Ragusa,

LA DITTA  (Sig. Savasta Vito)

 DIRETTORE DEI LAVORI (Geom. Digrafi Roberto)  (Geom. Salvatore Battaglia)

V° il Resp. Unico del Proc.to  
(Geom. Salvatore Battaglia) 

**INAIL****INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 31/10/2008

Raccomandata AR

Spett.le

SAVASTA VITO

VIA ENRICO CAVACCHIOLI N 2

97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	5189816	del	25/11/2008
Riferimento	21666	del	22/03/2007
<b>Codice identificativo pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)		20080388540681	

Denominazione/ragione sociale	SAVASTA VITO		
Sede legale	VIA ENRICO CAVACCHIOLI N 2 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA CAVACCHIOLI 2 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	SVSVTI50E13C612L	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6502867710

**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

31/10/2008

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

CAPPELLO FRANCESCO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

2865765

**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al**

04/12/2008

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

SCOLLO GIORGIO

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

1132

**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

31/10/2008

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

LUCIFORA GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 04/12/2008



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

ROSARIO CANZONIERI

0475432/08

[http://www.sportellounicoprevidenziale.it/stampe/Stampa\\_CRCA.jsp?t=o&Protocollo...](http://www.sportellounicoprevidenziale.it/stampe/Stampa_CRCA.jsp?t=o&Protocollo...) 04/12/2008**ANCE**

SAVASTA VITO  
E. CAVACCHIOLI N.2  
97100 RAGUSA  
P.I. 00682360888  
C.F: SVSSVT50E13C612L

SPETT.LE  
COMUNE DI RAGUSA  
C.SO ITALIA N.724  
97100 Ragusa  
P.IVA 00180270886

FATTURA N. 14 DEL 16/12/2008

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARIA  
PER MANTENERE IN EFFICIENZA LE RETI FOGNARIE DEL TERRITORIO DEL COMUNE  
DI RAGUSA.

BASE IMPONIBILE	€ 176,94
IVA 20%	€ 35,38
TOTALE FATTURA	€ 212,32

