



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX SERVIZI TECNOLOGICI
E VIABILITA'

Serv. Determinazioni Dirigenzi

Trasmessa: Sett. IX

Ref. Alles

il 13.07.07

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Amministrati

M. Scarpulla

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>11 LUG. 2007</u> N° <u>1548</u>	OGGETTO: Approvazione accordo bonario inerente ai lavori di "adeguamento al D.Lgs. 626/94 e manutenzione straordinaria del frigo macello ex ESA , dell'inceneritore di c.da Nunziata , dell'asilo nido di c.da Patro, villa Margherita, villa S. Domenica, e villa Stiela "
N° <u>206</u> Settore IX DATA <u>11/07/07</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL 2007 - Res. 2004

CAP. 2331. 1

IMP. 2831/07

FUNZ... 1

SERV... 8

INTER... 1

IL RAGIONIERE

Prete

L'anno duemilaSETTE, il giorno Undici del mese di luglio nell'ufficio del Settore VIII, il dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto la determinazione dirigenziale n° 2581 del 06/12/2004 e la successiva determinazione dirigenziale n° 1558 del 01/08/2006 che approvano il progetto e la successiva 1^a variante ai "Lavori di adeguamento al D.Lgs. 626/94 e manutenzione straordinaria del frigo macello ex ESA, dell'inceneritore di c.da Nunziata, dell'asilo nido di c.da Patro, villa Margherita, villa S. Domenica, e villa Stiela" per un importo complessivo di € 516.000,00;

Visto il contratto d'appalto del 16/11/2005 n° 29698 reg.to a Ragusa in data 01/12/2005 al n° 1184, con il quale l'impresa Cicero Santalena Pietro nato a Modica il 02/06/1968 nella qualità di titolare dell'impresa omonima con sede in Modica via S.S. n° 115 I trav. dx n° 1, ha assunto l'appalto dei lavori di adeguamento al D. Lg.vo 626/94 e manutenzione del frigo macello ex ESA e dell'asilo nido di c.da Patro ai sensi ed in conformità del progetto e del capitolato speciale d'appalto redatti dall'arch. Fabrizio Guastella in data 02/12/2004;

Visto il verbale di consegna dei lavori eseguito in data in data 22/12/2005 ove veniva previsto come data di fine lavori il 20/06/2006;

Visto la con la concessione di proroga del termine per la ultimazione dei lavori e dell'atto di sottomissione del 01/08/2006 reg.to a Modica il 03/08/2006 al n° 1948 relativo ai lavori della perizia di 1^a variante il termine ultimo per dare finiti i lavori era il 27/10/2006;

Visto il certificato di fine lavori redatto dal direttore dei lavori in data 28/10/2006;

Visto la nota n° 2793/VIII del 01/12/2006 con la quale il Sindaco ha incaricato il tecnico direttore dei lavori arch. Guastella Fabrizio ad eseguire il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 28 della legge 109/94 nel testo integrato con la legge regionale n° 7/02 e n° 7/03;

Visto l'ordine di servizio n° 4 del 19/01/2007 con il quale il direttore dei lavori, dopo avere constatato la non carretta posa in opera delle piastrelle con le relative pendenze per garantire lo smaltimento delle acque utilizzate dagli operatori alla fine dell'attività di macellazione, ordinava all'impresa Cicero Santalena Pietro di provvedere entro un termine di giorni 10 ad eliminare le imperfezioni riscontrate onde procedere alle operazioni di collaudo finale dei lavori;

Visto che a seguito delle lavorazioni eseguite da parte dell'impresa esecutrice dei lavori i difetti di cui sopra sono stati risolti soltanto in parte e che la stessa impresa ha più volte manifestato la necessità di sospendere l'attività di macellazione per eseguire i lavori e consentire la regolare essiccazione dei materiali messi in opera prima di essere interessati dal passaggio dei carrelli (molto pesanti) che trasportano nelle celle frigo le carcasse degli animali macellati;

Considerato che le motivazioni addotte dall'impresa esecutrice dei lavori sono state solo in parte riscontrate legittime da parte del R.U.P. e che pertanto si è ritenuto di procedere ad un accordo fra l'impresa esecutrice e la stazione appaltante con il quale viene sottoscritto un accordo per la riesecuzione della pavimentazione secondo quanto previsto nell'apposita perizia tecnica prodotta dal direttore dei lavori ove viene previsto il rifacimento della pavimentazione interessata dal difetto di smaltimento dell'acqua di cui sopra e dove sono stati quantificati i costi per la sua realizzazione;

Visto il verbale di accordo bonario sottoscritto in data 09/07/2007 da parte dell'impresa esecutrice dei lavori con il quale è stato assunto l'impegno ad eseguire il rifacimento della pavimentazione di cui alla perizia di ripristino redatta dal direttore nel termine indicato di giorni dieci decorrenti dalla effettiva consegna dei locali e la sospensione dell'attività di macellazione nell'area interessata dai lavori di ripristino per un periodo di almeno giorni venti;

Vista la perizia di ripristino presentata dal direttore dei lavori in data 06/07/2007 prot. n° 52803 ove sono previsti i lavori di ripristino della pavimentazione per una spesa

complessiva di € 34.592,23 di cui € 13.620,00 per incidenza manodopera a completo carico dell'impresa esecutrice dei lavori, ed € 20.971,52 per incidenza costi dei materiali occorrenti a carico della stazione appaltante;

Considerato che la somma € 20.971,52 di cui sopra può essere prelevata alla voce imprevisti del quadro economico del progetto approvato;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Visto il D.L.vo 29/93

DETERMINA

1. Approvare e rendere esecutivo il verbale di accordo bonario sottoscritto in data 09/07/2007 dal R.U.P. arch. Colosi Giorgio e dall'impresa individuale Cicero Santalena Pietro nato a Modica il 02/06/1968 nella qualità di titolare dell'impresa omonima con sede in Modica via S.S. n° 115 1^a trav. dx n° 1;
2. Dare atto che all'impegno di spesa di € 20.971,52 si provvederà con le somme a disposizione del progetto approvato alla voce imprevisti finanziato per l'importo complessivo di € 516.000,00 già impegnato con determinazione dirigenziale n° 2581 del 06/12/2004 e finanziato con Mutuo della Cassa DD.PP. giusta adesione di massima del 22/01/2004 (pos.4448434-00); *in l. Cap. 2331.1 (Quota 2831/07)*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Michele Scarpulla

1. parte integrante Verbale di accordo bonario
2. perizia di ripristino del 06/07/2007 a firma dell'arch. Guastella Fabrizio

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Michele Scarpulla

Visto:
Il Dirigente del Settore
Regione 1
Il Dirigente del Settore
Regione 2
Il Segretario Generale
Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li 11-7-2007

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all' Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 20 LUG. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal

20 LUG. 2007 al 26 LUG. 2007

Ragusa li 27 LUG 2007

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal _____ al _____

Ragusa li _____

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li _____

IL SEGRETARIO GENERALE