



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE VIII

*Ambiente, Energia e Protezione Civile*

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sc. H VIII  
Reg. Albo  
il 06-04-2012  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Rolanda Mimiti)  
*Luigi Mimiti*

<b>N. D'ORDINE</b> <b>generale 525</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa. Impresa LICITRA Emanuele - 97100 - RAGUSA
<b>Data</b> 04.04.2012	
<b>N. III SETTORE</b>	
<b>Data</b> 14/03/2012	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

**Bil. 2011 CAP. 2885.2 Imp. 1033/11** *Leg. 21/8/12*  
**Tit. 02 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01**

**IL RAGIONIERE CAPO**  
*[Signature]*

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici (14) del mese di Marzo su proposta del Geom. Salvatore CHESARI nell'ufficio del settore VIII, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che** con Determinazione Dirigenziale n°1544 del 30/08/2011 è stata approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa"** per un importo di €. 39.000,00 di cui per lavori €. 31.750,00 compresi €. 793,75 per oneri di sicurezza e €. 7.250,00 a disposizione dell'Amministrazione.

**Visto che** i lavori sono stati affidati all'Impresa LICITRA Emanuele con sede a 97100 Ragusa giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°1948/2011 per l'importo di €. 23.011,051 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 28,23%, oltre alla perizia di assestamento per la necessità di realizzare lavori straordinari ed imprevedibili per un importo di €. 8.732,49.

**Costatato che** i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa LICITRA Emanuele la somma di €. 243,54 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 31.743,54 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 31.500,00;

**Visto** in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 06/02/2012;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 28/02/2012;

**Preso atto** che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°17861678 del 10/02/2012, rilasciato in data 08/03/2012 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

**Ritenuta** l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

**Visto** l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

**Ritenuto** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**Visto** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **DETERMINA**

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa LICITRA Emanuele – Via Sant'Anna n°451 – 97100 Ragusa; la somma di €. 243,54 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 31.743,54) e gli acconti corrisposti (€. 31.500,00), in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 1544/2011;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 243,54 di cui €. 42,27 per IVA al 21% dal Cap.2885.2 Bilancio 2011 Impegno 1033/11 Tit. 01 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01. *liqui 218/12*
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°2011/50/2187728 rilasciata in data 14/10/2011 della Società Assicurazioni REALE MUTUA, agenzia di Ragusa (RG) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°1544/2011 si è concluso senza economia.

- Stato finale dei lavori, *parte integrante*
- Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori; *allegato*
- Documento Unico di regolarità Contributiva *allegato alla Rag.*
- Certificato Regolare Esecuzione; *parte integrante*
- Verbale di Visita e Controllo; *allegato*
- Copia Polizza Fidejussoria di garanzia; *allegato*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII°**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)




---


**Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria**

  
Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li

Visto


  
Il Segretario Generale

Per presa visione:

  
Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li

  
Il Sindaco

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII°**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°1544/2011.

Ragusa.....9/10/2012.....

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....12. APR. 2012....

**IL MESSO COMUNALE**  
  
**IL MESSO COMUNALE**  
**(Salerno Francesco)**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....12. APR. 2012.....  
al.....19 APR. 2012.....

Ragusa.....20. APR. 2012..

**IL MESSO COMUNALE**

---



**Comune di Ragusa**  
**Provincia di Ragusa**

*n° 6 fascicolo*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 525 del 04.04.2012

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA  
COMUNALE DI RAGUSA - (Determinazione D'aggiudicazione n°1948 del  
24/10/2011  
CUP=F29E11002030004 - CIG=3232030387

**COMMITTENTE:** COMUNE DI RAGUSA - Settore VIII - Ambiente, Energia e Protezione  
Civile.

**IMPRESE:** LICITRA Emanuele - Via Sant'Anna n°451 - 97100 Ragusa

Contratto in data 10/11/2011 rep. n. 30107 registrato a Ragusa in data 30/11/2011 al n.  
3635/3 di euro 23 011.05

Data Offerta:	30/09/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	31 750.00
Data Consegna:	10/10/2011	Somme a Disposizione:	7 250.00
Data Inizio Lavori:	10/10/2011	Importo per la Sicurezza:	793.75
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	01/10/2012	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	08/02/2012	Giorni impiegati in PIU':	—
		Giorni impiegati in MENO:	238

Comune di Ragusa - Settore VIII -  
Servizio I - Manutenzione e Distribuzione Rete Idrica Comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RI PORTO			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro			
	SOMMANO	2'360,00	0,53	1'250,80
2 02.01.10.02	Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore ... 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: per la provincia di Messina			
	SOMMANO al m³	0,09	366,60	33,00
3 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano			
	SOMMANO al m³	18,50	26,70	493,95
4 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore			
	SOMMANO	1'772,10	1,21	2'144,24
5 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Per la provincia di Ragusa: spessore 3 cm			
	SOMMANO al m²	7,20	25,30	182,16
6 06.04.02.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe C 250 (carico di rottura 250 kN).			
	SOMMANO al kg	130,00	3,85	500,50
7 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme a ... ane. Compresa l'esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al kg	72,80	9,75	709,80
8 15.04.14.07	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 125 mm			
	SOMMANO al m	3,00	18,90	56,70
9 AP.10	Operaio Specializzato			
	SOMMANO ora	22,50	29,56	665,10
10 AP.11	Operaio Qualificato			
	SOMMANO ora	166,50	27,58	4'592,07
11 AP.12	Operaio Comune			
	SOMMANO ora	538,00	24,93	13'412,34
12 B1	Escavatore			
	SOMMANO ora	89,35	86,47	7'726,10
13 B4	Martello Demolitore			
	SOMMANO ora	188,50	36,20	6'823,70
14 NP.01	Cemento			
	SOMMANO q.li	6,50	13,50	87,75
15 NP.02	Sabbia vagliata			
	SOMMANO mc	12,00	6,10	73,20
16	Fornitura di Tubazione SPIRALATA DN 60 GIALLA			
	A RI PORTARE			38'751,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			38'751,41
NP.03	SOMMANO ml.	80,00	5,30	424,00
17 NP.04	Fornitura di Tubazione SPIRALATA DN 80 GIALLA SOMMANO ml.	35,00	7,00	245,00
18 PS 001	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 20 x 20 SOMMANO cadauno	35,00	3,79	132,65
19 PS 002	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 25 x 25 SOMMANO cadauno	1,00	4,79	4,79
20 PS 003	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 32 x 32 SOMMANO cadauno	4,00	6,75	27,00
21 PS 007	Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f. SOMMANO cadauno	56,00	2,07	115,92
22 PS 009	Fornitura raccordo tipo tof da 32 x 1" f. SOMMANO cadauno	8,00	4,35	34,80
23 PS010	Fornitura raccordo tof da 32 x 1" m. SOMMANO cadauno	4,00	4,31	17,24
24 PS012	Fornitura raccordo tipo tof da 40 x 1"1/4 m. SOMMANO cadauno	5,00	6,28	31,40
25 PS017	Fornitura raccordo tipo tof da 63 x 2" m. SOMMANO cadauno	2,00	16,27	32,54
26 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2 SOMMANO cadauno	27,00	4,33	116,91
27 PS020	Fornitura saracinesca a sfera da 1" SOMMANO cadauno	3,00	8,89	26,67
28 PS021	Fornitura saracinesca a sfera da 1" 1/4 SOMMANO cadauno	1,00	13,00	13,00
29 PS022	Fornitura saracinesca a sfera da 1"1/2 SOMMANO cadauno	2,00	21,00	42,00
30 PS026	Fornitura collare di tenuta F 60-68 SOMMANO cadauno	3,00	56,00	168,00
31 PS029	Fornitura collare di tenuta F 88-98 SOMMANO cadauno	1,00	59,00	59,00
32 PS032	Fornitura collare di tenuta F 118-128 SOMMANO cadauno	1,00	64,00	64,00
33 PS037	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 65 SOMMANO cadauno	4,00	16,80	67,20
34 PS039	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 100 SOMMANO cadauno	3,00	21,60	64,80
35 PS042	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 20 mm SOMMANO ml	30,00	0,44	13,20
36 PS043	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 32 mm SOMMANO ml	29,00	0,65	18,85
37 PS044	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 25 mm SOMMANO ml	18,00	1,02	18,36
38 PS045	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 40 mm SOMMANO ml	4,00	1,56	6,24
39 PS047	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 63 mm SOMMANO ml	20,00	3,70	74,00
40	Fornitura collare rapido di tenuta permanente da 33-37			
	A R I P O R T A R E			40'568,98

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VIII - Ambiente, Energia e Protezione Civile.  
STATO FINALE DEI LAVORI



COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VIII - Ambiente, Energia e Protezione Civile.  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VIII - Ambiente, Energia e Protezione Civile. [contabilita.dcf (E:\ARCHIVIO\documenti\Lavori in corso\LA  
STATO FINALE DEI LAVORI)



n° 3 fccate

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 525 del 04.04.2012

## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche.

**LAVORI:** di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Bilancio Comunale - Cap. 2885.2 Bilancio 2011 Impegno 1033/2011.

Importo complessivo del progetto pari a €. 39.000,00 di cui: €. 31.750,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 793,75 per oneri per la sicurezza ed €. 7.250,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Salvatore CHESSARI.

**CUP= F29E11002030004; --- CIG= 3232030387.**

**IMPRESA:** LICITRA Emanuele – Via Sant'Anna n°451 - 97100 Ragusa (RG)

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

#### **Progetto principale:**

Il progetto esecutivo redatto in data 10/08/2011 dai Geomm. Domenico BUONISI, e Salvatore CHESSARI ed approvato con Determinazione Dirigenziale in data **30 Agosto 2011** con numero di prot. generale n°1544 per l'importo complessivo di **€. 39.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza): Sommano €. 31.750,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto | €. 635,00;   |
| 2) per Lavori Imprevisti                                | €. 265,00;   |
| 3) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %                 | €. 6.350,00; |

**Sommano €. 7.250,00;**

**Totale €. 39.000,00;**

#### **Perizie Suppletive:**

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientra come impegno di spesa nelle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta.

#### **Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **30/09/2011** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **LICITRA Emanuele** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Sant'Anna n°451. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore VIII prot. gen. N°1948 del 24/10/2011.

#### **Contratto d'appalto:**

Il contratto principale venne stipulato in data **10/11/2011** con il n°**30107/VIII** di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore VIII; registrato a Ragusa il **30/11/2011** al n°**3635** Serie 3.

#### **Ribasso d'Asta:**

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **28,23 %** e perciò in **€. 23.011,051** (diconsi Euro Ventitremilaundici/051) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 20% esclusa.

#### **Atto di Sottomissione:**

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

#### **Direttore dei Lavori:**

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore VIII giusta Determinazione Sindacale d'incarico n°139 del 30/08/2011.

**Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VIII.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati, sotto riserva di legge, il **10 Ottobre 2011** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna dei lavori.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **06 Febbraio 2012** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. **127.**

**Tempo Utile:**

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

**Assicurazione degli operai.**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione n°1457064 e presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione n°6505124911; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione n°1683.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	23.011,05
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante:	€.	8.732,49
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>31.743,54</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) In data 24 Novembre 2011	€.	14.900,00
2) In data 06 Febbraio 2012	€.	16.600,00
<b>Sommano gli acconti pagati</b>	<b>€.</b>	<b>31.500,00</b>

**Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:**

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **06/02/2012**, firmato dall'Impresa **GURRIERI Salvatore** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. **31.743,54**  
(diconsi Euro Trentunomilasettecentoquarantatre/54)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	31.500,00
Credito a saldo:	<b>€.</b>	<b>243,54</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	39.000,00
---	----	-----------

<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 21%	€.	38.409,68
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche (ancora da liquidare)	€.	590,32
Economia prevista da realizzare	€.	51.120

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

**Avvisi a opponendum:**

Pubblicati senza esito di opposizioni.

**Cessione Crediti:**

**Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori hanno previsto:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Domenico BUONISI** condirettore dei lavori in oggetto

**CONSIDERATO**

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 06/02/2012, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

**CERTIFICA**

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 31.743,54** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 31.500,00** resta un credito residuo di **€. 243,54** (diconsi Euro Duecentoquarantatre/54) I.V.A. al 21 % compresa che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **LICITRA Emanuele** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Sant'Anna n°451; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 28 Febbraio 2011

**L'IMPRESA**  
(**LICITRA Emanuele**)

.....



**LA DIREZIONE LAVORI**  
(**Geom. Domenico BUONISI**)

.....

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(**Geom. Salvatore CHESSARI**)

.....