



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII
Reg. APB
il 26.04.2012

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Antonella Menniti)

Giuseppe Bore

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>24.4.2012</u>	OGGETTO: "Manutenzione strade e marciapiedi a Marina di Ragusa"
N. <u>654</u>	Ditta: Occhipinti Costruzioni.
N. 77 Settore VII Data 27/02/2012	Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale 294/2010

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2011 res.	2260	08	01	01	2061/2010

69.281/12

IL RAGIONIERE

Giuseppe Bore

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Febbraio nell'ufficio del settore VII il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 2934/2010 veniva approvato il progetto riguardante la "Manutenzione strade e marciapiedi a Marina di Ragusa" dell'importo complessivo di €. 35.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Occhipinti Costruzioni con il r.a. del 32,777%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 23/05/2011 e sono stati regolarmente ultimati in data 11/11/2011;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 22/11/2011;
- Preso Atto il certificato di regolare esecuzione firmato in data 05/12/2011;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali


DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di
"Manutenzione strade e marciapiedi a Marina di Ragusa"
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1) Importo netto dei lavori	€. 28.400,27
2) IVA	€. 5.876,05
3) Spese tecniche	€. <u>520,80</u>
Sommano	€ 34.797,12
Economia di spesa	€ 202,88
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Occhipinti Costruzioni degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 28.300,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Occhipinti Costruzioni la somma residua che ammonta complessivamente ad €. 100,27 oltre iva di € 21,06 e quindi per un totale di € 121,33;

- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 121,33 al Bil. 2011 – Cap. 2260 – Funz. 08 – Serv. 01 – Interv. 01 – Imp. 2061/
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Occhipinti Costruzioni;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 2934/2010 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 35.000,00 ad €. 34.797,12 con la realizzazione di una economia pari ad € 202,88

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Per te integzante: Stato finale + Certificato regolare
esecuzione
Fattura + Duze Allegati alla Rag.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto



Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 14/04/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 02 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Cacioppo Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 MAG. 2012

al 09 MAG. 2012

Ragusa, 10 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n° 3 le caiste
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 654 del 24.6.2012



SETTORE VII - Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione strade e marciapiedi a Marina di Ragusa"

DITTA: Occhipinti Costruzioni s.r.l.

CONTRATTO: in data 20/05/2011 n.11/di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 2934 del 31/12/2010 prevedeva una spesa complessiva di € 35.000,00 di cui €. 28.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 20/05/2011 n°11/sett.XI/2011 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Occhipinti Costruzioni con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €.18.960,10 al netto del ribasso d'asta offerto del 32,777%

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 di un atto di sottomissione.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 23/05/2011 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

In funzione dei maggiori lavori realizzati, è stata concessa una proroga per complessivi giorni 60 (sessanta).

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 23/05/2010, i lavori, tenuto anche conto della proroga concessa, avrebbero dovuto compiersi entro il 22/09/2011.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11/11/2011 e quindi entro i termini previsti.

Conto Finale

Redatto in data 22/11/2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 28.400,27 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 28.300,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€.	35.000,00
Somma spesa			
- per lavori	€.	28.400,27	
- per I.V.A.	€.	5.876,05	
- per spese tecniche	€.	520,80	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€.	34.797,12
ECONOMIA DI SPESA FINALE		€.	202,88

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€ 28.400,27
- acconti corrisposti	€ 28.300,00
Restano	€ 100,27

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Danilo Portelli nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n°207 del 05 Ottobre 2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Occhipinti Costruzioni sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €28.400,27 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive €28.300,00 resta il residuo di €. 100,27 oltre IVA di € 21,06 per un totale complessivo di € 121,33 che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Occhipinti Costruzioni come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 05/12/2011

Occhipinti Costruzioni srl
(Occhipinti Costruzioni)
Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Danilo Portelli)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Franco Paparazzo)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII° SERVIZIO VIABILITA'

LAVORI: MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI A MARINA DI RAGUSA

IMPRESA: OCCHIPINTI COSTRUZIONI s.r.l.

CIG.: 081402068C - CUP: F22C10000260004

n° 3 fascicolo
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 654 del 24.4.2012

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 11/11/2011

CONTRATTO in data 20/05/2011 , registrato a Ragusa

Determina Dirigenziale di approvazione Progetto n. 2934 del 31/12/2010

Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 597 del 01/04/2011

Importo progetto.	€	35.00000
Importo progetto depurato del ribasso in ragione del 32,777 %	€	18.960,10
Maggior importo di variante	€	9.233,96
Per somme a disposizione	€	6.805,94

- Per IVA 21%	€ 5.920.75	Data della consegna	23/05/2011
- Per spese tecniche	€ 563.88	Data di inizio dei lavori	23/05/2011
- imprevisti	€ 321.31	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	22/09/2011
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	60
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	21/11/2011
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	10
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 6.805.94		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		RIPORTO				
1	AN.1	Lavori in economia da realizzarsi con l'ausilio dell'operaio Comune	h	323,000	21,80	7.041,40
2	AN.2	Lavori in economia da realizzarsi con l'ausilio dell'operaio Qualificato	h	177,000	23,90	4.230,30
37.1.2		Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno	kg	410,000	2,88	1.180,80
47.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,	kg	410,000	2,30	943,00
57.3.16.2		Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche	Kg	410,000	1,09	446,90
66.1.2.2		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore	m³	70,000	26,70	1.869,00
71.4.1.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale		2.082,900	2,47	5.144,76
8	AN.12	Nolo pala meccanica o escavatore per l'effettivo tempo impiegato dal mezzo, compreso operatore e compensati	h	16,000	81,40	1.302,40
96.1.5.2		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di	m²*cm	7.263,700	1,73	12.566,20
106.2.2.6		Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio d'idoneo	m²	33,750	25,30	853,88
113.1.2.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe	m³	10,000	110,40	1.104,00
12	IV.N.7.B	Fornitura presso lo stabilimento di produzione di mattonelle di asfalto pressata da cm. 3 occorrente per	m²	40,000	10,93	437,20
136.2.10.1		Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm,	m	9,000	60,40	543,60
146.1.4.2		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in	m²*cm	2.950,100	1,45	4.277,65
						41.941,09
		A RIPORTARE				41.941,09

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	41.941,09	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	629,12	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	41.311,97	41.311,97
Il ribasso d'asta del 32,777% su € 41.311,97	€		13.540,82
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		27.771,15
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		629,12
Lavori a misura al netto	€		28.400,27

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		28.400,27
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 29/07/2011 di €. 8.800,00			
N°2 del 15/11/2011 di €. 19.500,00			
SOMMANO	€	28.300,00	
TOTALE A DETRARRE	€		28.300,00
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		100,27

Ragusa, 22/11/2011

L'IMPRESA
[Signature]
Consolidati Costruzioni srl
 Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Signature]

