



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII
Reg. ALB
il 22.05.2012

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Polina Minniti)
Luci niti

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>17-05-2012</u> N. <u>798</u>	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Impresa Tecnobit di Carmelo Iurato & C.
N. <u>126</u> Sett. VII Data <u>23-04-12</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bil. 2010/PL - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03- Imp. Plur. 2026/2010

inf. 143/11 Copia 30/4/12

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di Aprile nell'ufficio del settore VII il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Con Determinazione Dirigenziale n° 2767 del 21.12.2010 veniva approvato il progetto di "manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica";

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo appalto, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Tecnobit di Carmelo IURATO & C. S.n.c. con il ribasso del 21,62 % e consegnati in data 22.06.2011, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 21.11.2011.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 05.12.2011 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 60.886,57 di detta somma è stato corrisposto un certificato di acconto dell'importo netto di € 60.580,00 e resta pertanto da pagare a saldo all'impresa la somma di € 306,57 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 06.12.2011.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 19.04.2012.

- Visto l'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010, che disciplina circa il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo all'impresa Tecnobit di Carmelo IURATO & C. la somma di € 370,95 comprensivi di € 64,38 per iva con imputazione al Bil. 2010/PL - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03 - Imp. Plur. 2026/2010;

18/03/12 Reg. 26/12

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica prestata, dall'impresa Tecnobit di Carmelo IURATO & C.S.n.c con polizza fideiussoria n° 590.071.0000909573 rilasciata in data 07.06.2011 dalla "Vittoria Assicurazioni" agenzia di Ragusa 590;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 75.000,00 a € 74.295,07.

Ragusa, 20 Aprile 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)




– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

Ragusa, 20 Aprile 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 10/05/2012


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 24 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE


(Salomè Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 MAG. 2012 al 31 MAG. 2012

Ragusa 01 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE



n° 4 Sciauto
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 748 del 18-05-2012

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.

DITTA: Tecnobit di Carmelo IURATO & C. S.n.c. – Zona industriale III^a fase – Ragusa

CONTRATTO: n° 30087 di repertorio del 22/09/2011.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2767 del 21.12.2010 prevedeva una spesa complessiva di euro 75.000,00 così distinta:

- **Lavori a base d'asta** € 61.406,00

- **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

a) per I.V.A. 20%	€ 12.281,20
b) per spese tec. e on. Riflessi	€ 1.228,12
c) per irap su spese tecniche	€ 84,32
d) per arrotondamento	€ 0,36

<u>Sommano</u>	€ 13.594,00	€ 13.594,00
----------------	-------------	-------------

Importo totale progetto	€ 75.000,00
-------------------------	-------------

=====

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 22/09/2011 n° 30087 di repertorio. Dal contratto risulta che all'impresa Tecnobit di Carmelo IURATO & C. S.n.c con sede in Zona industriale III^a fase di Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 48.364,71 al netto dell'IVA e del ribasso percentuale offerto del 21,62 %.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

E' stato redatto, in data 21 Settembre 2011, un atto di sottomissione necessario ad effettuare, utilizzando le risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto e fino alla concorrenza di € 15.974,00, degli interventi non predeterminati nel numero, inerenti la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, fino alla data di ultimazione dei lavori prevista al 21 Novembre 2011, rimasta invariata. I lavori aggiuntivi effettuati sono stati realizzati agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

La maggiore spesa prevista nell'atto di sottomissione, rientra comunque nei limiti finanziari della perizia principale, approvata con la D.D. n° 2767 del 21.12.2010, indicata in premessa.

In dipendenza dell'atto di sottomissione, il nuovo importo complessivo dei lavori, al netto dell'iva e del ribasso percentuale offerto ammonta ad € 60.886,57.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 22.06.2011 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 5 (cinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 22.06.2011, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 21.11.2011.

Proroghe

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21.11.2011 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 05.12.2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 60.886,57 dal quale verrà dedotto un certificato di acconto, corrisposto per l'importo netto di € 60.580,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 60.886,57
- acconti corrisposti	€ 60.580,00
Restano	€ 306,57

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 75.000,00
La somma complessivamente spesa risulta di:

- in quanto ad €.....	€ 60.580,00	
- per Iva 21% su €. 60.580,00.....	€ 12.721,80	
- in quanto ad	€ 306,57	
- per Iva 21% su €. 306,57.....	€ 64,38	
- per sp.tec.,on. Riflessi e irap	€ 1.228,12	
Sommano	€ 74.900,87	€ 74.900,87

Si ha quindi una economia di spesa di € 99,13

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 06.12.2011, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010 ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Tecnobit di Carmelo IURATO & C. S.n.c. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 60.886,57 da cui detratto n° I certificato d'acconto per complessive € 60.580,00, resta il residuo di € 306,57 oltre ad € 64,38 per I.V.A., per complessivi € 370,95 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Tecnobit di Carmelo IURATO & C. S.n.c. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 19.04.2012


L'Impresa
(Tecnobit di Carmelo IURATO & C. S.n.c.)


Il Direttore dei Lavori
(geom. Biagio GULLINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE


Il Responsabile del procedimento
(geom. Biagio GULLINO)

