



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII
Reg. - A 860
12.06.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)
Giuseppe

Annotata al Registro Generale In Data: 08.06.2012 N. 938	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per lavori di manutenzione straordinaria urgente dell'impianto termico della scuola materna Walt Disney di via Aldo Moro.
N. 141 Settore VII Data 11/05/12	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 CAP. 2610 IMP. 2219/10 Lig. 426/12

FUNZ. 4 SERV. 5 INTER. 1

IL RAGIONIERE

Domenico

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di Maggio nell'ufficio del settore VII, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 650 del 12/04/2010 è stato approvato il progetto di lavori per la "manutenzione straordinaria urgente dell'impianto termico della scuola materna Walt Disney di via Aldo Moro" dell'importo di € 11.500,00 di cui € 9.313,74 per lavori e € 2.186,26 a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 2081 del 15/11/2011 è stata approvata la perizia di variante al progetto modificando l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ad € 9.104,99 ed € 2.395,01 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Tumino Giorgio la somma di € 45,99 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 9.104,99 e gli acconti corrisposti di € 9.059,00, oltre € 9,66 per IVA;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 16/VII di raccolta del 12/07/2011 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Tumino Giorgio di Ragusa, con il ribasso del 26,30 % per l'importo netto di € 6.937,71;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Tumino Giorgio la somma di € 45,99 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 9.104,99 e gli acconti corrisposti di € 9.059,00, oltre € 9,66 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 55,65 dal cap. 2610 imp. 2219/10 già impegnata con Determina Dirigenziale N° 650/11;

3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 45,99 più € 9,66 per IVA alla Ditta Tumino Giorgio di Ragusa, visto il DURC regolare depositato agli atti di quest'ufficio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)




Parte integrante: Relazione sul conto finale e C.R.E.


da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:
Al Segretario Generale
All'ufficio Ragioneria
All'Ass.re ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)




Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto


Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li


Il Sindaco



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 05.06.2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....14.....GIU.....2012

~~IL MESSO COMUNALE~~
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....14.....GIU.....2012


al.....21.....GIU.....2012

Ragusa.....21.....GIU.....2012

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture, programmazione opere pubbliche



LAVORI: Di manutenzione straordinaria urgente dell'impianto termico della Scuola Materna Walt Disney di via Aldo Moro.

IMPRESA: Tumino Giorgio – Viale dei Platani, 53 – Ragusa

CONTRATTO: di cottimo n. 16/VII in data 12/07/2011

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 24/03/2011 ed approvato con determina dirigenziale n. 650 del 12/04/2011.
L'importo complessivo è di € 11.500,00 così distinto :

a) lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	9.313,74
somme a disposizione dell'amministrazione :	
b1) per iva sui lavori 20% euro	1.862,75
b2) per spese tecniche euro	186,27
b3) imprevisti ed arrotondamenti	<u>137,24</u>
sommano euro	11.500,00

importo totale progetto euro **11.500,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 12/07/2011 n. 16/VII di raccolta.
Dall'atto risulta che l'impresa Tumino Giorgio di Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 9.313,74 con il ribasso del 26,30 % e quindi per un importo netto di € 6.937,71.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 69/02/800671645 della "Carige Assicurazioni" agenzia 2295 di Ragusa per un importo complessivo di € 2.000,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 11.500,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 05/07/11 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori è stata stilata una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza euro	9.104,99
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per iva sui lavori 20% euro	1.912,05
b) per spese tecniche euro	182,10
c) per imprevisti ed arrotondamenti euro	<u>300,86</u>
sommano euro	11.500,00

importo totale progetto euro **11.500,00**

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 05/07/11 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 04/10/11.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni trenta spostando quindi il giorno per l'ultimazione dei lavori al 04/11/2011.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/11/2011, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 04/04/12, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 9.104,99 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

1) 1° certificato emesso in data 24/11/11 di euro 9.059,00

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 9.104,99
- acconti corrisposti euro 9.059,00

totale credito all'impresa euro 45,99

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 11.500,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 11.199,13

Si ha quindi la minore spesa di euro 300,87

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 2900307 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Fornitura ed installazione di tubazioni in Rame ed in ferro per riscaldamento ed opere edili in genere.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Lucio Catania – Settore VII del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/10 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **9.104,99** da cui detratto l'acconto per complessive euro **9.059,00**, rimane un credito netto di euro **45,99 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **Tumino Giorgio**.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/10.

Ragusa li 04/04/2012

L'impresa

(Tumino Giorgio)

Il direttore dei lavori

(Geom. Lucio Catania)

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa, 04/04/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Lucio Catania)