



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VIII
Reg. - Albo
Il 02.07.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Miranti)

Giulio Lettica

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale in data <u>29.6.2012</u> N. <u>1055</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per "lavori di manutenzione straordinaria, riguardanti le reti fognarie site nel territorio del comune di Ragusa".
Registro SETTORE VIII in data <u>23/05/2012</u> N. <u>169</u>	Ditta: "ZOCCO Carmelo" di Zocco Carmelo con sede in Via Crocevie Cava Ispica Ciancia n°40, 97015 Modica (RG).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Somme già impegnate con Det. Dirig. N°2298 del 09/10/2009 – non comporta impegno di spesa

BIL.2009 e residui - 2010 CAP. 2885.2 - FUNZ.09
IMP.1584/2009 - SERV.04 - INTER.01 - Liquid.284/12

IL RAGIONIERE

DiGrandi

L'anno **Duemiladodici**, il giorno 23 (ventitre) del mese di Maggio, nell'Ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 2298 del 09/10/2009, è stato approvato il progetto per i **"lavori di manutenzione straordinaria, riguardanti le reti fognarie site nel territorio del comune di Ragusa"**.

CONSIDERATO che con Det. Dirig. n°2309 del 12 Ottobre 2009 si era provveduto alla nomina del R.U.P. e del suo Collaboratore, e con successiva Det. Sindacale n°182 del 02/11/2009, alla nomina dei Direttori dei Lavori, tenuto conto che in data 01/07/2011, il geom. Battaglia Salvatore è stato collocato a riposo, pertanto non può più mantenere tali nomine, si è dovuto provvedere alla sua sostituzione.

CONSIDERATO che questo Ufficio, per quanto riguarda i lavori in oggetto, ha la necessità di avviare le pratiche di ultimazione lavori e che per tale procedura è stato necessario provvedere alla sostituzione del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori

ATTESO che il geom. DiGrandi Roberto Responsabile del Servizio fognario, dispone dei requisiti e delle competenze necessarie, con Determinazione Dirigenziale n° 772 del 15/05/2012, si è provveduto alla nomina del geom. DiGrandi Roberto conferendogli gli incarichi di, **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori**, di cui in oggetto;

VISTO il contratto di appalto n° 29926/10 di repertorio, registrato a Ragusa in data 10/06/2010 al n.1416, serie 3 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati all'Impresa Edile "Zocco Carmelo", con il ribasso del 26,111 % per l'importo di € 31.500,00;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Zocco Carmelo" la somma di € 140,39 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 27.278,97 e gli acconti corrisposti di € 27.138,58, oltre € 29,48 per IVA (21%);

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Edile "Zocco Carmelo" la somma di € 140,39 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 27.278,97 e gli acconti corrisposti di € 27.138,58 oltre € 29,48 per IVA
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa
- 3) Prelevare la spesa complessiva di **€ 169,87** dal Bil 2009 e residui 2010 Cap.2885.2 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01 Imp. 1584/09.
- 4) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento della superiore somma.
- 5) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da **€ 31.500,00** a **€ 27.787,68** con una economia di **€ 3.712,32**.



RAGUSA li, 23 Maggio 2012




II CAPO DEL SETTORE VIII
(Ing. Giulio Lettica)


Parte integrante: Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

RAGUSA li, 23 Maggio 2012

 **Visto**  **Segretario Generale**
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto  Il Sindaco
Ragusa, li



IL CAPO DEL SETTORE VIII
(Ing. Giulio Lettica) 

2

Ragusa 26/06/2012

[Handwritten signature]

Ragusa 03 LUG. 2012

MESSONIERI, FRANCESCO
Solano

Ragusa 11 LUG. 2012

IL MESSO COMUNALE



n° 4 Jacaste
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1055 del 29.6.2012

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie

LAVORI: "lavori di manutenzione straordinarie, riguardanti le reti fognarie site nel territorio del comune di Ragusa".

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **15/09/2009** dal *geom. Roberto DiGrandi* approvato con determina dirigenziale in data **09 Ottobre 2009** col **n° 2298** per l'importo complessivo di **€. 40.000,00** così ripartito:

A) A) Lavori a base d'appalto:

Oneri di sicurezza	€.	945,00;	€. 31.500,00;
--------------------	----	---------	----------------------

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:-

1) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€.	6.489,00;	
2) per Spese Tecn. (2,00 %) sui lav. b.a. (compr.On.Rifl.)	€.	649,10;	
3) per I.R.A.P. (su Oneri Rifl. 8,50%)	€.	55,17;	
4) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€.	361,73;	
Sommano	€.	8.500,00;	€. 8.500,00;
Totale	€.	40.000,00;	€. 40.000,00;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **10/03/2010** giusta determina dirigenziale n. **870** del 06/05/2010 rimase aggiudicataria l'Impresa Edile "ZOCCO Carmelo" di Zocco Carmelo con sede in Via Crocevie Cava Ispica Ciancia n°40, 97015 Modica (RG).

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **31/06/2010** con il **n°29926** di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore X. e venne registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in data **10/06/2010** a Ragusa con **n°1416** serie 3.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 26,111 % per l'importo di **€. 23.521,78** (diconsi Euro ventitremilacinquecentoventuno/78) IVA inclusa.

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante.

Atto di Sottomissione:

Non è stato stipulato nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata fino al 01/07/2011 dai geom. Salvatore Battaglia e geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. successivamente alla data citata del 01/07/2011, essendo stato il geom. S. Battaglia posto in riposo, i lavori di cui in oggetto sono stati seguiti solo dal geom. Roberto DiGrandi, dipendente del settore VIII°, nominato con Det. Dirig.n°772 del 15.05.2012.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. settore VIII°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **07 Giugno 2010** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **07 Giugno 2010**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **07 Giugno 2011** come da relativo verbale.

Tempo Implegato:

Giorni consecutivi = gg. 365 (trecentosessantacinque).

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non vi è stata nessuna proroga.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	31.500,00
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€.	_____.
Sommano	€.	31.500,00

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 03 Novembre 2010	€.	19.890,00
2) 2° S.A.L. in data 16 Giugno 2011	€.	7.248,72
Sommano gli acconti pagati	€.	27.138,72

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	27.138,58
Credito a saldo:	€.	4.361,28

Conto Finale redatto in data 06/06/2011 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette € 27.138,72 (diconsi Euro ventisette milaseicentotrentotto/72)

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto		€.	31.500,00
a detrarre:			
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	27.138,58	
<input type="checkbox"/> Imposta sul Valore Aggiunto 21%	€.	0,00	
<input type="checkbox"/> Anticipazioni (oneri di conf. scarica)	€.	0,00	
<input type="checkbox"/> Somme spese per compet. tecniche	€.	<u>649,10</u>	
<input type="checkbox"/> Totale	€.	27.787,68	€. <u>27.787,68</u>
<input type="checkbox"/> Economia realizzata			<u>€. 3.712,32</u>
<input type="checkbox"/>			

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal al in data

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata nessuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso il sottoscritto **Geom. Roberto Digrandi** Direttore dei Lavori in oggetto: Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato all'impresa si sono recati nei siti dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la direzione dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall'impresa Edile "Zocco" di Zocco Carmelo corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°14590488 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6506032589.
- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
 - Istituto Naz. Previdenza Sociale in data 14/06/2011.
 - Istituto Naz. Ass.contro gli Infortuni sul Lav.in data 26/05/2011.
 - Cassa Edile in data 30/04/2011.

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 27.278,97**, da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 27.138,58** resta un credito residuo di **€. 140,39** (diconsi Euro centoquaranta/39) oltre IVA al 21% di €.
29,48 per un importo complessivo di **€. 169,87** (diconsi Euro centosessantanove/87) compresa, per anticipazioni quali oneri di conferimento in discarica, che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa Edile "ZOCCO Carmelo" di Zocco Carmelo con sede in Via Crocevie Cava Ispica Ciancia n°40, 97015 Modica (RG), a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 23 Maggio 2012.

Impresa Edile
L'IMPRESA CARMELO
(Rapp. Legale)
Via Crocevie Cava Ispica - Ciancia, 40
97015 Modica (RG) tel. 771025
C.F.: ZCC CML 62B05 F258V
Partita IVA: 00783530884



LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Roberto Digrandi)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Roberto Digrandi)