



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sc.H. VI*
Rag. - A/ba
il *01/08/2012*
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. ss. Kolunda Minelli)
Giuseppe L.

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <i>30.7.2012</i> N. <i>1267</i>	OGGETTO: <i>Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento per l'anno 2011 per la manutenzione stradale, per la piccola manutenzione della pubblica illuminazione nel centro storico di Ragusa Ibla.</i> APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG.12650364BA - CUP F25I10000310002
N. <i>74</i> /Settore VI Data <i>17.7.2012</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART 18 L.R. 61/81 SOPRA IMPEGNATA CON DET. DIR. 222/11

BIL. 2012

CAP. 2506 Res. 2010

IMP. 1338/10 - *lip 953/11*

FUNZ. *1*

SERV. *P*

IMP 1338/10 - lip 922/11
INTERV. *1* *IMP 1340/10 lip 924/11*

IL RAGIONIERE

L'anno DUEMILADODICI, il giorno *di agosto* del mese di LUGLIO
nell'ufficio del Settore VI il Dirigente arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente
determinazione:

Premesso

Che con Determinazione Dirigenziale n. 222 del 18.02.2011 è stato approvato il progetto di **"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto Intervento per l'anno 2011 per la manutenzione stradale, per la piccola manutenzione della pubblica illuminazione nel centro storico di Ragusa Ibla."** per un importo complessivo di € 80.000,00 finanziato con fondi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81 redatto dal geom. Giovanni Selvaggio appositamente incaricato con Determinazione Sindacale n. 3 del 31/01/2011 e con nomina di Responsabile Unico del Procedimento con Determinazione Dirigenziale n. 2929 del 31.12.2010;

Considerato che il D.L. e R.U.P. geom. G. Selvaggio dell'Ufficio Centri Storici Verde Pubblico dell'opera pubblica **"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto Intervento per l'anno 2011 per la manutenzione stradale, per la piccola manutenzione della pubblica illuminazione nel centro storico di Ragusa Ibla."**, in data 21.06.2012 ha redatto la "relazione sullo stato finale" in uno con l'emissione del "certificato di regolare esecuzione" le cui risultanze finali sono:

Importo lordo dei lavori complessivamente eseguiti -----	€	67.085,92		
ribasso dell' 34,875 % su € 67.085,92-----	€	43.689,71		
-Lavori non soggetti a ribasso D.L.vo ex 494/96 (e succ. D. Lgs 81/08) -----	€	1.677,15		
- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti-----	€	45.366,86	€	45.366,86
certificato n. 1 del 17.01.2012 relativo al 1° SAL di-----	€	25.500,00		
- Importo netto già corrisposto all'Impresa -----	€	25.500,00	€	25.500,00
credito netto totale ancora da corrispondere all'Impresa-----	€		€	19.866,86
Ritenuta per infortuni 0,5 % su € 19.866,86-----	€		€	226,83
			€	19.640,03
IVA sui lavori 10 % su € 19.640,03 -----	€		€	1.964,00
TOTALE DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA -----				€ 21.604,03

Il suddetto importo di € 21.604,03 può liquidarsi all'impresa **"CERRUTO COSTRUZIONI S.R.L., c.da San Giuliano vanella 162 n. 1 Modica, esecutrice dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto Intervento per l'anno 2011 per la manutenzione stradale, per la piccola manutenzione della pubblica illuminazione nel centro storico di Ragusa Ibla."** dopo l'avvenuta approvazione del presente documento e previa presentazione del relativo documento fiscale.

Ritenuto per quanto sopra, di approvare l'importo complessivo da liquidare all'impresa è da prelevare dall'importo del progetto che complessivamente ammonta a € 45.366,86 finanziato con fondi di cui all'art. 18 delle LL. RR. n. 61/81 e n. 31/90, Bilancio Comunale 2011, residui 2010 cap.2504 impegno 1337-1338-1340/2010;

La fattura n.15 del 16/07/2012 emessa dall'impresa CERRUTO COSTRUZIONI S.R.L., dell'importo-totale di €21.604,03 di cui imponibile €19.640,03 € 1.964,00 per IVA;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi ai quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

D E T E R M I N A

1. Approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto Intervento per l'anno 2011 per la manutenzione stradale, per la piccola manutenzione della pubblica illuminazione nel centro storico di Ragusa Ibla."


2. Importo stato finale al netto	€.	45.366,86
Ritenuta per infortuni 0,5 % su € 19.866,86	€.	- 226,83
A dedurre gli importi dei certificati di pagamento emessi	€.	- <u>25.500,00</u>
Resta il credito netto dell'impresa	€.	19.640,03

3. Liquidare all'impresa "CERRUTO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in c.da San Giuliano vanella 162 n. 1 Modica. il credito di € 19.640,03 oltre iva di € 1.964,00 per un totale complessivo di € 21.604,03;
4. Svincolare la polizza di assicurazione n.2011/50/2162568 del 14/04/2011 , rilasciata dalla compagnia " Reale Mutua Assicurazioni", a garanzia per la cauzione definitiva;
5. Finanziare i superiori importi con i fondi di cui all'art.18 della L.R.61/81 cap 2504 Res 2010, imp.1337/10 liq.953/10, imp.1338/10 liq.922/10, imp.1340/10 liq.924/10;
6. Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa "CERRUTO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in c.da San Giuliano vanella 162 n. 1 Modica, per le spettanze relative al credito risultante dallo stato finale;

Parte integrante:

- Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione
- La fattura n.15 del 16/07/2012 ditta CERRUTO COSTRUZIONI S.R.L. allegata e R. Rag.
- Dure allegata alla Rag.


Il Dirigente del Settore VI
(arch. Giorgio Colosi)


Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto 
Il Segretario Generale

Per presa visione
Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li


Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 19/07/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 AGO. 2012 al 09 AGO. 2012

Ragusa 10 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE




no 5 facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1267 del 30-7-2012

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE VI – CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Piazza Pola – Ragusa Ibla – Tel. 0932-676795 - Fax 0932 246570 - *E-mail* @comune.ragusa.it

Prot. n. 54868

Ragusa li 21/06/2012

OGGETTO: *LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2011 PER LA MANUTENZIONE STRADALE, PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA IBLA.*

IMPRESA: *CERRUTO COSTRUZIONI S.R.L.*

CONTRATTO: n. 30039 di Rep. dello 13.05.2011, registrato a Ragusa il 30.05.2011 al n. 131, Serie I.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto riguardante i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto Intervento per l'anno 2011 per la manutenzione stradale, per la piccola manutenzione della pubblica illuminazione nel centro storico di Ragusa Ibla." è stato redatto dal tecnico geom. Giovanni Selvaggio, per un importo complessivo di € 80.000.000 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta	€ 65.000,00
b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.625,00
	€ <u>63.375,00</u>
Sommano	€ 65.000,00
c) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
- I.V.A. 10%	€ 6.500,00
- Spese tecniche L.R. 02/07	€ 1.300,00
- Assicurazioni	€ 1.000,00
- Responsabile Lavori e Sicurezza	€ 2.100,00
- Anticipazioni all'impresa	€ <u>4.100,00</u>
Sommano	€ 15.000,00
TOTALE	€ 80.000,00

La superiore somma verrà finanziata con i fondi di cui all'art.18 della L.R.61/81 e piano di spesa Anno 2010.

Il progetto è stato approvato con la delibera di D. D. n. 222 del 16.02.2011 con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 80.000,00 al Cap. 2504 del Bilancio Comunale, Piano di Spesa 2011 residui 2010 . Preventivamente c'era stato il parere favorevole della Commissione Risana-mento per i Centri Storici espresso nella seduta del 21.01.2011 verbale n. 9312.

2. ASSUNTORE DEI LAVORI

I "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto Intervento per l'anno 2011 per la manutenzione stradale, per la piccola manutenzione della pubblica illuminazione nel centro storico di Ragusa Ibla", a contratto aperto, sono stati appaltati all'Impresa Cerruto Costruzioni s.r.l., C.da San Giuliano Vanella 162 n. 1 Modica, che in sede di pubblico incanto ha offerto un ribasso del 34,875 % sull'importo posto a base d'asta di € 63.375,00 comprensivo della somma di €1.625,00 non soggetta a ribasso per tener conto degli oneri per la sicurezza.

3. CONTRATTO

Il rapporto tra le parti è stato regolato con contratto n. 30039 di Repertorio dello 13.05.2011, registrato a Ragusa il 30.05.2011 al n. 131, Serie 1.

L'importo contrattuale netto è di € 41.272,97.

4. DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 10 del Foglio Patti e Condizioni l'Impresa esecutrice dei lavori ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2011/50/2162568 rilasciata il 14.04.2011 dalla "Società Reale Mutua Assicurazione".

5. ATTI SUPPLETIVI – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante il corso dei lavori è stato necessario eseguire alcune opere i cui prezzi unitari non erano contemplati nel Prezzario Regionale e quindi, tramite apposito verbale, si sono concordati 4 N. P. da assoggettare al ribasso contrattuale. Il nuovo importo contrattuale netto è di € **45.366,86** supera di € 4.093,89 l'importo contrattuale originario che era di € 41.272,97. Gli importi in esubero sono stati prelevati delle somme a disposizione dell'Amministrazione, con D.D. n. 1113 del 05/07/2012.

6. DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal geom. Giovanni Selvaggio già progettista e Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 17 della L. R. n. 10/93.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori è avvenuta il 23.05.2011.

7. TEMPO UTILE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, vedi art. 12 del Foglio Patti e Condizioni, mesi 6 (sei) consecutivi dalla data del verbale di consegna per cui l'ultimazione era prevista per il 23.11.2011.

8. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per l'incertezza e l'imprevedibilità con cui si sono manifestati i lavori oggetto del presente appalto, il 18.11.2011 è stata concessa una proroga di giorni 90 (3 mesi) per cui l'ultimazione dei lavori è stata spostata al 23.02.2012. Inoltre considerato le avverse condizioni meteo del periodo invernale ed in particolare del mese di Gennaio e Febbraio non hanno permesso, nonostante l'impegno profuso un regolare svolgimento delle attività di cantiere per l'esecuzioni degli interventi programmati, il 22.02.2012 sono stati concessi ulteriori 90 (3 mesi) giorni di proroga . L'ultimazione è avvenuta il 23.05.2012 entro i termini contrattuali come specificato dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni Selvaggio in apposito certificato di pari data.

9. ANDAMENTO DEI LAVORI

I Lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e l'Impresa ha sempre ottemperato alle disposizioni del Direttore dei Lavori geom. Giovanni Selvaggio.

10. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il corso dei lavori non ebbero a verificarsi danni alle opere a causa di forza maggiore.

11. CERTIFICATI DI ACCONTO PER I LAVORI

Sono stati emessi un certificato di pagamento in acconto, al netto delle ritenute di legge, per complessivi € 25.500,00 come in appresso specificato:

- certificato n. 1 del 17.01.2012 relativo al 1° SAL di -----€ 25.500,00

12. TRATTENUTE DI LEGGE

L'Impresa non ha fatto alcuna richiesta per lo svincolo delle ritenute di legge e pertanto non sono stati emessi i relativi certificati.

13. STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori il 23.05.2012 dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori € 43.689,71. Tenuto conto degli oneri per la sicurezza (€ 1.677,15) e degli acconti già corrisposti (€ 25.500,00) risulta un credito complessivo netto dell'Impresa pari a € 19.640,03 oltre IVA al 10 %. Lo Stato Finale dei Lavori è stato sottoscritto dall'Impresa Cerruto Costruzioni senza riserva alcuna e presenta la seguente composizione:

- Importo lordo dei lavori complessivamente eseguiti -----	€	67.085,92		
ribasso dell' 34,875 % su € 67.085,92 -----	€	43.689,71		
-LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D.L.VO EX 494/96 (E SUCC. D. LGS 81/08) €		1.677,15		
- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti -----	€	45.366,86	€	45.366,86
certificato n. 1 del 17.01.2012 relativo al 1° SAL di-----	€	25.500,00		
- Importo netto già corrisposto all'Impresa -----	€	25.500,00	€	25.500,00
credito netto totale ancora da corrispondere all'Impresa -----	€		€	19.866,86
Ritenuta per infortuni 0,5 % su € 19.866,86 -----	€		€	- 226,83
			€	19.640,03
IVA sui lavori 10 % su € 19.640,03 -----	€		€	1.964,00

TOTALE DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA -----£ 21.604,03

14. DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

I lavori realizzati sostanzialmente consistono in manutenzione: delle rete idriche, del manto stradale, del basolato, revisione parziale di impianti tecnologici, messa in sicurezza di strutture murarie, ripristino muri di contenimento franati..

15. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

16. RISERVE DELL'IMPRESA

L' Impresa ha firmato lo stato finale e tutti gli atti contabili senza alcuna riserva.

17. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa Cerruto Costruzioni s.r.l. ha dichiarato i lavori di che trattasi:

- all'INAIL di Ragusa con posizione n. 14047375;
- all'INPS di Ragusa con matricola n. 6505674067;
- alla Cassa Edile di Ragusa con C.I. n. 4664

18. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Dall'esame del carteggio risulta che durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

19. CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Gli acconti corrisposti all'Impresa sono avvenuti previa verifica da parte del Direttore dei Lavori dei versamenti assistenziali e previdenziali effettuati dall'Impresa Cerruto Costruzioni s.r.l. durante il periodo in cui si sono svolti i lavori. Tale verifica è risultata positiva e quindi si può prescindere dalle dichiarazioni liberatorie della Cassa Edile, dell'INAIL e dell'INPS della sede di Ragusa.

20. AVVISI AD OPPONENDUM

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state occupate proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli AVVISI AD OPPONENDUM.

21. CESSIONI DI CREDITI O ATTI IMPEDITIVI

Nessun atto ostativo è pervenuto a carico dell'Impresa e quindi si presume che la Stessa non abbia ceduto a chicchessia i propri crediti.

22. APERTURA CAVE DI PRESTITO

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito.

23. REVISIONE TECNICO-CONTABILE

E' stata accertata dal sottoscritto D. L. la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico contabile che ha confermato l'importo dello stato finale in **€ 45.366,86** (lavori al netto).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto sopra riportato nella **"RELAZIONE SUL CONTO FINALE"** e considerato che:

- i **"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto Intervento per l'anno 2011 per la manutenzione stradale, per la piccola manutenzione della pubblica illuminazione nel centro storico di Ragusa Ibla"** sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali;
- l'impresa esecutrice dei lavori **Cerruto Costruzioni s.r.l.**, con sede in C.da San Giuliano Vanella 162 n. 1 Modica, ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dal sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Giovanni Selvaggio;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali e a quelli successivamente concordati nelle forme di legge;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati compiuti entro i termini contrattuali;
- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
- l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- non sono state aperte cave di prestito;
- in seguito ai riscontri contabili risulta confermato l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta dell' **34,875 %**, in **€ 45.366,86** e dalla Stato Finale, tenuto conto degli acconti già corrisposti e degli oneri per la sicurezza, resta il credito netto dell'Impresa di **€ 19.640,03** così illustrato:

-LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D.L. VO EX 494/96 (E SUCC. D. LGS 81/08) € 1.677,15

- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti -----	€	45.366,86	€	45.366,86
certificato n. 1 del 17.01.2012 relativo al 1° SAL di-----	€	25.500,00		
- Importo netto già corrisposto all'Impresa -----	€	25.500,00	€	25.500,00
credito netto totale ancora da corrispondere all'Impresa -----	€		€	19.866,86
Ritenuta per infortuni 0,5 % su € 19.866,86 -----	€		€	- 226,83
			€	19.640,03
IVA sui lavori 10 % su € 19.640,03 -----	€		€	1.964,00
TOTALE DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA -----	€		€	21.604,03

CERTIFICA

che i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto Intervento per l'anno 2011 per la manutenzione stradale, per la piccola manutenzione della pubblica illuminazione nel centro storico di Ragusa Ibla" eseguiti dall'Impresa "Cerruto Costruzioni s.r.l.", con sede in C.da San Giuliano Vanella 162 n. 1 Modica, in base al n. 30039 di Rep. dello 13.05.2011, registrato a Ragusa il 30.05.2011 al n. 131, Serie 1., sotto la Direzione dei Lavori del geom. Giovanni Selvaggio sono regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la

REGOLARE ESECUZIONE

e il credito netto dell'impresa in € 19.640,03 oltre IVA al 10 %.

Cert. L'APPALTAIORE
Cerruto Costruzioni s.r.l.
IL RUP
(geom. G. SELVAGGIO)
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. G. SELVAGGIO)

