

Giuseppe**COMUNE DI RAGUSA**
SETTORE VII
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>1281</u> <u>31-07-2012</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di pronto intervento per la manutenzione di immobili comunali in locazione presso lo IACP di Ragusa, anno 2010.
DATA <u>28/08/12</u>	
N. <u>194</u> SETTORE <u>VII</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**BIL. 2010****CAP. 2180. IMP. 1943/10** *liqu. 513/12***FUNZ.01 SERV.05 INTER.01****IL RAGIONIERE**
Giuseppe

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di Giugno nell'ufficio del settore VII, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 3124 del 31/12/2011 è stato approvato il progetto di lavori di *"Pronto intervento per la manutenzione di immobili comunali In locazione presso lo I.A.C.P. di Ragusa anno 2010. Importo complessivo € 20.000,00 iva inclusa"* 17.800,00 per lavori a base d'asta, compresi oneri di sicurezza e € 2.200,00 a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 26/VII/2011 di raccolta del 28/09/2011 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta TIEMMETI srl, con il ribasso del 33.150 % per l'importo netto di € 12.076,32

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta TIEMMETI srl, la somma di € 88,91 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 17.781,80 e gli acconti corrisposti di € 17.692,86 oltre € 8,89 per IVA;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa TIEMMETI srl la somma di € 88,91 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 17.781,80 e gli acconti corrisposti di € 17.692,86 oltre € 8,89 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 88,91 oltre € 8,89 per IVA dal cap. 2180 imp. 1943/10 *liqu 547112*

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 97,80 IVA compresa, alla Ditta TIEMMETI srl di Ragusa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)



Allegato: Stato finale

fe Hura + Ducc + Cup e allegato a P.R. Rag.

Parte integrante: conto finale e certificato regolare esecuzione

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:

Al Segretario Generale


All'ufficio Ragioneria

All'Ass.re ai LL.PP.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Michele SCARPUZZA)




Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto


Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li


Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 19/04/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....02 AGO 2012

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....02 AGO.....2012

al.....09 AGO.....2012

Ragusa.....10 AGO.....2012

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII
Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

n. 2 facciate

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale	
N. <u>1281</u>	del <u>31-07-2012</u>

LAVORI: Di manutenzione di pronto intervento per la manutenzione di immobili comunali in locazione presso lo I.A.C.P. di Ragusa

IMPRESA: TIEMMETI srl via Beato Angelico N. 6 Ragusa

CONTRATTO: n. 26/VII/2011 di raccolta

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 21/12/2010 ed approvato con determina dirigenziale n.3124 del 31/12/2010

L'importo complessivo è di € 20.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	17.800,00
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per iva sui lavori 10% euro	1.780,00
b) per spese tecniche ed assicurazioni euro	356,00
c) per imprevisti euro	<u>64,00</u>
sommano euro	20.000,00

importo totale progetto euro **20.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 28/09/2011/IX di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa TIEMMETI srl di Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 17.800,00 con il ribasso del 33,150 % e quindi per un importo netto di € 12.076,32

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.30416/96/79635390 della Assicurazione Unipol agenzia di Ragusa 100, per un importo complessivo di € 5.555,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 20.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 24/06/2011 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 8 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 24/06/2011 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 23/02/2012.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/01/2012, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 10/04/2012, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 02/08/2011 di euro 11.340,27
- 2) 2° certificato emesso in data 27/12/2011 di euro 6.352,62
- 3) Svincolo emesso in data 30/11/2010 di euro 88,91

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 17.781,80
- acconti corrisposti euro 17.692,89
- totale credito all'impresa **euro 88.91**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 17.800,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 17.781,80

Si ha quindi la minore spesa di euro. 18,20

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 14557232 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Manutenzione edile presso gli edifici E.R.P. in locazione presso lo I.A.C.P. di Ragusa.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Sebastiano Veloce dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Sebastiano Veloce - Settore VII del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 17.781,80 da cui detratto l'acconto per complessive euro 17.692,89 , rimane un credito netto di **euro 88,91+ iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa TIEMMETI srl.

Pertanto è possibile procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 30416/96/79635390 rilasciata in data 07/07/2011 come cauzione definitiva dalla Assicurazione "Unipol" Agenzia di Ragusa 100 per un importo di €. 5.555,00 (cinquemilacinquecentocinquantacinque/00) e della Polizza, a Assicurativa n. 79635418/000 per danni di esecuzione e responsabilità civile, emessa ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge 109/94, rilasciata in data 07/07/2011, con scadenza il 07/07/2013.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.


Ragusa li 10/04/2012

L'impresa

(TIEMMETI srl)

Il Direttore dei Lavori

(Geom. Sebastiano Veloce)


Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 10/04/2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Sebastiano Veloce)