


Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sess. VIII

Ref. Albo

il 13.10.2012

Il Resp. del servizio
L'Ingegnere Amministrativo
(M. Scicofano)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale in data <u>09-08-2012</u> N. <u>1416</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per "Lavori di manutenzione ordinaria alle condotte delle reti fognanti nell'area compresa nel territorio di Ragusa".
Registro SETTORE VIII in data <u>26/06/2012</u> N. <u>210</u>	Ditta: "Giorgio SCIFO" di Giorgio Scifo, con sede legale in via Mercè n.44 97015 Modica (RG).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil.2009 e Plurienn.2010

Tit. 01 Funz.09 Serv.04 Interv.03 Cap.1771 Imp.2207/09
Liq.506-507/12

Tit. 01 Funz.09 Serv.04 Interv.03 Cap.1771 Imp.1894/plur.

IL RAGIONIERE

Joseph Bono

L'anno **Duemiladodici**, il giorno 26 (ventisei) del mese di Giugno, nell'Ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 3226 del 31/12/2009, è stato approvato il progetto per i "Lavori di manutenzione ordinaria alle condotte delle reti fognanti nell'area compresa nel territorio di Ragusa" per un importo complessivo di € 85.000,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 739 del 22/04/2010 dall'importo complessivo del progetto sono state detratte € 5.000,00 destinati al Servizio di Protezione Civile Comunale, riducendo l'impegno di spesa dall'importo complessivo previsto di € 85.000,00 ad **€ 80.000,00** IVA inclusa.

VISTO il contratto di appalto n° 29989/10 di repertorio, registrato a Ragusa in data 29/11/2010 al n.3119, serie 3 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "Giorgio SCIFO", con il ribasso del 28,890 % per l'importo di € 69.000,00;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Giorgio Scifo" la somma di € 354,78 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 64.975,21 e gli acconti corrisposti di € 64.682,00 oltre € 61,57 per IVA al 21% (per un importo complessivo di € 354,78);

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa "Giorgio Scifo" la somma di € 293,21 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 64.975,21 e gli acconti corrisposti di € 64.682,00 oltre € 61,57 per IVA al 21%
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa
- 3) Prelevare la spesa complessiva di **€ 354,78** dal. Tit. 01 Funz.09 Serv.04 Interv.03 Cap.1771 Imp.2207/09 e Tit. 01 Funz.09 Serv.04 Interv.03 Cap.1771 Imp.1894/plur. Liq.506-507/12
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di non apportare alcuna riduzione alle somme complessivamente impegnate di **€ 80.000,00** in quanto sono state interamente utilizzate, per cui non c'è stata nessuna economia.



RAGUSA lì, 26-06-2012



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
(Sig. Giulio Lettica)

Parte integrante: Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione
Allegato: Stato Finale
Fattura n°03E del 23/04/2012 + DURC alla Rag.

RAGUSA li, 26-06-2012

Visto  
Il Dirigente del Settore VIII Il Segretario Generale
Reggio, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
(Ing. Giulio Lettica)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 08/08/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 AGO. 2012 al 23 AGO. 2012

Ragusa 24 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE



n° 4 Jacarato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1476 del 09-08-2012

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie

LAVORI: "di manutenzioni ordinarie alle condotte delle reti fognanti nell'area compresa del territorio del comune di Ragusa"
Importo dei lavori a base d'asta € 69.000,00

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il **progetto** redatto in data **18/12/2009** dal *geom. Salvatore Battaglia e geom. Roberto DiGrandi* **approvato** con **determina dirigenziale n° 3226** in data **31 Dicembre 2009** per l'importo complessivo di **€ 85.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto:

1) importo a base d'asta:	€.	69.000,00;	€.	69.000,00;
2) Oneri di sicurezza	€.	1.380,00;		
<i>Sommano</i>	€.	70.380,00;		

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:-

1) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€.	13.800,00;		
2) per Spese Tecniche 2,00 % sui lavori a base d'asta	€.	1.380,00;		
3) Oneri Riflessi 8,50%	€.	117,30;		
4) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€.	702,70;		
<i>Sommano</i>	€.	16.000,00;	€.	16.000,00;
		<u>Totale</u>	€.	<u>85.000,00;</u>

Preso Atto che:

con Determinazione Dirigenziale n°739 del 22/04/2010 dall'importo complessivo del progetto sono state detratte € 5.000,00 destinati al Servizio di Protezione Civile Comunale riducendo l'impegno di spesa complessivo ad **€ 80.000,00 IVA inclusa** anziché € 85.000,00 previsti nel sopradescritto quadro economico.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data 02/08/2010 giusta determina dirigenziale n. 2245 del 20/10/2010 rimase aggiudicataria l'Impresa "Giorgio SCIFO", con sede in via Mercè n.44 97015 Modica (RG).

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **22/11/2010** con il n°29989 di rep. presso l'Ufficio Generale del Comune di Ragusa, venne registrato in data **29/11/2010** a Ragusa con il **n°3119** serie 3.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 28,890 % per l'importo di **€ 69.000,00** (diconsi Eurosessantanovemila/00) IVA inclusa.

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante.

Atto di Sottomissione:

Non è stato stipulato nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata dal geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. settore VIII°.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. settore VIII°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **25 Ottobre 2010** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **25 Ottobre 2010**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **20 Settembre 2011** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 332 (trecentotrentadue).

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non vi è stata nessuna proroga.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€ 64.975,21
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€ _____
Sommano	€ 64.975,21

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 13 Marzo 2012	€ 64.682,00
Sommano gli acconti pagati	€ 64.682,00

Conto Finale redatto in data 12/06/2012 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette
€ 64.682,00 (diconsi Euro sessantaquattromilaseicentottantadue/00)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€ 64.682,00
Credito a saldo:	€ 293,21

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

□ Somme autorizzate per il progetto		€.	80.000,00
A DETRARRE:			
□ Somme spese (importo netto stato finale)	€.	64.975,21	
□ Imposta sul valore aggiunto 21%	€.	13.644,79	
□ Anticipazioni (oneri di conferimento in discarica)	€.	0,00	
□ Somme spese per competenze tecniche	€.	1.380,00;	
	Totale	€.	80.000,00
□ Economia realizzata		€.	80.000,00
□		€.	0,00

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal _____ al _____ in data _____

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata nessuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso il sottoscritto **Geom. Roberto Digrandi** Direttore dei Lavori in oggetto: Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato all'impresa si sono recati nei siti dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la direzione dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall'impresa " Giorgio SCIFO" di Giorgio Scifo corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte
- Che gli operai vennero assicurati contro gli Infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione **n°2618916**, presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con P.C./matricola **n°6505317768** e Cassa Edile con **n°4103**.
- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come attestato dall'allegato D.U.R.C. con n° CIP 20120425702055 emesso in data 07/05/2012:

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.


CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l' importo in Euro 64.975,21 da cui detratti n.1 acconto corrisposto all' impresa per l' importo complessivo di Euro 64.682,00 resta un credito residuo di € . 293,21 (diconsi Euro duecentonovantatre/21) oltre IVA al 21% di € . 61,57 (per complessive € 354,78) che salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa " Giorgio SCIFO" di Giorgio Scifo a saldo di ogni suo avere per l' oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell' art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell' art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 16 Giugno 2012.

L'IMPRESA (Rappr. Legale)
"GIORGIO SCIFO"



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Roberto Digrandi)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Roberto Digrandi)

