



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc. # VIII

Rag. - APB
il 26.09.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Daniela Minniti)

Minuti

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale

in data 24/09-2012

N. 1718

Registro SETTORE VIII

in data 27/07/2012

N. 266

OGGETTO:

Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per "Lavori di riparazione e manutenzione delle reti fognanti e degli impianti di approvvigionamento idrico della città di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse".

Importo €.50.000,00 IVA inclusa.

Ditta: "G.F. impianti snc,
C.da Cava Gucciardo Serrauccelli s.n.
Modica (RG), 97015 Modica (RG).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil.2011 - Cap.1771.0 - Imp.258/11 - Funz.09 - Serv.04

Interv.03 - Tit. 1 - Liq. 686/12

687/12

IL RAGIONIERE

Joseph Beore

L'anno Duemiladodici, il giorno 27 (ventisette) del mese di Luglio, nell'Ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 3113 del 31/12/2010, è stato approvato il progetto per i **"Lavori di riparazione e manutenzione delle reti fognanti e degli impianti di approvvigionamento idrico della città di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse"**

VISTO il contratto di appalto n° 30068/11 di repertorio, registrato a Ragusa in data 29/06/2011 al n.2058, serie 3 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "G.F. impianti", con il ribasso del 33,541% per l'importo di € 26.648,77;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "G.f. impianti" la somma di € 195,79 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 39.019,79 e gli acconti corrisposti di € 38.824,00 oltre € 41,12 per IVA al 21%;

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa "G.F.impianti" la somma di € 195,79 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 39.019,79 e gli acconti corrisposti di € 38.824,00 oltre € 41,12 per IVA al 21%.
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa
- 3) Prelevare la spesa complessiva di **€ 236,91** dal. Bil.2011 Cap.1771.0 Imp.258/11 Funz.09 Tit. Serv.04 Interv.03 Tit. 1
Liq. 686/12 - 687/12
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da **€ 50.000,00** a **€ 48.027,64** con una economia di **€ 1.972,36**.

RAGUSA li, 27-07-2012

Pezzi P. Dirigente T.A.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

(Ing. Giulio Lettici)
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(Ing. Giampaolo Marchino)

Parte integrante: Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione
Allegato: Stato Finale
Fattura n°152 del 27/07/2012 + DURC alla Rag.

RAGUSA li, 27-07-2012

Il Dirigente del Settore
Ragusa, li


Visto

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco



Per il Dirigente T.A.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

(Ing. Giulio Lettici)
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

(Ing. Giorgio Puchino)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 18/09/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 SET. 2012 al 05 OTT. 2012

Ragusa 08 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE



n° 4 Jecate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1718 del 25/09/2012

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE:

fognarie

LAVORI:

"di riparazione e manutenzione delle reti fognanti e degli impianti di approvvigionamento idrico della città di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse.

Importo dei lavori a base d'asta €.39.500,00

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il **progetto** redatto in data **29/12/2010** dal *geom. Roberto DiGrandi e geom. Giovanni Schininà* **approvato** con **determina dirigenziale n° 3113** in data **31 Dicembre 2010** per l'importo complessivo di **€. 50.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto:

1) importo a base d'asta:	€. 39.500,00;	€. 39.500,00;
2) Oneri di sicurezza	€. 1.185,00;	
<i>Sommano</i>	€. 40.685,00;	

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:-

1) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€. 8.137,00;	
2) per Spese Tecniche 2,00 % sui lavori a base d'asta	€. 813,70;	
3) Oneri Riflessi 8,50%	€. 691,16;	
4) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€. 364,30;	
<i>Sommano</i>	€. 9.315,00;	€. 9.315,00;
Totale	€. 50.000,00;	

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data 28/03/2011 giusta determina dirigenziale n. 744 del 26/04/2011 rimase aggiudicataria l'Impresa "G.F. Impianti snc", con sede in C/da cava Gucciardo Serrauccelli sn. 97015 Modica (RG).

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **22/06/2011** di rep. presso l'Ufficio di Generale Comune di Ragusa, venne registrato in data **29/06/2011** a Ragusa con **n°2058** serie **3**.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 33,541 % per l'importo di **€. 26.648,77** (*diconsi Euro ventiseimilaseicentoquarantotto/77*) IVA inclusa.

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante.

Atto di Sottomissione:

Non è stato stipulato nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata dai geom. Roberto Digrandi responsabile del servizio fognario e geom. Giovanni Schininà dell U.T.C. settore VIII°.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. settore VIII°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **13 Giugno 2011** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **13 Giugno 2011**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **08 Giugno 2012** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 357 (trecentocinquantasette).

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non vi è stata nessuna proroga.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	39.019,79
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€.	_____.
Sommano	€.	39.019,79

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 18 Ottobre 2011	€.	22.267,00
2) 2° S.A.L. in data 06 Dicembre 2011	€.	4.121,00
3) 3° S.A.L. in data 03 Maggio 2012	€.	12.436,00
Sommano gli acconti pagati	€.	38.824,00

Conto Finale redatto in data 15/06/2012, firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette

€. 39.500,00 (diconsi Euro sessantacinquemilasette/32)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	38.824,00
Credito a saldo:	€.	195,79

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

☐ Somme autorizzate per il progetto		€.	50.000,00
a detrarre:			
☐ Somme spese (importo netto stato finale)	€.	38.824,00	
☐ Imposta sul valore aggiunto 21%	€.	8.153,04	
☐ Anticipazioni (oneri di conferimento in discarica)	€.	0,00	
☐ Somme spese per competenze tecniche	€.	813,70;	
☐ Per Saldo Lavori	€.	236,90;	
	Totale	€.	48.027,64
		€.	48.027,64
☐ Economia realizzata		€.	1.972,36
☐			

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal al in data

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata nessuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso i sottoscritti ***Geom. Roberto Digrandi Geom. Giovanni Schininà*** Direttore dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto , a seguito di preavviso dato all' impresa si sono recati nei siti dei lavori ove , alla presenza continua dell' impresa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la direzione dei lavori , per quanto rilevabile , ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall' impresa " G.F. Impianti snc" di Giovanni Giunta & Floridia Concetta s.n.c.

corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l' importo dello stato finale.

- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d' arte

- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con Codice Ditta **n°13399008**, presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa iscritta con matricola azienda **n°8505372310**.

- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:

☐ Istituto Previdenza Sociale (INPS) in data 01/03/2012.

☐ Istituto contro gli Infortuni (INAIL) in data 28/03/2012.

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l' importo in Euro 39.019,79 da cui detratti n.3 acconti corrisposto all' impresa per l' importo complessivo di Euro 38.824,00 resta un credito residuo di € . 195,79 (diconsi Euro centonovantacinque/79) oltre IVA al 21% di € . 41,12 (per complessive € 236,91) che salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa " G.F. Impianti snc" di Giovanni Giunta & Floridia Concetta s.n.c., a saldo di ogni suo avere per l' oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell' art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell' art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 13 Luglio 2012.

L'IMPRESA (Rappr. Legale)

"G.F. Impianti snc"
GF Impianti S.n.c.

LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Giovanni Schinà)

(Geom. Roberto Digrandi)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe Piccitto)