

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: S.H. VII

Rag. - A.P.M.

il 26.09.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

Juni unit



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII

**DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>24.9.2012</u> N. <u>1724</u>	OGGETTO: Fornitura e posa in opera degli impianti fotovoltaici connessi in rete da 20,40 kWp presso la Scuola Media "Vann'antò" e da 1,50 kWp presso la Scuola materna "Marina". APPROVAZIONE SCHEMA DI VERBALE DI ACCORDO BONARIO
N. 271 Settore VII Data <u>08/08/2012</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Somma già impegnata con det. dir. n. 1606 e 1608 del 15/02/04

BIL. 2012 Res. 200/11

CAP. 2660,2

IMP. 14962/04

FUNZ. 4

SERV. 2

INTERV. 4

F. pred. 2125/04

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladodici, il giorno OTTO del mese di AGOSTO nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- con D.G.M. n. 767 del 03/11/2003 sono stati cofinanziati con fondi derivanti da mutuo della Cassa DD.PP. vari progetti di impianti fotovoltaici da sottoporre all'ammissione a varie forme di finanziamento pubblico in conto capitale;
- con Determina Dirigenziale n. 1604 del 14/07/2004 è stato approvato il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola media "Vann'antò in Ragusa, dell'importo di € 174.000,00 complessivi, per la partecipazione al bando dell'Assessorato Regionale dell'Industria "APQ Energia" con cofinanziamento a carico del bilancio comunale come sopra descritto;
- con Determina Dirigenziale n. 1606 del 14/07/2004 è stato approvato il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola materna "Marina" di via Portovenere in Marina di Ragusa, dell'importo di € 14.500,00 complessivi, per la partecipazione al suddetto bando "APQ Energia" con cofinanziamento a carico del bilancio comunale come sopra descritto;
- con D.R.S. n° 1316 del 25/05/2005, l'Assessorato Regionale dell'Industria ha ammesso a finanziamento pubblico, con un contributo complessivo di € 101.500,00, il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso la scuola media "Vann'antò (Codice APQ EN 161-1);
- con D.R.S. n° 1347 del 26/05/2005, l'Assessorato Regionale dell'Industria ha ammesso a finanziamento pubblico, con un contributo complessivo di € 8.400,00, il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso la scuola materna "Marina" di via Portovenere (Codice APQ EN 163-1) ;
- con Determina Dirigenziale n. 2903 del 14/12/2005, dopo esperimento di asta pubblica, è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di entrambi gli impianti in favore della Ditta Matera s.a.s. di Vincenzo Matera & Figli – Bucciano (BN) che ha offerto un ribasso del 15,16 % sull'importo a base di gara;
- in data 02/03/2006 è stato stipulato il contratto di appalto n. 29717 di repertorio registrato a Ragusa il 14/03/06 al n. 340 Serie I°, per l'importo contrattuale complessivo per i due impianti di € 142.133,08 oltre iva al netto del ribasso d'asta;
- in data 26/03/2010, in sede di redazione degli atti contabili relativi al SAL n. 1 dei lavori, l'Impresa appaltatrice ha iscritto nel registro di contabilità n. 3 riserve per le quali è stata prontamente avviata la procedura di risoluzione del contenzioso ex art. 31 bis della L. 109/94 nel testo coordinato con le disposizioni della L.R. 20/2007;
- la D.L., assunta dal dipendente ing. Carmelo Licitra, ha redatto le proprie controdeduzioni alle riserve dell'impresa formulando, in data 06/04/10, le condizioni per la stipula di un accordo bonario rifiutato formalmente dall'Impresa in data 22/10/10;
- il Comune di Ragusa, vista la sostanziale ultimazione dei lavori nonostante il contenzioso in atto con l'aggiudicataria, ha comunque l'onere di portare a compimento il procedimento di che trattasi richiedendo all'Assessorato Regionale dell'Industria l'accredito delle somme a saldo del contributo pubblico producendo idonea documentazione a corredo ai sensi dell'art. 8 dei Decreti di finanziamento;
- che tale fase può essere esperita solamente dopo la definizione del contenzioso e la successiva redazione degli atti finali del procedimento;
- che ulteriori dilatazioni dei tempi possono esporre l'Ente a rischi di revoca del contributo pubblico ed a richieste di risarcimento da parte della Ditta aggiudicataria, oltre gli esiti di una eventuale definizione giudiziale del contenzioso, che deve ancora percepire i pagamenti a saldo per le prestazioni effettuate;

Rilevato che tali considerazioni hanno portato il R.U.P. a riconsiderare la parziale fondatezza ed ammissibilità delle riserve formulate dalla Ditta aggiudicataria, con proposta motivata di soluzione bonaria datata 26/07/12, determinando un parziale riconoscimento delle somme richieste per come iscritte nel registro di contabilità secondo la quantificazione di seguito specificata;

che, di conseguenza, è stata riproposta una nuova stesura del verbale di accordo bonario ex art. 31 bis, allegata alla presente, con la quantificazione dei pagamenti a tacitazione del contenzioso e preliminarmente accettata dalla Ditta aggiudicataria, già convocata per i prossimi giorni per la definitiva sottoscrizione.

Ritenuto che occorre approvare preventivamente i contenuti del verbale di accordo bonario allegato e redatto sulla scorta dello schema-tipo approvato dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 117 del 21/05/2002.

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) **Approvare** lo schema di verbale di accordo bonario allegato, per i lavori di "Fornitura e posa in opera degli impianti fotovoltaici connessi in rete da 20,40 kWp presso la Scuola Media "Vann'antò" e da 1,50 kWp presso la Scuola materna "Marina", scaturente dalle seguenti valutazioni finali sulle riserve dell'impresa:

Riserva n. 1: Illegittima sospensione dei lavori pari a Euro 146.934,01; *Riserva respinta*

Riserve nn. 2 e 3: Determinazione nuovi prezzi / Misure e quantità opere contabilizzate in perizia di variante pari a Euro 40.706,11 al lordo del ribasso d'asta del 15,16%; *Riserva ammessa 10%*

2) **Dare atto** che la somma da corrispondere all'impresa esecutrice è pari ad € 34.535,06 oltre IVA e sarà corrisposta all'affidataria Matera S.a.S. di Vincenzo Matera & Figli - Via Centrale, 7 - Bucciano (BN) a fronte della rinuncia ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate.

3) **Autorizzare** il R.U.P. del procedimento alla firma del verbale allegato;

4) **Dare atto** che la spesa sopra determinata trova copertura all'interno dell'impegno assunto con atti nn. 1604 e 1606 del 14/07/2004; *- CAP 2606.2 INP, 11/6/04 - Lp. 2125/04 8/1.2012 - Res. 2004*

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Michele Scarpulla)

Parte integrante:

: Schema di verbale di accordo bonario.

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

CLA

Visto

Il Dirigente del I Settore Ragusa, li _____
Il Segretario Generale Ragusa, li _____

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Ragusa, li _____
Il Sindaco Ragusa, li _____

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 14/09/2012


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 SET. 2012


IL MESSO COMUNALE


IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 SET. 2012 al 05 OTT. 2012

Ragusa 08 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII
DECORO URBANO, MANUTENZIONE E GESTIONE
INFRASTRUTTURE

LAVORI: Fornitura e posa in opera degli impianti fotovoltaici connessi in rete da 20,40 kWp presso la Scuola Media "Vann'antò" e da 1,50 kWp presso la Scuola materna "Marina" del Comune di Ragusa

IMPRESA: Matera S.a.S. di Vincenzo Matera & Figli – Via Centrale, 7 – Bucciano (BN)

CONTRATTO: in data 2/3/06 Rep. 29717 – Registrato a Ragusa il 14.03.06 al n. 340 serie 1^a.

Importo contrattuale: € 142.133,08

VERBALE DI ACCORDO BONARIO

(art. 31-bis, legge n. 109/1994 e art. 149 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

L'anno DUEMILADODICI il giorno 9 (NOVE) del mese di AGOSTO in RAGUSA presso l'ufficio di D.L. si sono costituiti:

per la stazione appaltante: Ing. Carmelo Licitra dei Lavori – Direttore dei lavori e R.U.P.;

per l'affidataria: Sig. Vincenzo Matera - Amministratore Unico della Impresa affidataria.

Premesso:

che nel corso dei lavori l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili le seguenti riserve:

Riserva n. 1: Illegittima sospensione dei lavori pari a Euro 146.934,01;

Riserve nn. 2 e 3: Determinazione nuovi prezzi / Misure e quantità opere contabilizzate in perizia di variante pari a Euro 40.706,11 al lordo del ribasso d'asta del 15,16%;

che con l'ultima riserva sopra indicata, apposta sui documenti contabili datati 29/10/09 ed esplicitata in data 26/03/10, l'importo complessivo delle stesse ha superato il limite del 10% dell'importo contrattuale dei lavori (art. 31-bis, comma 1, legge n. 109/1994);

che il responsabile del procedimento ha successivamente valutato la ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve nn. 2 e 3 ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore;

che il responsabile del procedimento ha formulato, dopo aver sentito l'affidatario sulle condizioni ed i termini dell'accordo - alla stazione appaltante, in data 26/07/12 proposta motivata di soluzione bonaria per l'importo di Euro 40.706,11 al lordo del ribasso d'asta del 15,16% pari ad €. 34.535,06.

che il soggetto aggiudicatore, con atto Dirigenziale n. 271/VII in data 08/08/12, ha assunto le dovute determinazioni in merito alla succitata proposta, indicando la somma **netta** complessiva di Euro €. 34.535,06 e precisamente Euro 0,0 per la riserva n. 1, Euro 34.535,06 per le riserve nn. 2 e 3, a tacitazione delle riserve oggetto del contendere;

che il soggetto aggiudicatore ha dato sollecita comunicazione dell'avvenuta approvazione della proposta di accordo bonario al responsabile del procedimento ed all'affidataria dei lavori;

che l'affidataria dei lavori, con nota del 31/07/12, ha comunicato di aderire alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione di cui sopra;

che il responsabile del procedimento ha convocato le parti per la sottoscrizione del presente verbale;

Tutto ciò premesso sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994, l'affidataria Matera S.a.S. di Vincenzo Matera & Figli – Via Centrale, 7 – Bucciano (BN) accetta l'importo proposto a saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura di Euro 40.706,11 al lordo del ribasso d'asta del 15,16% pari ad €34.535,06.

Con la firma del presente accordo l'affidataria Matera S.a.S. dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'affidataria Matera S.a.S. in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo.

Pertanto, le parti precisano che l'importo finale dei lavori eseguiti è pari ad **€. 168.551,13**, per cui l'importo al netto del ribasso d'asta pari al 15,16% risulta pari ad **€. 143.734,90** compreso gli oneri per la sicurezza pari ad **€. 4.854,27**.

Precisano infine, che l'importo ancora da pagare alla ditta MATERA S.a.S. è quindi pari ad **€. 93.818,39** compreso di IVA al 10%, di cui **€.54.950,00** già fatturato e posti in liquidazione con delibera di Giunta Municipale n. 273 del 03/08/2012 e **€. 38.868,39** ancora da fatturare dalla ditta MATERA S.a.S.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa.


La stazione appaltante provvederà al pagamento della somma sopra convenuta entro il termine di giorni 45 decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, con la precisazione che a decorrere dal sessantesimo giorno, sempre decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo, saranno dovuti all'affidataria, ai sensi dell'art. 149, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, gli interessi al tasso legale.

La spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà sul fondo, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, inserito nel bilancio per l'anno _____ al capitolo _____.

Il presente accordo sarà sottoposto alle approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Per l'affidataria
(Sig. Vincenzo MATERA)



Per la stazione appaltante
(Ing. Carmelo LICITRA)

