

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: ScH VII

Reg. A. P. 16

il 16.10.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA  
RAGIONERIA

21 SET 2012

ARRIVO

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>16.10.2012</u> N. <u>1842</u>	<b>OGGETTO:</b> <i>Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori DI</i> <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ANNO 2010</b>
N. 320 Settore VII Data 21/09/2012	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012 RESIDUI

CAP. 4534.3

IMP. 1141/10 Equ 738/10

FUNZ. 10

SERV. 04

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemiladodici, il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE nell'ufficio del Settore VII il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n.2137 del 08/10/2010 è stato approvato il progetto di **"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ANNO 2010"** dell'importo di € 15.000,00 di cui € 12.000,00 per lavori e € 3.000,00 a disposizione dell'Amministrazione;

- in data 25/02/2011 è stato stipulato il contratto di appalto n°4/IX/2011 di Raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **ARTEDIL S.N.C. di Pluchino Giulio e Ramirez con sede in Ragusa via Irlanda,11**, con il ribasso del 25,131 % per l'importo netto di € 9.044,60;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **ARTEDIL S.N.C. DI PLUCHINO GIULIO E RAMIREZ** la somma di € 1.189,62, oltre € 249,82 per IVA;

**RITENUTO DI:**

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. M0994520712 rilasciata in data 18/01/2011 dalla Assicurazione "FONDIARIA SAI", Agenzia di Ragusa 435 per un importo di € 2.713,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.189,62 più € 249,82 per IVA alla ditta **ARTEDIL S.N.C. di Pluchino Giulio e Ramirez con sede in Ragusa via Irlanda,11**;
- dare atto che è stata realizzata un'economia di **€ 3.708,24**;

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**DETERMINA**


- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere alla ditta **ARTEDIL S.N.C. di Pluchino Giulio**

**e Ramirez con sede in Ragusa via Irlanda,11 la somma di € 1.189,62 oltre € 249,82 per IVA;**

- 2) svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. M0994520712 rilasciata in data 18/01/2011 dalla Assicurazione "FONDIARIA SAI", Agenzia di Ragusa 435 per un importo di € 2.713,00;**
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.189,62 più € 249,82 per IVA alla ditta **ARTEDIL S.N.C. di Pluchino Giulio e Ramirez con sede in Ragusa via Irlanda,11****
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 3.708,24;**

Ragusa li


**IL DIRIGENTE**  
**(ing. Michele Scarpulla)**



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, Fattura e Pagato alla Ragioneria

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII**  
**(ing. Michele Scarpulla)**



Visto  
Il Dirigente del V Settore      Il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:  
Il Capo di Gabinetto      Il Sindaco  
Ragusa, li

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 8/10/2012

**IL RESPONSABILE DI  
RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 OTT. 2012

**IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Lidia Giovanni)**


---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 OTT. 2012 al 24 OTT. 2012

Ragusa 25 OTT. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

---



**COMUNE DI RAGUSA  
SETTORE VII**

**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche**

**LAVORI:** di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli Asili Nido Comunali - Anno 2010.

**IMPRESA:** ARTEDIL s.n.c. di Pluchino Giulio e Ramirez con sede in Ragusa - via Irlanda,11

**CONTRATTO:** di cottimo in data 25/02/2011 raccolta n.4/IX/2011

**RELAZIONE  
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.141 della Legge 12 aprile 2006, n.163)

Il progetto venne redatto in data 21/07/2010 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 2137 del 08/10/2010.

L'importo complessivo è di € 15.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	euro	<b>12.000,00</b>
somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	euro	11.760,00
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (2,00%)	euro	240,00
somme a disposizione dell'amministrazione		
a) per IVA sui lavori 20%	euro	2.400,00
b) per spese tecniche	euro	256,80
c) per imprevisti	euro	<u>343,20</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	3.000,00
		<b><u>3.000,00</u></b>
importo totale progetto	euro	<b>15.000,00</b>

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 25/02/2011 raccolta n.4/IX/2011.

Dall'atto risulta che l'impresa ARTEDIL s.n.c. di Pluchino Giulio e Ramirez con sede in Ragusa - via Irlanda,11 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 12.000,00 con il ribasso del 25,131 % e quindi per un importo netto di € 9.044,60.

**CAUZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.M0994520712 rilasciata in data 18/01/2011 dalla Assicurazione "FONDIARIA SAI" Agenzia di Ragusa 435 per un importo complessivo di € 2.713,00.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 15.000,00.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati il 08/04/2011 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**PERIZIA DI VARIANTE**

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovevano compiersi in giorni 365 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

**SCADENZA DEL TEMPO UTILE**

Poiché la consegna avvenne il 08/04/2011 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 08/04/2012.

**SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:**

Durante l'esecuzione dei lavori, non vi siano state sospensioni.

**PROROGHE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non vi siano state proroghe.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/04/2012, quindi entro termini previsti.

**CONTO FINALE**

Redatto in data 20/06/2012 comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 9.139,62 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 29/09/11 di euro 7.950,00;

**CREDITO ALL'IMPRESA**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso                      euro    9.139,62
- acconti corrisposti    euro    7.950,00

totale credito all'impresa                                      euro    **1.189,62**

**RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA**

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.2137/2010                      pari a              €    **15.000,00**

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a              €    9.139,62

L'iva sui lavori pari al 21% è                      €    1.919,32

Spese tecniche                                      €    232,82

Sommano    €    11.291,76

Si ha quindi una economia di spesa di    €    **3.708,24**

**ASSICURAZIONE OPERAI**

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 18193185 con decorrenza continuativa

**ASSICURAZIONI SOCIALI**

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

**INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione di bagno presso asilo nido Palazzello uno;

Lavori di Pitturazione;

Lavori di riparazione idraulica;

Piccoli lavori edili;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

**PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Il progetto è stato redatto dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore VII del Comune di Ragusa.  
I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore VII del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e si

**Certifica**

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **1.189,62 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa ARTEDIL s.n.c. di Pluchino Giulio e Ramirez.


Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 27 giugno 2012

L'impresa  
Geom. Pluchino Giulio



Il direttore dei lavori  
(Geom. Vincenzo Baglieri)



Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

**SI CONFERMA**

l'importo liquidato.

Ragusa,

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Vincenzo Baglieri)

