

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc.H. VII

Ra.g. - A.P.b.


20.11.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Data su foglio di lavoro)

Giuseppe



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2020 20.11.2012 DATA 22-10-2010 N. 355 SETT. VII	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di " Manutenzione e pitturazione edifici scolastici di proprietà. " APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2011 CAP.2610 IMP. 1383/11 *ip. 850/12*

FUNZ. 04 SERV. 05 INTERV. 01

IL RAGIONIERE

J. Berone

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di ottobre nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n° 2177 del 29.11.2011 è stato approvato il progetto, di **“Manutenzione e pitturazione edifici scolastici di proprietà Comunale**” dell'importo complessivo di € 53.500,00; finanziato con fondi di bilancio
- Con verbale di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n° 963 del 12/06/2012, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta La Rosa Giovanni che ha offerto il ribasso d'asta del 28,919 % sull'importo a base d'asta.
- In data 10.07.2012 è stato stipulato il contratto di appalto, n. 30174 di rep., registrato a Ragusa il 26.07.2012 n° 133., per l'importo complessivo di € 30.025,89 al netto del ribasso del 28,919% sull'importo a base d'asta.
 - In data 10.07.2012 sono stati consegnati i lavori che dovevano essere ultimati in data 09.10.2012; Durante l'esecuzione dei lavori, sono pervenute richiesta da parte dei dirigenti al fine di ottenere la pitturazione di alcune aule non comprese nel progetto originario; pertanto si è provveduto ai sopralluoghi necessari e si è potuto constatare che nel plesso di scuola materna dell'istituto Diodoro Siculo, le aule che ospitano le tre sezioni nonché il corridoio, risultano particolarmente sporche, mentre si rende necessario provvedere alla pitturazione di n° 2 aule in più nel Plesso Palazzello e di provvedere alla pitturazione di n° 4 aule nel plesso Berlinguer; il tutto al fine di rendere decorosi tali ambienti.
Pertanto si è reso necessario provvedere ad una perizia di variante e assestamento contabile ai sensi dell'art.132 comma 1 lett. B del D.leg.vo 163/06, entro l'importo finanziato con determina Dirigenziale n° 2177 del 29.11.2011, approvata dal RUP
- I lavori sono stati ultimati in data 03.09.2012 e quindi in tempo utile;;
- ed in data 05.10.2012 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 35.235,33

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 13.10.2012;
- Sono stati emessi n°2 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 35.017,12 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 218,21 oltre I.V.A. al 21%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 35.235,33	€ 35.017,12	€ 218,21
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 21%	€ 7.399,42		€ 7.353,60	€ 45,82
- incent. art.18 L.109/94	€ 1.052,00		€ 1.052,00	€ -
-50% ribasso confluito su fondo rotazione	€ 5.937,51		€ 5.937,51	€ -
-economia realizzata	€ 3.875,74			
TOTALE CONSUNTIVO			€ 49.360,23	€ 264,03
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 49.624,26			
IMPORTO FINANZIATO	€ 53.500,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ 3.875,74			

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria emessa dalla società "Allianz S.P.A." agenzia di Ragusa in data 06.06.2012., dell'importo di € 11.409,84
- Liquidare e pagare all'impresa La Rosa Giovanni la somma di € 218,21 + iva al 21% =€ 264,03;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori VII e I;

- Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
- Visti** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione";
- Ritenuto** di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;
- Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto** l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A


Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di
"Manutenzione e pitturazione edifici scolastici di proprietà Comunale dell'importo complessivo €. 53.500,00 con il seguente quadro economico definitivo.

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 35.235,33	€ 35.017,12	€ 218,21
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 21%	€ 7.399,42		€ 7.353,60	€ 45,82
- incent. art.18 L.109/94	€ 1.052,00		€ 1.052,00	€ -
-50% ribasso confluente su fondo rotazione	€ 5.937,51		€ 5.937,51	€ -
-economia realizzata	€ 3.875,74			
TOTALE CONSUNTIVO			€ 49.360,23	€ 264,03
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 49.624,26			
IMPORTO FINANZIATO	€ 53.500,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ 3.875,74			

- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria emessa dalla società "Allianz S.P.A." agenzia di Ragusa in data 06.06.2012., dell'importo di € 11.409,84
 - Liquidare e pagare all'impresa La Rosa Giovanni la somma di € 218,21 + iva al 21% = €. 264,03;
 - Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori VII e I;
 - Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
 - **Trasmettere** la presente determinazione, per il seguito di competenza, ai settori VII e I;
 - **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
- Prendere atto** che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia di €. 3.875,74

IL DIRIGENTE

(ing. *Michela Scarpulla*)



Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di collaudo - DURC *alegato alla Rag.*

[Handwritten signature]
 Il Dirigente del 1° Settore
 Ragusa, 11

Visto

[Handwritten signature]
 Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA. 14/11/2012...



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.
Addì 2.1. NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 2.1. NOV. 2012 2.8 NOV. 2012
Addì 2.9. NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VII

Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676544

E-Mail g.guardiano@comune.ragusa.it

n° 5 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2020 del 20.11.2012

LAVORI: di manutenzione e pitturazione edifici scolastici di proprietà Comunale

IMPRESA: La Rosa Giovanni– Ragusa -

CONTRATTO: in data 10.07.2012., n° 30174 di rep., reg. a Ragusa il 26.07.2012 n° 133 serie 1+ 1° atto di sottomissione in data 03.09.2012

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 200 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n°207 del 05.10.2010)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto dal Geom. Giovanni Guardiano approvato con Determina Dirigenziale n° 2085 del registro generale del 15.11.2011 per l'importo complessivo di € 53.500,00 così ripartito:

Importo dei lavori	€	41.900,91
Oneri sicurezza	€	838,02
Importo lavori a base d'asta	€	41.062,89
IVA 21%	€	8.611,60
Spese tecniche 2, %	€	838,02
Imprevisti <10%	€	1.149,47
Assicurazione Rup e progettista	€	1.000,00
Totale progetto	€	53.500,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo appalto rimase aggiudicataria l'Impresa La Rosa Giovanni con sede a Ragusa Via Macqueda n° 48. per l'importo complessivo di €. 30.025,89 al netto del ribasso del 28,9191% oltre iva sull'importo a base d'asta di € 41.062,98;

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 10.07.2012., n° 30174 di rep., reg. a Ragusa il 26.07.2012 n° 133 serie 1

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 30.025,89 oltre I.V.A 21% così distinte:

a) per il contratto principale € 30.025,89 oltre I.V.A 21%

Totale spesa autorizzata per i lavori € 30.025,89 oltre I.V.A 21%.

Perizie di variante:

Durante il corso dei lavori , si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e assestamento contabile, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b del Decreto leg.vo 163/06 e approvata dal R.U.P. e il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo dei lavori	€	49.170,58
Oneri sicurezza	€	983,41
Importo lavori al netto rib 28,919	€	35.235,33
IVA	21%	€ 7.399,42
Spese tecniche 214, %	€	1.052,00
Importo 50% ribasso confluito fondo	€	5.937,51
Economia	€	3.875,74
Totale progetto variante	€	53.500,00

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento e di Direttore dei lavori sono state svolte dal Geom. Giovanni Guardiano.

Consegna dei lavori: 10.07.2012 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa .

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto mesi tre (3) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 09.10.2012, sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dell'1% (uno) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 03.09.2012 dichiarava ultimati i lavori medesimi in tempo utile.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. In particolare è da rilevare l'andamento buono dell'esecuzione.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data _____ e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 49.170,58
- A dedurre oneri sicurezza non soggetti a ribasso (2%)	€ 983,41
- Importo lavori a base d'asta	€ 48.187,17
- A dedurre il ribasso d'asta del 28,919% su € 48.187,17	€ 13.935,25
Restano nette	€ 35.235,33
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 35.017,12
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 218,21

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 35.235,33-
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 35.235,33
Economia	€ 0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 1560427

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

A seguito di richiesta agli Enti Sociali e Previdenziali, da parte del responsabile del Procedimento, è stato Rilasciato il DURC, dal quale si evince che l'Impresa La Rosa Giovanni è in regola nei riguardi dei suddetti Istituti.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 19 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro mesi sei (6) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e portati a compimento entro mesi tre(3) e pertanto entro il 03.06.2013

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 18.10.2012 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa :

1) Il Sig. La Rosa Giovanni, legale rappresentante dell'Impresa La Rosa Giovanni., esecutrice dei lavori.

Descrizione dei lavori eseguiti:

Pitturazione aule e ambienti scolastici degli edifici scolastici Comunali con pittura lavabile

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi: su quanto riportato sui libri contabili.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Sono state rispettate le previsioni progettuali compreso quelle previste in variante.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € . 35.235,33;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di "manutenzione e pitturazione edifici scolastici di proprietà Comunale", eseguiti dall' Impresa La Rosa Giovanni con sede in Ragusa in base al contratto stipulato in data 10.07.2012..n° 30174 di rep., reg. a Ragusa il 26.07.2012 n° 133 serie 1

, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 35.235,33	€ 35.235,33
------------------------------	-------------	-------------

A dedurre:

a) per n. 1 acconto già corrisposto	€ <u>35.017,12</u>	€ <u>35.017,12</u>
-------------------------------------	--------------------	--------------------


Restano € 218,21

Resta il credito dell'Impresa in nette € **218,21** (diconsi euro duecentodiciotto/21) che possono essere corrisposte all'Impresa La Rosa Giovanni a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 18.10.2012

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Comune di Ragusa

n° 3 facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2020 del 20.11.2012

Stazione Comune di Ragusa

Appaltante :

Lavori di : LAVORI DI MANUTENZIONE E PITTURAZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.

Impresa : La Rosa Giovanni - Ragusa -

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 03/09/2012

CONTRATTO in data 10/07/2012, n. 30174 di repertorio, registrato a Ragusa in data 26/07/2012, al n.133 Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data 03/09/2012, registrato a al n° Mod.R/4/6/ Vol.S

Importo Progetto Originario	€	53.500,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 28,919%	€	35.235,33
Importo ribasso d'asta	€	13.935,25
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	983,41
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

		Tempi
iva 21%	7.399,42	Data della consegna
incentivo progettazione 2,14%	1.052,00	10.07.2012
50% ribasso confluito nel fondo di rotazione	5.937,51	Data di inizio dei lavori
Economia	3.875,74	10.07.2012
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
		09.10.2012
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile
		Giorni impiegati in più
		Giorni impiegati in meno 36
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	18.264,67

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
1	111.1	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione	m ²	4,29	
			10.603,648		45.489,65
2	NP.01(21.2.1 8)	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolver	m ²	3,95	
			116,835		461,50
3	NP.02(21.2.1 9)	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale di gesso dolce e successiva scartavetratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso	m ²	10,80	
			180,725		1.951,83
4	NP.03	Nole ed Uso del trabatello per lavori superiore a mt. 3,00 per stucchiatura alta delle pareti e dei soffitti, per ogni singola scuola, compreso lo spostamento all'interno dell'ambiente ed ogni onere e	acopo	100,00	
			3,000		300,00
5	NP.04	Prestazione di manodopera Comune, compreso oneri riflessi, per lavori in economia	h	24,19	
			40,000		967,60
					49.170,58
		A RIPORTARE			49.170,58

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	49.170,58	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	983,41	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	48.187,17	48.187,17
Il ribasso d'asta del 28,919% su € 48.187,17	€		13.935,25
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		34.251,92
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		983,41
Lavori a misura al netto	€		35.235,33
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		35.235,33
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 31/07/2012 di € 25149,06			
N°2 del 03/09/2012 di € 9868,06			
SOMMANO	€	35.017,12	
TOTALE A DETRARRE	€		35.017,12
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		218,21

Ragusa li, 05-10-2012
Il Direttore dei lavori



Il Responsabile del procedimento

L'impresa

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di RG

Il Responsabile del procedimento