

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: ScH VII

111 - APB

il 17.12.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

[Signature]



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONEF

3 DIC 2012

ARRIVO
SETTORE 1° SERVIZIO 1°

Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi

Pratica pervenuta il 10.12.2012

ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA **SETTORE VII**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>14.12.2012</u>	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.
N. <u>2155</u>	
N. <u>101</u> Sett. VII	
Data <u>29/11/12</u>	Impresa Mediterranea Impianti di Recca.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bil. 2011 - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03- Imp. 978/2011 - Cip. 904/12

IL RAGIONIÈRE

[Signature]

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di Novembre nell'ufficio del settore VII il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Con Determinazione Dirigenziale n° 1709 del 29.09.2011 veniva approvato il progetto di "manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale";

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo appalto, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Mediterranea Impianti di Gianfranco RECCA con il ribasso del 24,79 % e consegnati in data 13.12.2011, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 30.04.2012.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 25.05.2012 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 60.950,61 di detta somma sono stati corrisposti due certificati di acconto per l'importo complessivo netto di € 60.645,00 e resta pertanto da pagare a saldo all'impresa la somma di € 305,61 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 06.06.2012.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 29.11.2012.

- Visto l'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010, che disciplina circa il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo all'impresa Mediterranea Impianti di Gianfranco RECCA la somma di € 369,79 comprensivi di € 64,18 per iva con imputazione al Bil. 2011 - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03 - Imp. 978/2011; L.p. 904/12

2) Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale prestate, dall'impresa Mediterranea

Impianti di Gianfranco RECCA con polizze fideiussorie n° 80092133 e n° 39162/99/80099048 rilasciate in data 12.12.2011 dalla "Assicurazione UNIPOL" agenzia di Ragusa n° 100;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 75.000,00 a € 74.979,74.

Ragusa, 29 Novembre 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

Ragusa, 29 Novembre 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Sector Director.

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 11

Visto

Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 04/12/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 19 DIC. 2012

IL MESSO COMUNALE

MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 DIC. 2012 al 27 DIC. 2012

Ragusa 28 DIC. 2012

IL MESSO COMUNALE



no 4 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2155 del 14-12-2012

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.

DITTA: MEDITERRANEA IMPIANTI di RECCA Gianfranco – viale DEI PLATANI,33 A – RG

CONTRATTO: n° 30112 di repertorio del 22.12.2011.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1709 del 29.09.2011 prevedeva una spesa complessiva di euro 75.000,00 così distinta:

- **Lavori a base d'asta** € 61.475,00

- **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

a) per I.V.A. 20% € 12.295,00

b) per competenze tecniche 2% su € 61.475,00 € 1.229,50

c) per arrotondamento € 0,50

Sommano € 13.525,00 € 13.525,00

Importo totale progetto € 75.000,00

=====

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 22/12/2011 n° 30112 di repertorio. Dal contratto risulta che all'impresa Mediterranea Impianti di RECCA Gianfranco con sede a Ragusa in via 2 Giugno n° 1/3 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 46.494,50 al netto dell'IVA e del ribasso percentuale offerto del 24,79 %.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

E' stato redatto, in data 2 Aprile 2012, un atto di sottomissione necessario ad effettuare, utilizzando le risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto e fino alla concorrenza di € 19.225,00, degli interventi non predeterminati nel numero, inerenti la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, fino alla data di ultimazione dei lavori prevista al 12 Giugno 2012, rimasta invariata. I lavori aggiuntivi effettuati sono stati realizzati agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

La maggiore spesa prevista nell'atto di sottomissione, rientra comunque nei limiti finanziari della perizia principale, approvata con la D.D. n° 1709 del 29.09.2011, indicata in premessa.

In dipendenza dell'atto di sottomissione, il nuovo importo complessivo dei lavori, al netto dell'iva e del ribasso percentuale offerto ammonta ad € 60.967,16.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 13.12.2011 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 (sei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 13.12.2011, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 12.06.2012.

Proroghe

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30.04.2012 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 25.05.2012, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 60.950,61 dal quale verranno detratti due certificati di acconto, corrisposti per l'importo netto di € 60.645,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 60.950,61
- acconti corrisposti	€ 60.645,00
Restano	€ 305,61
	=====

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 75.000,00
La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori €.....	.. € 60.950,61	
- per Iva 21% su £. 60.950,61.....	€ 12.799,63	
- per per competenze tecniche	€ 1.229,50	
Sommano	€ 74.979,74	€ 74.979,74

Si ha quindi una economia di spesa di € 20,26

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 06.06.2012, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010 ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Mediterranea Impianti di RECCA Gianfranco sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 60.950,61 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive € 60.645,00, resta il residuo di € 305,61 oltre ad € 64,18 per I.V.A., per complessivi € 369,79 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Mediterranea Impianti di RECCA Gianfranco come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 29.11.2012

L'Impresa
(Mediterranea Impianti di RECCA Gianfranco)

Il Direttore dei Lavori
(geom. Biagio GULINO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile del procedimento
(geom. Biagio GULINO)

