

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmissione: *Sett. VII*

11 - 11/10

10.01.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo


(Dott. *Antonio Minniti*)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



SETTORE 1° - SERVIZIO 1°

Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi

Pratica pervenuta il *31.12.2012*

ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Dott. *Antonio Minniti*)

Annotata al Registro
Generale

In Data: *31 DIC. 2012*

N. *2286*

N. *425* Settore VII

Data *10/11/12*

OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Bagni Pubblici di Ragusa Ibla, (Piazza Repubblica, Via Pietro Novelli, Giardini Iblei).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Interventi art. 18 L.R. 61/81

BIL. 2010

CAP. 2504-2351.1

IMP. 1581/97-6725/05-1337/10-6727/05-5907/05-5056/01

FUNZ. 1

SERV. 8

INTER. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno *Diciannove* del mese di Dicembre nell'ufficio del settore VII, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 3037 del 31/12/2010 è stato approvato il progetto di lavori per la "manutenzione ordinaria e straordinaria dei Bagni Pubblici di Ragusa Ibla, (Piazza Repubblica, Via Pietro Novelli, Giardini Iblei)" dell'importo di € 80.000,00 di cui € 65.000,00 per lavori e € 15.000,00 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Scifo Giorgio la somma di € 259,48 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 51.896,67 e gli acconti corrisposti di € 51.637,19, oltre € 54,49 per IVA;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 19/VII di raccolta del 27/07/2011 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Scifo Giorgio di Modica, con il ribasso del 33,89 % per l'importo netto di € 43.632,35;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Scifo Giorgio la somma di € 259,48 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 51.896,67 e gli acconti corrisposti di € 51.637,19, oltre € 54,49 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 313,97 dai cap. 2504 e 2351.1 imp. 1581/97-6725/05-1337/10-6727/05-5907/05-5056/01 già impegnata con Determina Dirigenziale N° 3037/10;

3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 259,48 più € 54,49 per IVA alla Ditta Scifo Giorgio di Modica, visto il DURC regolare depositato agli atti di quest'ufficio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)



Parte integrante: Conto finale - Fattura + Duemila Alloggiato alla Rag.

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:
Al Segretario Generale
All'ufficio Ragioneria
All'Ass.re ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)



 Visto
Il Dirigente del Settore
Ragusa, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 31/12/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Luca Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 1.4 GEN. 2013 al 2.1 GEN. 2013

Ragusa.....2.2 GEN. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

n. 2 fasciato

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2206 del 31 DIC. 2012

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture, programmazione opere pubbliche

LAVORI: Di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Bagni Pubblici di Ragusa Ibla, (Piazza Repubblica, Via Pietro Novelli, Giardini Iblei).

IMPRESA: Scifo Giorgio - Via Mercè, 44 - Modica (RG)

CONTRATTO: di cottimo n. 19/VII in data 27/07/2011

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 30/12/2010 ed approvato con determina dirigenziale n. 3037 del 31/12/2010.

L'importo complessivo è di € 80.000,00 così distinto :

a) lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	65.000,00
somme a disposizione dell'amministrazione :	
b1) per iva sui lavori 20% euro	13.000,00
b2) per spese tecniche euro	1.300,00
b3) imprevisti ed arrotondamenti	<u>700,00</u>
sommano euro	80.000,00

importo totale progetto euro **80.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 27/07/2011 n. 16/VII di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa Scifo Giorgio di Modica assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 65.000,00 con il ribasso del 33,89 % e quindi per un importo netto di € 43.632,35.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 272013 della "Elba Assicurazioni S.p.a." agenzia 064 di Rosolini per un importo complessivo di € 20.070,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 80.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 06/06/11 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 06/06/11 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 05/06/12.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni centoventi spostando quindi il giorno per l'ultimazione dei lavori al 04/04/2012.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/04/2012, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 30/10/12, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 51.896,67 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

1) 1° certificato emesso in data 30/07/12 di euro 51.637,19

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 51.896,67
- acconti corrisposti euro 51.637,19

totale credito all'impresa **euro 259,48**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 80.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 64.055,97

Si ha quindi la minore spesa di euro 15.944,03

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 2618916 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Ristrutturazione edile con demolizioni vari e rifacimento di pavimentazioni ed impiantistica idraulica, elettrica e fognaria.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Lucio Catania – Settore VII del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/10 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **51.896,67** da cui detratto l'acconto per complessive euro **51.637,19**, rimane un credito netto di euro **259,48 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **Scifo Giorgio**.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/10.

Ragusa li 17/12/2012

L'impresa

(Scifo Giorgio)

Il direttore dei lavori
(Geom. Lucio Catania)

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 17/12/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Lucio Catania)