

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc.H. VI

181 - A 860

29.01.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)



SETTORE 1° - SERVIZIO 1
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi

Pratica pervenuta il 27-12-2012

ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI
CENTRO STORICO E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale in data:

31.12.2012

N. 2374

n. 129/Sett. VI

Data 20.12.2012

OGGETTO: "Lavori di consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della vallata Santa Domenica nel tratto San Paolo - chiesa Madonna del Bambino".
Pagamento delle spettanze finali e di quanto stabilito con sentenza n. 584/2011 dal Tribunale Civile di Ragusa.
Importo € 11.965,09

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI ART. 18 L.R. 6/81

BIL. 2012 CAP. 2504.1 IMP. 1144/12 - 619933/12

BIL. _____ CAP. _____ IMP. _____

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemiladodici, il giorno veut del mese di dicembre, nell'ufficio del Settore VI, il dirigente arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

Con la Delibera di G.M. n. 925 del 21.08.2001 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della vallata Santa Domenica nel tratto San Paolo - Chiesa Madonna del Bambino" per un importo totale di £ 1.350.000.000 (€ 697.216,81);

L'importo dell'opera di £ 1.350.000.000, comprese le spese tecniche e generali, è finanziato ai sensi delle LL.RR. n. 61/81 e n. 31/90 con il Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 966 del 29.12.1995, Capitolo di Spesa n. 84907 del Bilancio Regionale, anno finanziario 1995.

I lavori sono stati appaltati (in via definitiva) alla Ditta GEO. R.A.S. s.r.l via Vittorio Emanuele Orlando n. 168, Catania per un importo complessivo di € 454.781,10 al netto del ribasso d'asta dello 0,515 % offerto in sede di pubblico incanto. Il rapporto tra le parti è regolato dal contratto n. 29525 di Repertorio registrato a Ragusa il 26.03.2003 al n. 435, Serie I. Gli Stessi sono stati consegnati il giorno 14.03.2003 e se ne prevedeva l'ultimazione per il 13.03.2004.

I lavori sono stati ultimati il 28.10.2005 mentre lo Stato Finale è stato redatto il 14.12.2005 dal quale risulta un credito residuo dell'impresa GEO.RAS srl di € 4.259,66 da pagare dopo il collaudo delle opere eseguite.

La D. L., appositamente incaricata, il 24.04.2008 ha emesso il "certificato di regolare esecuzione" con il quale conferma la regolarità delle opere eseguite e liquida alla GEO.RAS srl solamente € 1.980,43 per avere applicato alla Stessa una penale di € 2.279,23 per ritardo sull'ultimazione dei lavori.

Il "certificato di regolare esecuzione" è stato approvato con D. D. n. 1347 del 23.06. 2008 e l'Amministrazione Comunale si è subito dimostrata disponibile a liquidare le spettanze in esso determinate e comunque derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica di che trattasi.

Si prende atto che la GEO.RAS srl ha firmato lo stato finale con riserve, rigettate totalmente dalla D.L., che nei fatti si è tradotta in una citazione avverso il Comune di Ragusa pretendendo, oltre alla rata di saldo mai contestata dall'Amministrazione Comunale, l'ulteriore cifra di € 51.264,41 per presunti danni derivanti da fatti non legati direttamente all'esecuzione dell'opera pubblica in parola ma a vicende tecnico legali di competenza soprattutto del TAR.

Il Tribunale Civile di Ragusa con sentenza n. 584/2011 emessa in data 01.07.2011, munita di formula esecutiva e notificata all'Amministrazione Comunale in data 25.10.2012 ha rigettato in toto tale richiesta di € 51.264,41 e ha concesso soltanto la somma dovuta alla GEO.RAS srl come rata di saldo maggiorata degli interessi legali del 5 % che oggi ammonta complessivamente a € 11.965,09.

Considerato che i fondi originari di cui al D. A. n. 966 del 29.12.1995 sono andati in economia, tale somma può essere finanziata con i fondi della L. R. n. 61/81, Cap. 2504.1, Imp. 1144/2012, Liq. _____.

Si ribadisce che i lavori eseguiti dalla GEO.RAS srl non sono stati mai contestati e copia del "certificato esecuzione lavori", emesso il 19.02.2007 dal sottoscritto RUP su apposita richiesta della GEO.RAS srl, è stata inviata all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici specificando che "i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ed hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale".

Considerato che l'atto di citazione promosso contro il Comune di Ragusa riguarda sostanzialmente un appiamento di presunti danni lamentati dalla GEO.RAS srl la cui definizione era di esclusiva competenza dei Tribunali amministrativi regionali.

Preso atto della positività del "certificato di regolare esecuzione" emesso dalla D. L.,

Preso atto del contenuto della sentenza 584/2011 sopra citata e della sua formula esecutiva

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

DETERMINA

- 1) Liquidare alla GEO.RAS srl, con sede a Catania in via Vittorio Emanuele Orlando n. 168, la somma complessiva di € 11.965,09 come disposto dal Tribunale Civile di Ragusa con sentenza n. 584/2011 emessa in data 01.07.2011 e munita di formula esecutiva;
- 2) Impegnare la somma di € 11.965,09 prelevandola dai fondi della Legge Regionale n. 61/81, Cap. 2504.1, Imp. 1144/2012, Liq. 1144/12;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 11.965,09 a favore della GEO.RAS srl;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
(arch. Giorgio Colosi)

Allegato: copia della sentenza n. 584/2011

Visto:
Il Dirigente del Settore
Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

PARERI AI SENSI DELLA L.R.48/91 (ARTT.53 E 55 L.142/90)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA, 21/12/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi... 31 GEN. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 GEN. 2013 al 07 FEB. 2013

Addi... 08 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE