

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc H V

11 - APb

il 18-02-2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)



SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 6-2-2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA
Settore V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO
GENERALE
IN DATA 18 FEB. 2013

N. 134

N. 13 SETT. V

DATA. 18-01-13

OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di pronto intervento e manutenzione degli stabili di proprietà comunale.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Già Impegnata con D.D. n° 1971 del 27/10/2011

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2508.6	01	05	01	1195/11 Lg. 49/13

IL RAGIONIERE CAPO

T. Berone

L'anno duemilatredici (2013), il giorno Dieci del mese di Gennaio nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 1971 del 27/10/2011 si approvava il progetto per i lavori di pronto intervento e manutenzione degli stabili di proprietà comunale..

Con Det. Dir. N° 18/VII del 20/01/2012 si aggiudicavano i lavori alla ditta Salafia Giovanni con il ribasso d'asta del 29,992%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 09/01/2012 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 13/12/2012. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 08/01/2013 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.27.692,23, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 27.553,77 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 138,46 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazione che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 09/01/2013.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di pronto intervento e manutenzione degli stabili di proprietà comunale.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Salafia Giovanni degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 27.553,77 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Salafia Giovanni per il saldo finale di €. 138,46 oltre IVA, per un totale di €.167,54.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa Salafia Giovanni.
- 5) Finanziare la spesa di €.167,54 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 1971 del 27/10/2012.
Cq. 48/13
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.40.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.34.289,07 è stata realizzata un'economia di €.5.710,93.

7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.40.000,00 a €.34.289,07.

Parte integrante
Cert. Regolare esecuzione, stato finale

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto
Il Dirigente del I° settore Il Segretario Generale
Ragusa, II

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Scarpulla', is written over the printed name of the Director.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 5/3/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 FEB. 2013 al 25 FEB. 2013

Ragusa 26 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

N. 5 Jaccarite
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 134 del **18 FEB 2013**

SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel. 0932/676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e manutenzione degli stabili di proprietà comunale.

IMPRESA: Salafia Giovanni – Roccazzo fraz. di Chiaramente Gulfi (Rg.)

CONTRATTO: n° 3/VII/2012 di racc. del 01/02/2012

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto fu redatto in data 14/10/2011 dal geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 1971 del 27/10/2011 per l'importo complessivo di €.40.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori a base d'asta	€	32 000,00
IVA 20%	€	6 400,00
Spese tecniche	€	683,84
Per imprevisti e arrotondamenti	€	916,16
Sommano	€	<u>40 000,00</u>

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n°1971 del 27/10/2011 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €.40.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo fiduciario in data 06/12/2011 rimase aggiudicataria l'Impresa Salafia Giovanni con sede a Roccazzo fraz. di Chiaramente Gulfi in Via Monti Iblei n° 25 per l'importo di €. 22.702,48 a seguito del ribasso del 29,992% sull'importo a base d'asta di € 32.000,00.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 01/02/2012 con il n. 03/VII/2012 di racc. per l'importo complessivo di €.22.702,48 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:

E' stata redatta una perizia di variante in data 16/05/2012 approvata con det. dir. n° 1066 del 29/06/2012 con il seguente quadro economico:

1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 39.073,52
	Oneri della sicurezza al 3%			€ 1.221,05
	Importo dei lavori a netto di ribasso			€ 27.720,80
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM..NE			
3	- I.V.A. 21%	€ 5.821,37		
4	- Spese tecniche	€ 781,47		
5	Ribasso 50%	5.676,36		
6	SOMMANO	€ 12.279,20		
7	TOTALE			€ 40.000,00

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 09/01/2012 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del capitolato speciale di appalto mesi dodici naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 08/01/2013.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse una proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 13/12/2012, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 13/12/2012 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Non furono eseguiti nuovi lavori.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Conto finale:

Il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 08/01/2013 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori al lordo

TOTALE € 39.033,24

A DETRARRE IL RIBASSO DEL

29,992%	-€ 11.341,01
---------	--------------

RESTANO NETTE
A DETRARRE

€ 27.692,23

1° S.A.L.

€ 13.122,89

2° S.A.L.

€ 7.706,90

3° S.A.L.

€ 6.723,98

RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA

€ 138,46

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€.	40.000,00
- Importo complessivo utilizzato	€.	34.289,07
Rest a un'economia di	€.	5.710,93

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 2686312 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 22234159 del 17/12/2012 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 09/01/2013 e oltre a sottoscritti Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) sig. Salafia Giovanni - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Lavori di pronto intervento e manutenzione degli stabili di proprietà comunale.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato € 34.289,07 è inferiore all'importo complessivo autorizzato € 40.000,00;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che l'intervento di ristrutturazione ambulatorio di anagrafe canina, eseguiti dall'Impresa Salafia Giovanni con sede in Roccazzo, Via Monti Iblei n° 25/A per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 01/02/2012 n.

03/VII/2012 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:


- Ammontare del conto finale	€. 27.692,23
- A dedurre:	
a) per n. 3 acconto già corrisposto	€. 27.553,77
Restano	€. 138,46

Resta il credito dell'Impresa in nette € 138,46 (diconsi euro centotrentatotto/46) che possono essere corrisposte all'Impresa Salafia Giovanni a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il presente certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 229, comma 3, del d.P.R. 207/2010, come richiamato dall'art. 237, comma 4, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorsi i due anni, il presente certificato si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Ragusa, lì 09/01/2013


L'APPALTATORE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMUNE DI RAGUSAC.so Italia, n° 72.
97100 - Ragusa (RG)n° 6 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 134 del 18 FEB. 2013

Oggetto : Lavori di pronto intervento e manutenzione degli stabili di proprietà Comunale;

Impresa : Salafia Giovanni, Via Monti Iblei, n° 25/A, 97010 Roccazzo fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG);

Contratto: in data 01/02/2012, n° 3/VII/12 di raccolta.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 06/11/2012

Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 29,992 %	€	22.702,48
Importo ribasso d'asta	€	9.297,52
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00
Importo netto aggiuntivo atto di sottomissione compreso oneri di sicurezza	€	5.018,33

IVA 20%	6.400,00	Tempi	
Spese tecniche	683,84	Data della consegna	09/01/2012
Per imprevisti ed arrotondamenti	916,16	Data di inizio dei lavori	09/01/2012
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/01/2013
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	---
		Giorni impiegati in più	---
		Giorni impiegati in meno	33
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	8.000,00	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	NP1	Nolo cestello elevatore.	h 22,000	70,00	1.540,00
2	O.Q.	Operaio qualificato	h 186,500	28,93	5.395,45
3	O.C.	Operaio comune	h 159,500	26,08	4.159,76
4	O.S.	Operaio specializzato	h 4,000	31,11	124,44
5	NP8	Materiale occorrente per l'esecuzione degli interventi del 19/01/12 e precisamente per stuccatura piastrelle alla Biblioteca comunale, squadrette in acciaio e barre filettate per sistemazione muro in	acorporo 1,000	80,00	80,00
6	NP9	Esecuzione di impermeabilizzazione mediante guaina cementizia bicomponente tipo Mapelastix, steso a due mani in fasi successive,	m ² 38,053	40,00	1.522,12
7	NP13	Nolo martello demolitore compreso operatore	h 6,000	39,50	237,00
8	NP12	Nolo furgone	h 8,000	55,00	440,00
9	NP14	Intervento su rete o pozzetti con autoesurgo.	cad 3,000	190,00	570,00
10	NP10	Nolo di miniescavatore.	h 42,000	80,00	3.360,00
11	NP11	Nolo di autocarro	h 53,000	75,00	3.975,00
12	13.7.2.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m 28,500	12,00	342,00
13	13.8	Formazione del letto di posa, rinfiando e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	m ³ 8,500	20,50	174,25
14	15.4.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente	cad 3,000	110,60	331,80
15	3.1.3.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla	m ³ 3,000	113,90	341,70
		A RIPORTARE			22.593,52

Num. Ord.	* Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			22.593,52
16NP15		Riquotatura di chiusino mediante dismissione dell'esistente e rialzo mediante n° 2 travi IPE da 80 mm, fissaggio e riquadratura chiusino, compreso ogni altro onere ed accessorio cad	1,000	450,00	450,00
17NP4		Intervento per la sistemazione di infissi nell'edificio dei Vigili Urbani mediante dismissione dell'infisso, rimozione delle cerniere danneggiate e la loro sostituzione comprese viti ed eventuali bull cad	9,000	45,00	405,00
18NP5		Intervento per la sistemazione della ringhiera nell'edificio dei Vigili Urbani. L'intervento comprende tutti gli oneri occorrenti per la dismissione della ringhiera, l'accatastamento in sito, la form acorpo	1,000	450,00	450,00
19NP6		Intervento per la revisione e ripristino della serratura bloccata nel cancello dei Vigili Urbani mediante smontaggio degli elementi della serratura, sostituzione di tutto il meccanismo interno della s acorpo	1,000	200,00	200,00
20NP7		Fornitura e posa in opera di pompa autopescante 2CP 25/160 Hp 3 DG V 380 completa dei seguenti accessori: n° 1 doppieviti colore giallo da 2"; n° 1 valvola a sfera da 2" PN25; n° 1 doppiavite rido acorpo	1,000	1.000,00	1.000,00
2114.5.10.9		Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente alla corrosione, completo C cad.	2	200,10	400,20
22NP2		Fornitura ed installazione di contattore per proiettore da 400 W. cad	2,000	75,00	150,00
23NP3		Fornitura ed installazione di orologio per accensione/spegnimento proiettori. cad	2,000	65,00	130,00
2414.4.7.1		Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI l cad.	2,000	100,40	200,80
2514.3.2.2		Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistenza m	30,000	5,55	166,50
2618.5.1.2		Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera A RIPORTARE			26.146,02

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			26.146,02
		m	108,000	2,17	234,36
27	NP16	Esecuzione di interventi per la sistemazione e riparazione di infissi vari come di seguito elencati: 1) riparazione infisso presso ufficio pubblica istruzione piazza san giovanni; 2) sostituzione			
		acorpo	1,000	2.400,00	2.400,00
28	NP17	Esecuzione di trattamento antitarlo di infisso, di arco, e altri elementi siti all'interno di Palazzo Zacco nel piano ammezzato e otturazione dei fori con cera antitarlo.			
		acorpo	1,000	1.000,00	1.000,00
29	NP18	Rotoli a fascia antiscivolo per pavimenti.			
		cad	8,000	22,00	176,00
30	13.7.2.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme			
		m	16,000	14,10	225,60
31	13.7.5.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e t			
		cad.	2,000	20,20	40,40
32	6.4.1.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo co			
		kg	22,000	2,38	52,36
33	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c			
		m³	5,000	21,80	109,00
34	NP22	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da Kg 25.			
		cad	30,000	15,00	450,00
35	NP19	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo presso la sede del comune alla zona Artigianale.			
		acorpo	1,000	280,00	280,00
36	NP20	Dismissione di scossaline ammalorate compresa la rimozione delle chiodature e/o tasselli, la discesa, il carico su mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto.			
		m	56,700	7,50	425,25
37	NP21	Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera preverniciata opportunamente sagomata e aventi le seguenti dimensioni, fasce laterali da cm. 15 e testata da cm. 33, fissata con tasselli e/o viti au			
		m	56,700	35,00	1.984,50
38	NP23	Riparazione e ripristino cancello scorrevole presso l'anagrafe canina compresa sostituzione di barre in ferro.			
		acorpo	1,000	530,00	530,00
		A RIPORTARE			34.053,49

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			34.053,49
39NP24		Riparazione di porte in ferro presso l'anagrafe canina. cad	2,000	140,00	280,00
40NP25		Sostituzione maniglione antipanico presso la sede del Comune, previa dismissione del preesistente, adattamento serratura e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito. cad	1,000	290,00	290,00
41NP26		Riparazione porta in alluminio presso i Vigili Urbani acorporo	1,000	100,00	100,00
42NP27		Riparazione porta in alluminio a tre ante presso i Vigili Urbani compresi la dismissione dell'infisso, la sostituzione del controtelaio, l'istallazione di vetri antisfondamento, compresa altresì la ri acorporo	1,000	500,00	500,00
43NP28		nolo motosega compreso lubrificante e carburante. h	8,000	15,00	120,00
4421.2.18		Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolver m²	447,786	3,95	1.768,75
4511.1		Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz m²	447,786	4,29	1.921,00
					39.033,24
		A RIPORTARE			39.033,24

Importo lordo dei lavori compresa sicurezza	€	39.033,24	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (3,125 %)	€	1.219,79	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	37.813,45	37.813,45
Il ribasso d'asta del 29,992% su € 37.813,45	€		11.341,01
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		26.472,44
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		1.219,79
Lavori a misura al netto	€		27.692,23

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

A CUI SI DETRAE :

- Certificati acconto emessi

N°1 del 22/02/2012 di €. 13.122,89

N°2 del 03/05/2012 di €. 7.706,9

N°3 del 14/11/2012 di €. 6.723,98

SOMMANO

TOTALE A DETRARRE

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

€		27.692,23
€	27.553,77	27.553,77
€		138,46


Ragusa li, 08-01-2013

Il Direttore dei lavori
(Geom. Franco Civello)

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Franco Civello)

L'impresa
(Salafia Giovanni)

Salafia Giovanni



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. emesso dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Ragusa

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Franco Civello)