

Arch.



17 GEN. 2005
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Lumino)

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII

Centri Storici e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 44	OGGETTO: Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione a Ragusa Ibla - Quantificazione dei danni causati dalla rescissione in danno del contratto di appalto n.29545 del 12.06.2003 in esecuzione della Delibera di G.M. n.620 del 12 Agosto 2004
DATA 17 GEN. 2005 30.12.2004	
N. SETTORE 254/viii°	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. con contante infuogo di spesa

Quantificazione dei danni causati dalla rescissione in danno del contratto di appalto n.29545 del 12.06.2003 in € 39.656,00, in esecuzione della Del. di G.M. n. 620 del 12 Agosto 2004, da incamerare dalla Polizza Fidejussoria n. 13.H66 6798 dell'importo di € 89.615,00 prestata dalla Società ITALIANA via Marchese di Casalotto n.8 Catania ed emessa in data 10.04.2003, quale garanzia assicurativa in favore della ditta SIPA s.p.a. con sede in Tremestieri Etneo Via Trinacria ns.n.c.;

IL RAGIONIERE CAPO

Giulio

L'anno Duemilaquattro il giorno Trente del mese di dicembre nell'ufficio del settore VIII, su proposta del R.U.P. Geom. G. Occhipinti, il dirigente dott. Arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

Con Delibera di G.M. n. 1122 del 16.10.2001 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori all'Ing. Biagio Lembo all'Arch. Di Martino Maddalena e all'Arch. Claudio Campo, mentre con la stessa delibera è stato affidato al Geom. Battaglia Giuseppe l'incarico per la misura, contabilità e assistenza della *Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione a Ragusa Ibla* per un importo complessivo di € 1.064.675,89;

Il progetto redatto dai predetti tecnici è stato esitato con parere favorevole della Commissione per i Centri Storici di Ragusa in data 09.07.2002 verbale n. 732 ;

L'opera è finanziata con la L.R. n. 61/81 e 31/90 per un importo di € 1.064.675,89 impegnato al Cap. n. 846403 (ex 84905) finalità art.7/h con D.A. emesso n. 2156/92 dall'Assessorato Territorio ed Ambiente ;

A seguito dell'esperimento della gara d'appalto è rimasta aggiudicataria dell'appalto, l'impresa SIPA s.p.a. con sede in Tremestiere Etneo via Trinacria s.n.c., giusto contratto d'appalto n. 29545 del 12.06.2003 ;

Successivamente con Delibera di G.M. n. 620 del 12.Agosto 2004 ,l'Amministrazione Comunale ha emesso provvedimento di risoluzione del contratto di appalto n. 29545 del 12,06.2003 in danno per grave inadempimento e grave negligenza nei confronti dell'impresa appaltatrice SIPA s.p.a. con sede in Tremestieri Etneo via Trinacria s.n.c. ;

Con la stessa Delibera n.620 del 12 Agosto 2004, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di provvedere con provvedimento separato di quantificare tutti i danni causati dall'inadempimento e dal grave ritardo da porre a carico della inadempiente ditta SIPA s.p.a. con sede in Tremestieri Etneo via Trinacria s.n.c. e della COGIP s.r.l. viale M.Polo n. 21 Catania ;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 121 comma 1 e 2 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) , il Responsabile Unico del Procedimento, determina l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ;

Ritenuto ancora, che a causa del superiore inadempimento e nelle more dell'aggiudicazione del completamento dei medesimi lavori , l'Amministrazione ha dovuto e deve far fronte a delle spese maggiori riguardanti lavori iniziati e non completati ,che arrecano pericolo per l'incolumità pubblica e perciò si rende necessario intervenire , quali :

- 1) Sistemazione del percorso pedonale in via Salita Commentatore con la collocazione di misto granulometrico in modo da permettere la fruizione pedonale dei residenti;
- 2) Realizzazione di gradonata provvisoria in conglomerato in via delle Scale per la fruizione pedonale dei residenti del percorso tra piazza Repubblica e via Velardo e la conseguente eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica dovuta alla superficie divelta a seguito della rimozione della gradonata realizzata dalla ditta SIPA s.p.a. , oltre il carico e trasporto a rifiuto del materiale accatastato a margine della via Scale ;
- 3) Rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dallo svellimento della pavimentazione e relativo sottofondo in Salita Commentatore, in atto depositato nella stessa gradonata che intralcia i lavori di restauro del Palazzo Cancelleria, situato sulla predetta Salita Commentatore, giusta comunicazione del R.U.P. ing.Giuseppe Corallo del 16.12.2004 prot. n. 827, nonché la rimozione e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta accatastato ai margini della chiesa dell'Idria , patrimonio dell'UNESCO e ciò in ordine alla tutela del patrimonio culturale che lo stesso monumento rappresenta ;

Preso atto della comunicazione del 13.12.2004 prot. n. 1310 del Settore V° Servizio 2° Consulenza Appalti Gare ed Aste e Contratti e trasmessa alla Italiana Assicurazioni S.P.A. via Marchese Di Casalotto n.8 Catania , relativa al mantenimento del vincolo della Polizza di assicurazione n. 13 H66 6798 , fino alla definizione dell'accertamento dei danni ;

Considerato che in merito alle motivazioni sopra riportate ,l'ufficio è nelle condizioni di stabilire ad oggi l'entità dei danni causati dall'inadempimento contrattuale sopra riportato, salvo ulteriori danni che si materializzano nelle more dell'affidamento del nuovo appalto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L. vo 29/93;

DETERMINA

1) Quantificare i danni maturati ad oggi, nella somma di € 39.656,00, di cui € 26.137,00 per spese tecniche in applicazione dell'art.121 del Regolamento sui LL.PP. del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 e spese per incentivo ai sensi della L.R. n.7/2002 e n.7/2003 ed € 13.519,00 per la realizzazione di lavori necessari per la eliminazione del pericolo per la incolumità pubblica e per non intralciare i lavori di restauro del Palazzo Cancelleria, così ripartite :


- a) Spese tecniche necessarie per la rielaborazione di tutti gli elaborati grafici, amministrativi e contabili del progetto prima appaltato ed in parte realizzato dalla prima impresa, occorrenti per procedere all'espletamento della nuova gara d'appalto a norma della vigente normativa, pari ad € 18.500,00 compreso IVA ed oneri accessori ;
- b) Spese per pubblicità da sostenere per l'espletamento del nuovo appalto ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2002 e n.7/2003 pari a € 3.500,00 ;
- c) Spese per incentivo ai sensi della L.R. n.7/2002 e n.7/2003 ,occorrenti sempre per l'espletamento della gara del nuovo appalto, pari ad € 4.137,00 compreso Oneri Accessori ;
- d) Sistemazione percorso pedonale in Salita Commentatore con la collocazione di misto granulometrico in modo da permettere la fruizione pedonale dei residenti pari a € 2.035,00 compreso IVA ;
- e) Realizzazione di gradonata provvisoria in conglomerato in via delle Scale per la fruizione pedonale dei residenti del percorso tra piazza Repubblica e via Velardo e la conseguente eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica dovuta alla superficie divelta a seguito della rimozione della gradonata realizzata dalla ditta SIPA s.p.a., oltre il carico e trasporto a rifiuto del materiale accatastato a margine della via Scale, pari ad € 2.984,00 compreso IVA ;
- f) Rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dallo svellimento della pavimentazione e relativo sottofondo in Salita Commentatore, in atto depositato nella stessa gradonata che intralcia i lavori di restauro del Palazzo Cancelleria, situato sulla predetta Salita Commentatore, giusta comunicazione del R.U.P. ing. Giuseppe Corallo del 16.12.2004 prot. n. 827, nonché la rimozione e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta accatastato ai margini della chiesa dell'Idria , patrimonio dell'UNESCO e ciò in ordine alla tutela del patrimonio culturale che lo stesso monumento rappresenta , pari ad € 8.500,00 compreso IVA ;

Con riserva di eventuali danni occulti che emergeranno in conseguenza dell'inadempimento accertato e quantificati successivamente ;

1) Dare mandato al Settore V° - Servizio Consulenza Appalti di incamerare la somma di € 39.656,00 dalla Polizza Fidejussoria n. 13.H66 6798 dell'importo di € 89.615,00 prestata dalla Società ITALIANA via Marchese di Casalotto n.8 Catania ed emessa in data 10.04.2003, quale garanzia assicurativa in favore della ditta SIPA s.p.a. con sede in Tremestieri Etneo via Trinacria s.n.c. ;

proposta parte integrante;

Il Dirigente settore 8
Arch. Giorgio Colosi



Da trasmettere al Settore V° - Servizio Consulenza Appalti

Per presa visione

Ragusa, li

IL CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Se presente non compare importo di spesa
~~Si attesta la copertura finanziaria.~~
Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa *18/01/05*

IL MESSO COMUNALE

Franco Ferraro
Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal *18/01/05* al *24/01/05*

Ragusa *25/01/05*

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa.....

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI RAGUSA

Settore 8° Centri Storici e Verde Pubblico

Piazza Pola – Ragusa Ibla tel. 0932.676786

Proposta di Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione a Ragusa Ibla – Quantificazione dei danni causati dalla rescissione in danno del contratto di appalto n.29545 del 12.06.2003, in esecuzione della Delibera di G.M. n.620 del 12.Agosto 2004

Il sottoscritto *Responsabile Unico Del procedimento Geom. Giuseppe Occhipinti*, propone al Dirigente del Settore 8° Arch. Giorgio Colosi l'adozione della seguente proposta di Determinazione Dirigenziale :

Con Delibera di G.M. n. 1122 del 16.10.2001 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori all'Ing. Biagio Lembo all'Arch. Di Martino Maddalena e all'Arch. Claudio Campo, mentre con la stessa delibera è stato affidato al Geom. Battaglia Giuseppe l'incarico per la misura, contabilità e assistenza della *Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione a Ragusa Ibla* per un importo complessivo di € 1.064.675,89;

Il progetto redatto dai predetti tecnici è stato esitato con parere favorevole della Commissione per i Centri Storici di Ragusa in data 09.07.2002 verbale n. 732 ;

L'opera è finanziata con la L.R. n. 61/81 e 31/90 per un importo di € 1.064.675,89 impegnato al Cap. n. 846403 (ex 84905) finalità art.7/h con D.A. emesso n. 2156/92 dall'Assessorato Territorio ed Ambiente ;

A seguito dell'esperimento della gara d'appalto è rimasta aggiudicataria dell'appalto, l'impresa SIPA s.p.a. con sede in Tremestiere Etneo via Trinacria s.n.c., giusto contratto d'appalto n. 29545 del 12.06.2003 :

Successivamente con Delibera di G.M. n. 620 del 12.Agosto 2004 ,l'Amministrazione Comunale ha emesso provvedimento di risoluzione del contratto di appalto n. 29545 del 12,06.2003 in danno per grave inadempimento e grave negligenza nei confronti dell'impresa appaltatrice SIPA s.p.a. con sede in Tremestieri Etneo via Trinacria s.n.c. ;

Con la stessa Delibera n.620 del 12 Agosto 2004, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di provvedere con provvedimento separato di quantificare tutti i danni causati dall'inadempimento e dal grave ritardo da porre a carico della inadempiente ditta SIPA s.p.a. con sede in Tremestieri Etneo via Trinacria s.n.c. e della COGIP s.r.l. viale M.Polo n. 21 Catania ;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 121 comma 1 e 2 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) , il Responsabile Unico del Procedimento, determina l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ;

Ritenuto ancora, che a causa del superiore inadempimento e nelle more dell'aggiudicazione del completamento dei medesimi lavori , l'Amministrazione ha dovuto e deve far fronte a delle spese maggiori riguardanti lavori iniziati e non completati ,che arrecano pericolo per l'incolumità pubblica e perciò si rende necessario intervenire , quali :

- 1) Sistemazione del percorso pedonale in via Salita Commentatore con la collocazione di misto granulometrico in modo da permettere la fruizione pedonale dei residenti;
- 2) Realizzazione di gradonata provvisoria in conglomerato in via delle Scale per la fruizione pedonale dei residenti del percorso tra piazza Repubblica e via Velardo e la conseguente eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica dovuta alla superficie divelta a seguito della rimozione della gradonata

realizzata dalla ditta SIPA s.p.a. oltre il carico e trasporto a rifiuto del materiale accatastato a margine della via Scale ;

- 3) Rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dallo svellimento della pavimentazione e relativo sottofondo in Salita Commentatore, in atto depositato nella stessa gradonata che intralcia i lavori di restauro del Palazzo Cancelleria, situato sulla predetta Salita Commentatore, giusta comunicazione del R.U.P. ing. Giuseppe Corallo del 16.12.2004 prot. n. 827, nonché la rimozione e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta accatastato ai margini della chiesa dell'Idria , patrimonio dell'UNESCO e ciò in ordine alla tutela del patrimonio culturale che lo stesso monumento rappresenta ;

Preso atto della comunicazione del 13.12.2004 prot. n. 1310 del Settore V° Servizio 2° Consulenza Appalti Gare ed Aste e Contratti e trasmessa alla Italiana Assicurazioni S.P.A. via Marchese Di Casalotto n.8 Catania , relativa al mantenimento del vincolo della Polizza di assicurazione n. 13 H66 6798 , fino alla definizione dell'accertamento dei danni ;

Considerato che in merito alle motivazioni sopra riportate ,l'ufficio è nelle condizioni di stabilire ad oggi l'entità dei danni causati dall'inadempimento contrattuale sopra riportato, salvo ulteriori danni che si materializzano nelle more dell'affidamento del nuovo appalto;

Per quanto sopra motivato

DETERMINARE

1) Quantificare i danni maturati ad oggi nella somma di € 39.656,00, di cui € 26.137,00 per spese tecniche in applicazione dell'art.121 del Regolamento sui LL.PP. del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 e spese per incentivo ai sensi della L.R. n.7/2002 e n.7/2003 ed € 13.519,00 per la realizzazione di lavori necessari per la eliminazione del pericolo per la incolumità pubblica e per non intralciare i lavori di restauro del Palazzo Cancelleria, così ripartite :

- a) Spese tecniche necessarie per la rielaborazione di tutti gli elaborati grafici, amministrativi e contabili del progetto prima appaltato ed in parte realizzato dalla prima impresa, occorrenti per procedere all'espletamento della nuova gara d'appalto a norma della vigente normativa, pari ad € 18.500,00 compreso IVA ed oneri accessori ;
- b) Spese per pubblicità da sostenere per l'espletamento del nuovo appalto ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2002 e n.7/2003 pari a € 3.500,00 ;
- c) Spese per incentivo ai sensi della L.R. n.7/2002 e n.7/2003 ,occorrenti sempre per l'espletamento della gara del nuovo appalto, pari ad € 4.137,00 compreso Oneri Accessori ;
- d) Sistemazione percorso pedonale in Salita Commentatore con la collocazione di misto granulometrico in modo da permettere la fruizione pedonale dei residenti pari a € 2.035,00 compreso IVA ;
- e) Realizzazione di gradonata provvisoria in conglomerato in via delle Scale per la fruizione pedonale dei residenti del percorso tra piazza Repubblica e via Velardo e la conseguente eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica dovuta alla superficie divelta a seguito della rimozione della gradonata realizzata dalla ditta SIPA s.p.a., oltre il carico e trasporto a rifiuto del materiale accatastato a margine della via Scale, pari ad € 2.984,00 compreso IVA ;
- f) Rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dallo svellimento della pavimentazione e relativo sottofondo in Salita Commentatore, in atto depositato nella stessa gradonata che intralcia i lavori di restauro del Palazzo Cancelleria, situato sulla predetta Salita Commentatore, giusta comunicazione del R.U.P. ing. Giuseppe Corallo del 16.12.2004 prot. n. 827, nonché la rimozione e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta accatastato ai margini della chiesa dell'Idria , patrimonio dell'UNESCO e ciò in ordine alla tutela del patrimonio culturale che lo stesso monumento rappresenta , pari ad € 8.500,00 compreso IVA ;

Con riserva di eventuali danni occulti che emergeranno in conseguenza dell'inadempimento accertato e quantificati successivamente ;

1) Dare mandato al Settore V° - Servizio Consulenza Appalti di incamerare la somma di € 39.656,00 dalla Polizza Fidejussoria n. 13.H66 6798 dell'importo di € 89.615,00 prestata dalla Società ITALIANA via Marchese di Casalotto n.8 Catania ed emessa in data 10.04.2003, quale garanzia assicurativa in favore della ditta SIPA s.p.a. con sede in Tremestieri Etneo via Trinacria s.n.c. ;

Ragusa 29.12.2004

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Occhipinti

